



Predbežný harmonogram stavby ŽSR, Žilina Teplička zriad'ovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry

ID		Název úkolu	Duration	Start	Finish	Qtr 2, 2015																Qtr 3, 2015																															
						May 2015								June 2015								July 2015								August 2015								September 2015															
						7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19		
1		<u>ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry</u>	123 dys	Fri 15.5.15	Mon 14.9.15																																																
2		Začiatok výstavby	0 dys	Fri 15.5.15	Fri 15.5.15																																																
3		Príprava staveniska a zariadenie staveniska	5 dys	Sat 16.5.15	Wed 20.5.15																																																
4		Vypratanie staveniska a zrušenie zariadenia staveniska	6 dys	Wed 9.9.15	Mon 14.9.15																																																
5		Ukončenie výstavby	0 dys	Tue 15.9.15	Tue 15.9.15																																																
6		Výstavba	116 dys	Thu 21.5.15	Sun 13.9.15																																																
7		PS 01 - Kamerový systém - doplnenie	21 dys	Mon 24.8.15	Sun 13.9.15																																																
8		SO 01 - Protihluková clona č. 3	116 dys	Thu 21.5.15	Sun 13.9.15																																																
9		- zemné práce a hĺbkové zakladanie protihlukovej steny	72 dys	Thu 21.5.15	Fri 31.7.15																																																
10		- pätka protihlukovej steny	72 dys	Thu 28.5.15	Fri 7.8.15																																																
11		- montáž stĺpov protihlukovej steny	72 dys	Fri 19.6.15	Sat 29.8.15																																																
12		- montáž výplní protihlukovej steny	72 dys	Wed 1.7.15	Thu 10.9.15																																																
13		SO 02 - Stavebné úpravy CO krytu v CPB	31 dys	Thu 28.5.15	Sat 27.6.15																																																
14		SO 03 - Úpravy spevnených plôch	21 dys	Tue 30.6.15	Mon 20.7.15																																																
15		SO 04 - Ochrana hydrantov pri komunikácii medzi SV1 a PB Stred	14 dys	Mon 31.8.15	Sun 13.9.15																																																
16		SO 05 - Spevnená plocha na zväznom pahorku	14 dys	Wed 15.7.15	Tue 28.7.15																																																
17		SO 06 - Zastrešenie spevnenej plochy na zväznom pahorku	7 dys	Fri 24.7.15	Thu 30.7.15																																																
18		SO 07 - Prístrešok na pomocnom stavadle 1	7 dys	Fri 17.7.15	Thu 23.7.15																																																
19		SO 08 - Útulky pre posunovačov	7 dys	Mon 6.7.15	Sun 12.7.15																																																
20		SO 09 - Dopravné značenie - doplnenie DZ na vnútroareálových priestech	7 dys	Sat 5.9.15	Fri 11.9.15																																																
21		SO 10 - Dopravné značenie - doplnenie DZ - smerové tabule ku ŽST Žilina - Teplička	2 dys	Fri 11.9.15	Sat 12.9.15																																																
22		SO 11 - Ochranné zábradlie pri ČOV	4 dys	Tue 18.8.15	Fri 21.8.15																																																
23		SO 12 - Priechod od budovy RZZ ku koľaji č. 651	5 dys	Mon 29.6.15	Fri 3.7.15																																																
24		SO 13 - Prípojky nn ochrana káblov EaE	5 dys	Wed 15.7.15	Sun 19.7.15																																																
25		SO 14 - Ochrana káblov OZT	14 dys	Sat 30.5.15	Fri 12.6.15																																																
26		SO 15 - Ukoľajnenia	21 dys	Mon 3.8.15	Sun 23.8.15																																																
27		SO 16 - Terénne úpravy	35 dys	Sat 8.8.15	Fri 11.9.15																																																

Predbežný harmonogram stavby ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry

[illegible]