

Identif.	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť. 1, 2019												Štvrť. 2, 2019												Štvrť. 3, 2019												Štvrť. 4, 2019												Štvrť. 1, 2020											
						jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb																																		
1	→	Zníženie energetickej náročnosti Pavilonu č.36	251 dní	Pi 1.2.19	Pi 17.1.20																																																												
2	→	01 Výmena výplní otvorov	64 dní	Po 15.4.19	Št 11.7.19																																																												
3	→	Demont. Pôv. Okien	25 dní	Po 15.4.19	Pi 17.5.19																																																												
4	→	demont.parapetov	11 dní	Pi 19.4.19	Pi 3.5.19																																																												
5	→	Montaz okien	52 dní	Str 1.5.19	Št 11.7.19																																																												
6	→	Montaž parapetov	13 dní	Str 8.5.19	Pi 24.5.19																																																												
7	→	Dokonč. Prace	7 dní	Po 15.4.19	Ut 23.4.19																																																												
8	→	02 Zateplenie stropu 1.PP	12 dní	Po 1.4.19	Ut 16.4.19																																																												
9	→	Montaž zateplenie stropu min.vln	12 dní	Po 1.4.19	Ut 16.4.19																																																												
10	→	03 Rekonštrukcia a zateplenie strechy	54 dní	Ut 12.3.19	Pi 24.5.19																																																												
11	→	demont.pôv.	10 dní	Ut 12.3.19	Ne 24.3.19																																																												
12	→	izolácie	14 dní	Po 25.3.19	Št 11.4.19																																																												
13	→	konstrukc. Tesarske	22 dní	Po 1.4.19	Ut 30.4.19																																																												
14	→	konstrukc. Klamp.	9 dní	Str 1.5.19	Ne 12.5.19																																																												
15	→	dokonč. Prace	5 dní	Po 20.5.19	Pi 24.5.19																																																												
16	→	04 Zateplenie fasády	88 dní	Po 1.4.19	Str 31.7.19																																																												
17	→	odstranenie pôv. Obvod. Systemu	35 dní	Po 1.4.19	Pi 17.5.19																																																												
18	→	izolácie	30 dní	Št 18.4.19	Str 29.5.19																																																												
19	→	konstrukc. Tesar.	35 dní	Št 30.5.19	Str 17.7.19																																																												
20	→	dokonč. Prace	18 dní	Po 8.7.19	Str 31.7.19																																																												
21	→	05 Ostatné práce	231 dní	Pi 1.2.19	Ne 22.12.19																																																												
22	→	zemne prace	18 dní	Pi 1.2.19	Ut 26.2.19																																																												
23	→	montaž kaziet	44 dní	Str 1.5.19	Ne 30.6.19																																																												
24	→	ocistenie ok	9 dní	Str 10.4.19	Ne 21.4.19																																																												
25	→	lesenie	50 dní	Po 25.3.19	Pi 31.5.19																																																												
26	→	zabrádla, obruby., zamk.dlažb.	37 dní	Pi 1.11.19	Ne 22.12.19																																																												
27	→	06 Zdravotechnika	30 dní	Po 8.7.19	Ne 18.8.19																																																												
28	→	potrubne rozvod.	26 dní	Po 8.7.19	Ne 11.8.19																																																												
29	→	demont. + mont strojovne	6 dní	Po 12.8.19	Ne 18.8.19																																																												
30	→	07 Elektroinštalácie	35 dní	Po 13.5.19	Ne 30.6.19																																																												
31	→	mont. Vodíčov	31 dní	Po 13.5.19	Po 24.6.19																																																												
32	→	Svietidla	31 dní	Po 20.5.19	Ne 30.6.19																																																												
33	→	08 Bleskozvod	44 dní	Ut 23.4.19	Ne 23.6.19																																																												
34	→	mont.poziar. Kotvy; uzem.	44 dní	Ut 23.4.19	Ne 23.6.19																																																												
35	→	09 Vykurovanie	30 dní	Po 15.7.19	Ne 25.8.19																																																												
36	→	obnova potrubí	17 dní	Po 15.7.19	Ut 6.8.19																																																												
37	→	vyrégulovanie	11 dní	Po 12.8.19	Ne 25.8.19																																																												
38	→	Odozdanie stavby	10 dní	Po 6.1.20	Pi 17.1.20																																																												
39	→	Protokol o odozdani/prevzatí stavby	10 dní	Po 6.1.20	Pi 17.1.20																																																												

Projekt: Projekt1 HMG Sut.
Dátum: Po 26.2.18

Úloha
Rozdeliť
Medzník
Súhrn

— Súhrn projektu
..... Neaktívna úloha
◆ Neaktívny medzník
— Neaktívny súhrn

— Súhrn projektu
..... Neaktívna úloha
◆ Neaktívny medzník
— Neaktívny súhrn

— Súhrn projektu
..... Neaktívna úloha
◆ Neaktívny medzník
— Neaktívny súhrn

— Súhrn projektu
..... Neaktívna úloha
◆ Neaktívny medzník
— Neaktívny súhrn

— Súhrn projektu
..... Neaktívna úloha
◆ Neaktívny medzník
— Neaktívny súhrn

— Súhrn projektu
..... Neaktívna úloha
◆ Neaktívny medzník
— Neaktívny súhrn

— Súhrn projektu
..... Neaktívna úloha
◆ Neaktívny medzník
— Neaktívny súhrn

— Súhrn projektu
..... Neaktívna úloha
◆ Neaktívny medzník
— Neaktívny súhrn

Ing. Tíbor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.