

Harmonogram stavby "Zateplenie ubytovne Národného onkologického ústavu"

Zhotovitel': MATEP, spol. s.r.o.

Celková dĺžka trvania: 73 dní

[illegible]

Popis	Rok					2014			2014													
	Mesiac					Marec			Apríl				Máj				Jún					
	Týždeň					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Množstvo																	
Montáž a dodávka zábradlia logií 20 -dl.3,65m	kus	23. 04. 2014	23. 04. 2014	0,57	19,000																	
Montáž a dodávka zábradlia logií 21 -dl.4,65m	kus	25. 04. 2014	28. 04. 2014	0,37	10,000																	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		03. 06. 2014	06. 06. 2014	2,92	0,000																	
Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 10cm	m	05. 06. 2014	06. 06. 2014	1,01	297,500																	
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	03. 06. 2014	05. 06. 2014	1,91	283,965																	
784 - Malby		24. 04. 2014	25. 04. 2014	0,64	0,000																	
Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	24. 04. 2014	25. 04. 2014	0,64	548,020																	
712 - Povlakové krytiny		08. 05. 2014	14. 05. 2014	4,79	0,000																	
Vycistenie strechy	m2	08. 05. 2014	08. 05. 2014	0,20	409,340																	
Zhotovenie povlakovej krytiny striech fóliou so zvar.spojmi vodor.	m2	09. 05. 2014	12. 05. 2014	1,04	409,340																	
Zhotovenie povlakovej krytiny striech fóliou so zvar.spojmi-zvisle	m2	14. 05. 2014	14. 05. 2014	0,08	32,000																	
Zaizol.prestupov v streš.rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	kus	14. 05. 2014	14. 05. 2014	0,15	4,000																	
Zhotovenie povl. krytiny striech z podkladnej textílie	m2	14. 05. 2014	14. 05. 2014	0,58	409,340																	
713 - Izolácie tepelné		08. 05. 2014	09. 05. 2014	0,74	0,000																	
Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	08. 05. 2014	09. 05. 2014	0,45	409,340																	
Dodávka a polozenie PE folie hr.do 0,1mm	m2	08. 05. 2014	08. 05. 2014	0,28	409,340																	
764 - Konštrukcie klampiarske		24. 03. 2014	12. 06. 2014	58,64	0,000																	
Klamp. demont. odkvapov balkónov rš 330	m	16. 04. 2014	16. 04. 2014	0,28	271,850																	
Klamp. oplech. odkvapov balkónov - rš 250	m	10. 06. 2014	12. 06. 2014	2,28	271,850																	
Oplechovanie atikových múrov poplast.pl. rš 350	m	14. 05. 2014	15. 05. 2014	0,36	24,000																	
Oplechovanie atikových múrov poplast.pl. rš 500	m	15. 05. 2014	15. 05. 2014	0,53	87,800																	
Klamp.demont.oplech.atiky do pl. 500	m	07. 05. 2014	08. 05. 2014	0,10	111,000																	
Oplechovanie parapetov z poplast. Pz plechu vrát.rohov rš 250	m	11. 04. 2014	14. 04. 2014	0,93	128,700																	
Demontáž oplechovania parapetov rš do 330 mm 0,00135t	m	24. 03. 2014	24. 03. 2014	0,15	128,700																	
766 - Konštrukcie stolárske		28. 03. 2014	11. 04. 2014	10,19	0,000																	
Montáž plast.okien,dverí a stien	m	28. 03. 2014	11. 04. 2014	10,19	1 013,000																	
PRÁCE A DODÁVKY M		16. 06. 2014	16. 06. 2014	0,24	0,000																	
M21 - 155 Elektromontáže		16. 06. 2014	16. 06. 2014	0,24	0,000																	
Bleskozvod -demontáž,úprava a montáž zvodov	kpl	16. 06. 2014	16. 06. 2014	0,24	1,000																	

V Bratislave, dňa 12.03.2014

Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti