

## ZÁPIS o ukončení prefukovania kotla K3

### Prítomní:

za Zhotoviteľa – NEZ-technical services, s.r.o.: Capalaj L.  
za Dodávateľa – ENERGYia SK, s.r.o.: Nagy R.  
za Odberateľa – Žilinská teplárenská, a.s.: *Paul Kost*  
za Kontrolnú Organizáciu – Dozoring s.r.o.: *ING. PAVEL KOTÁZEK*

Podpísaní zástupcovia prehlasujú, že sú oprávnení jednať v mene jednotlivých spoločností vo veciach neprekračujúcich rámec ZoD.

### 1. Všeobecne

Názov stavby : Výstavba nového plynového kotla K3–Žilinská teplárenská, a.s.

### 2. Priebeh prefukovania kotla a parovodu K3:

Prefukovanie kotla a parovodu K3 bolo zahájené dňa 16.01.2015 o 12:10 hod prefukom č.1 a bolo ukončené prefukom č.3 dňa 19.01.2015 o 10:55 hod.

Priebeh prefukovania a výpočty prefukovania kotla a parovodu K3 budú uvedené vo Vyhodnotení prefukovania K3, ktoré bude vypracované do 5 pracovných dní odo dňa podpisu tohto zápisu.

### 3. Záverečné prehlásenie.

Prefukovanie kotla a parovodu K3 bolo úspešne splnené v zmysle STN normy a na prefukovanom technologickom zariadení nie sú závady, ktoré by bránili trvalej a bezpečnej prevádzke, resp. ďalším skúškam v rámci UdP diela.

Za Zhotoviteľa:

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

Za Kontrolnú Organizáciu:

V Žiline, dňa 19.01.2015

