

Časový harmonogram dodania diela

Zákazka : „Vybudovanie optickej nosnej infraštruktúry v objekte Verejného obstarávateľa“

Zhotoviteľ : MegaLAN Consulting s.r.o. Zvolen

vo Zvolene dňa:

25.3.2021 Vypracoval : Ing. Branislav Kuzma

Objednávateľ : Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava, Slovenská republika

Zmluva o dielo zo dňa 16.12.2020

Kontaktná osoba za predávajúceho : Lukáš Vargovský

Kontaktná osoba za kupujúceho :

Termín kontrolných dní zvolávaných kontaktnou osobou kupujúceho : Každý pondelok o 14 00 hod

Dátum odovzdania staveniska :

Dátum odovzdania diela :

Dátum pokynu kupujúceho : 5.4.2021

P.č.	Časový a realizačný Míľník	Termín	Opatrenia zo strany objednávateľa	Termín	Poznámka	Termín splnenia Míľníka	Kontrolný deň " KD " Dátum	Zápis z kontrolného dňa
0	Prevzatie staveniska	T0 - Odovzdanie staveniska Objednávateľom zhotoviteľovi	Príprava a odovzdanie staveniska	T0				
1	Vypracovanie projektovej dokumentácie	T0+30 dní	Sprístupnenie objektu pre účely projekcie					
2	Predinštalačné a prípravné práce na montáž	T0 + 35 dní	Sprístupnenie montážnych priestorov					
3	Dodávka a montáž káblových trás a rozvádzačov	T0 + 50 dní	Sprístupnenie montážnych priestorov					
4	Dodávka a montáž kabeľáže	T0 + 65 dní						
5	Dodávka a montáž - osadenie aktívnych prvkov	T0 + 80 dní						
6	Konfigurácia a nastavenie siete	T0 + 80 dní						
7	Meracie protokoly a Revízne správy	T0 + 85 dní						
8	Projekt skutočného vyhotovenia	T0 + 85 dní						
9	Protokolárne Odovzdanie diela	T0 + 90 dní						

Termín zahájenia prác je totožný s dátumom odovzdania staveniska uvedenom v harmonograme ako T0 / T nula/.

Od tohto termínu sa počíta čas realizácie. Číže T0 plus 10 dní znamená , že v dátume o desať dní bude míľník hotový. V termíne T0 + 20 dní bude ďalší míľník hotový a tak ďalej.

Vo Zvolene 25/03/2021

Lukáš Vargovský - Osoba za spoločnosť

MEGALAN
CONSULTING S.R.O.