

Časový harmonogram dodania diela

Zákazník : Úprava optického kábla*

Zhotoviteľ : MEGALAN Consulting s.r.o. Zvolen

vo Zvolene dňa: 05.11.2021

Vypracoval : Ing. Branislav Kuma

Objednávateľ : Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava, Slovenská republika

Zmluva o dielo

zo dňa

Konkrétna osoba za predávajúceho :

Lukáš Vargovský

Konkrétna osoba za kupujúceho :

Termín kontrolných dní zvolávaných kontaktnou osobou kupujúceho : Každý pondelok o 14.00 hod

Dátum odovzdania stavieb :

Dátum odovzdania diela :

Dátum pokynu kupujúceho : 5.11.2021

P.č.	Časový a realizačný plán	Termín	Opätrenie zo strany objednávateľa	Termín	Posúdenie	Termín splnenia aktivity	Kontrolný deň "KO" Dátum	Zápis z kontrolného dňa
0	Prezratie stavieb	TO = Odovzdanie stavieb Objednávateľom zhotoviteľovi	Príprava a odovzdanie stavieb	TO				
1	Vypracovanie projektovej dokumentácie	TO+15 dní	Sprístupenie objektu pre účely projekcie					
2	Predinštalácie a prípravné práce na montáž	TO + 15 dní	Sprístupenie montážnych priestorov					
3	Realizácia montážnych prác	TO + 25 dní	Sprístupenie montážnych priestorov					
4	Realizácia certifikovaných meraní	TO + 28 dní	Sprístupenie montážnych priestorov					
9	Protokolovanie Odovzdania diela	TO + 30 dní	Sprístupenie montážnych priestorov					

Termín zahŕňa prácu je totožný s dátumom odovzdania stavieb s uvedením v harmonograme ako TO / T mesať.

Od tohto termínu sa počíta čas realizácie, čiže TO plus 10 dní znamená, že v dátume o deň dni bude minúť kotový a tak ďalej.

MEGALAN
CONSULTING S.R.O.

Vo Zvolene 05/11/2021

Lukáš Vargovský - konateľ spoločnosti