

Časový harmonogram																																					
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli AOS generála M. R. Štefánika - CELOK C																																					
SO 02 Veliteľská budova																																					
Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Náklady																																		
				T-2	T1	T3	T5	M3	M6	M9	M12	M15																									
								T7	T9	T11	T13	T15	T17	T19	T21	T23	T25	T27	T29	T31	T33	T35	T37	T39	T41	T43	T45	T47	T49	T51	T53	T55	T57	T59	T61	T63	
1	SO 02 Veliteľská budova - ASR	313 dní?	€783 090,00																																		
2	HSV	313 dní	€443 039,51																																		
3	1 -Zemné práce (2 rob.)	313 dní	€2 806,00																																		
4	3 - Zvislé a kompletné konštrukcie (2 rob.)	65 dní	€1 347,26																																		
5	4- Vodorovné konštrukcie (2 rob.)	105 dní	€768,96																																		
6	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie (10 rob.)	301 dní	€324 542,59																																		
7	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie (5 rob.)	313 dní	€104 125,02																																		
8	99 - Presun hmôt HSV (2 rob.)	313 dní	€9 449,68																																		
9	PSV	313 dní	€83 146,41																																		
10	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti (2 rob.)	286 dní	€1 667,62																																		
11	712 - Izolácie striech, povlakové krytiny (3 rob.)	183 dní	€12 100,20																																		
12	713 - Izolácie tepelné (4 rob.)	177 dní	€45 228,57																																		
13	721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia (1 rob.)	183 dní	€718,57																																		
14	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod (1 rob.)	313 dní	€42,59																																		
15	731 - Ústredné kúrenie - kotolne (2 rob.)	51 dní	€643,01																																		
16	764 - Konštrukcie klampiarske (2 rob.)	301 dní	€12 648,05																																		
17	766 - Konštrukcie stolárske (2 rob)	287 dní	€4 496,06																																		
18	767 - Konštrukcie doplnkové kovové (2 rob.)	301 dní	€2 346,98																																		
19	769 - Montáže vzduchotechnických zariadení (2 rob.)	52 dní	€168,99																																		
20	771 - Podlahy z dlaždíc (2 rob.)	52 dní	€773,82																																		