

HARMONOGRAM PRÁČ platný od prevzatia staveniska

49. týždeň 2017

- školenie BOZP v areáli UVLF
- zabezpečenie stavby podľa pokynov verejného obstarávateľa
- prevzatie jednotlivých stavenísk

50. týždeň 2017

- zahájenie demontáže a montáže v areáli ŠD1 a ŠD2
- zahájenie predelenia šachty v areáli ŠD1 na prvej šachte

52. týždeň 2017 – 4. týždeň 2018

- demontážne a montážne práce na dvojčkách výťahov v ŠD1 a ŠD2
- úradné skúšky, skúšobná prevádzka výťahov v počte 4 pre ŠD1 a ŠD2

5. – 10. týždeň 2018

- demontážne a montážne práce v areáli chemického a farmaceutického pavilónu
- úradné skúšky, spustenie výťahov do skúšobnej prevádzky

5. – 10. týždeň 2018

- ŠD1 – demontážne práce, predelenie výťahovej šachty
- demontáž a montáž výťahov ŠD1 a ŠD2
- úradné skúšky, spustenie výťahov do skúšobnej prevádzky

10. – 13. týždeň 2018

- dokončovacie stavebné úpravy
- odstránenie nedostatkov a nedorobkov
- odovzdanie výťahov a dokumentácie

V Košiciach

V Bratislave

Podpis oprávnenej osoby

Podpis oprávnenej osoby