

Identifik	Rež	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie																												
	úloh					2022	jún	Štvrť. 3, 2022	aug	sep	Štvrť. 4, 2022	okt	nov	dec	Štvrť. 1, 2023	jan	feb	mar	Štvrť. 2, 2023	máj	jún	Štvrť. 3, 2023	júl	aug	sep	Štvrť. 4, 2023	okt	nov	dec	Štvrť. 1, 2024	jan	feb	mar
1		Šútovo - kanalizácia	320 dni	Str 1.6.22	Št 9.11.23																												
2		Podpis ZoD	1 deň	Str 1.6.22	Str 1.6.22																												
3		Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi - prevzatie	1 deň	Št 2.6.22	Št 2.6.22																												
4		Zariadenie staveniska	3 dni	Št 2.6.22	Po 6.6.22																												
5		Projekt dopravného značenia	10 dni	Št 2.6.22	Str 15.6.22																												
6		Geodetické práce	310 dni	Št 2.6.22	Pi 27.10.23																												
7		Projekt DSV	20 dni	Str 4.10.23	Ut 31.10.23																												
8		Projektová dokumentácia DRS	25 dni	Št 2.6.22	Str 6.7.22																												
9		Ostatné (správy, doklady,osvedčenia, certifikáty, práce)	320 dni	Str 1.6.22	Št 9.11.23																												
10		SO 01 Hlavný zberač "A" Krpeľany - Ratkovo	164 dni	Ut 7.6.22	Ut 11.4.23																												
11		Odstránenie porastov, zemné práce - výkop	158 dni	Ut 7.6.22	Po 3.4.23																												
12		Podsyp	158 dni	Str 8.6.22	Ut 4.4.23																												
13		Uloženie potrubia, budovanie šachiet	158 dni	Št 9.6.22	Str 5.4.23																												
14		Zásyp	158 dni	Pi 10.6.22	Št 6.4.23																												
15		Úprava povrchov	158 dni	Str 15.6.22	Ut 11.4.23																												
16		SO 03 Čerpacia stanica Šútovo	22 dni	Št 30.3.23	Pi 28.4.23																												
17		Zemné práce - výkop, štetovnice	6 dni	Št 30.3.23	Št 6.4.23																												
18		Podsyp	2 dni	Pi 7.4.23	Po 10.4.23																												
19		Uloženie šachty	2 dni	Ut 11.4.23	Str 12.4.23																												
20		Betonáž	3 dni	Št 13.4.23	Po 17.4.23																												
21		Zásyp	2 dni	Ut 18.4.23	Str 19.4.23																												
22		Úprava povrchov	7 dni	Št 20.4.23	Pi 28.4.23																												
23		SO 04 Výtlak z ČS Šútovo	146 dni	Pi 7.4.23	Pi 27.10.23																												
24		Odstránenie porastov, zemné práce - výkop	140 dni	Pi 7.4.23	Št 19.10.23																												
25		Podsyp	140 dni	Po 10.4.23	Pi 20.10.23																												
26		Uloženie potrubia	140 dni	Ut 11.4.23	Po 23.10.23																												
27		Zásyp	140 dni	Str 12.4.23	Ut 24.10.23																												
28		Úprava povrchov	140 dni	Po 17.4.23	Pi 27.10.23																												
29		SO 05 ŠÚTOVO KANALIZÁCIA, SO 05.1 NN prípojka k ČS - Šútovo	16 dni	Št 20.4.23	Št 11.5.23																												
30		Zemné práce - výkop	5 dni	Št 20.4.23	Str 26.4.23																												
31		Uloženie vedenia	3 dni	Št 27.4.23	Po 1.5.23																												
32		Zásyp	4 dni	Ut 2.5.23	Pi 5.5.23																												
33		Zapojenie	4 dni	Po 8.5.23	Št 11.5.23																												
34		SO 06 Hlavný zberač "B" Šútovo	128 dni	Ut 7.6.22	Št 1.12.22																												
35		Odstránenie porastov, zemné práce - výkop	122 dni	Ut 7.6.22	Str 23.11.22																												
36		Podsyp	122 dni	Str 8.6.22	Št 24.11.22																												
37		Uloženie potrubia, budovanie šachiet	122 dni	Št 9.6.22	Pi 25.11.22																												
38		Zásyp	122 dni	Pi 10.6.22	Po 28.11.22																												
39		Úprava povrchov	122 dni	Str 15.6.22	Št 1.12.22																												

Projekt: HMG_Šútovo.mpp
Dátum: Po 21.3.22

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh

Strana 1

Identifik	Rež. úloha	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie																												
						2022 máj	jún	Štvrť. 3, 2022		sep	Štvrť. 4, 2022		dec	Štvrť. 1, 2023		mar	Štvrť. 2, 2023		jún	Štvrť. 3, 2023		sep	Štvrť. 4, 2023		dec	Štvrť. 1, 2024		mar					
								júl	aug		okt	nov		jan	feb		apr	máj		júl	aug		okt	nov		jan	feb						
40		SO 06.1 Kanalizačné odbočenia	130 dni	Po 13.6.22	Pi 9.12.22																												
41		Odstránenie porastov, zemné práce - výkop	125 dni	Po 13.6.22	Pi 2.12.22																												
42		Podsyp	125 dni	Ut 14.6.22	Po 5.12.22																												
43		Uloženie potrubia	125 dni	Str 15.6.22	Ut 6.12.22																												
44		Zásyp	125 dni	Št 16.6.22	Str 7.12.22																												
45		Úprava povrchov	125 dni	Po 20.6.22	Pi 9.12.22																												
46		SO 07 Vedľajšie zberače Šútovo	164 dni	Str 1.3.23	Po 16.10.23																												
47		Odstránenie porastov, zemné práce - výkop	158 dni	Str 1.3.23	Pi 6.10.23																												
48		Podsyp	158 dni	Št 2.3.23	Po 9.10.23																												
49		Uloženie potrubia, budovanie šachiet	158 dni	Pi 3.3.23	Ut 10.10.23																												
50		Zásyp	158 dni	Po 6.3.23	Str 11.10.23																												
51		Úprava povrchov	158 dni	Št 9.3.23	Po 16.10.23																												
52		SO 07.1 kanalizačné prípojky	170 dni	Po 6.3.23	Pi 27.10.23																												
53		Odstránenie porastov, zemné práce - výkop	164 dni	Po 6.3.23	Št 19.10.23																												
54		Podsyp	164 dni	Ut 7.3.23	Pi 20.10.23																												
55		Uloženie potrubia	164 dni	Str 8.3.23	Po 23.10.23																												
56		Zásyp	164 dni	Št 9.3.23	Ut 24.10.23																												
57		Úprava povrchov	164 dni	Ut 14.3.23	Pi 27.10.23																												
58		PS 01 ČS Šútovo	15 dni	Pi 12.5.23	Št 1.6.23																												
59		Montáž strojnej technológie	15 dni	Pi 12.5.23	Št 1.6.23																												
60		PS02 - PRS, MaR a napojenie na dispečing	15 dni	Pi 2.6.23	Št 22.6.23																												
61		Montáž PRS a MAR technológie	15 dni	Pi 2.6.23	Št 22.6.23																												
62		Dokončovacie práce	12 dni	Str 25.10.23	Št 9.11.23																												
63		Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela	8 dni	Str 25.10.23	Pi 3.11.23																												
64		Odstránenie zariadenia staveniska	3 dni	Po 6.11.23	Str 8.11.23																												
65		Odovzdanie a prevzatie stavebného diela	1 deň	Št 9.11.23	Št 9.11.23																												

Projekt: HMG_Šútovo.mpp
Dátum: Po 21.3.22

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh

Strana 2