

Project Lead: Slavomir Sopluch
 Start Date: 1. nedela

Today's Date: 25.4.2022 pondelok
 (vertical red line)

First Day of Week (Mon=2): 2

MBS	Tasks	Task Lead	Start	End	Duration (Days)	% Complete	Working Days	Days Complete	Days Remaining	Gantt Chart																							
										02 - 1 - 00	09 - 1 - 00	16 - 1 - 00	23 - 1 - 00	30 - 1 - 00	06 - 2 - 00	13 - 2 - 00	20 - 2 - 00	27 - 2 - 00	05 - 3 - 00	12 - 3 - 00	19 - 3 - 00	26 - 3 - 00	02 - 4 - 00	09 - 4 - 00	16 - 4 - 00	23 - 4 - 00	30 - 4 - 00	07 - 5 - 00	14 - 5 - 00	21 - 5 - 00	28 - 5 - 00	04 - 6 - 00	11 - 6 - 00
1	Etapu č.1 Technická štúdia	ALIVE ENG s.r.o.	2	62	60	0%	49	0	60	[Gantt bars for E1 tasks]																							
1.1	Zabezpečenie podkladov (katastrálna mapa, stánoviská správcov k exist. IS a pod)		2	31	30	0%	22	0	30	[Gantt bar for 1.1]																							
1.2	Prerokovanie č.1		7	7	1	0%	0	0	1	[Gantt bar for 1.2]																							
1.3	Dokumentácia mestskej práce (domekanie v prípade potreby)		23	52	30	0%	22	0	30	[Gantt bar for 1.3]																							
1.5	Prerokovanie č.2		32	32	1	0%	0	0	1	[Gantt bar for 1.5]																							
1.6	Prerokovanie č.3		47	47	1	0%	0	0	1	[Gantt bar for 1.6]																							
1.8	Spracovanie TS		2	61	60	0%	44	0	60	[Gantt bar for 1.8]																							
2	Etapu č.2 Dokumentácia na územné rozhodnutie a stavebné povolenie	ALIVE ENG s.r.o.	62	151	90	0%	64	0	90	[Gantt bars for E2 tasks]																							
2.1	od doručenia VZVY na vypracovanie PD		0	0	1	0%	0	0	1	[Gantt bar for 2.1]																							
2.2	Prerokovanie č.1		67	67	1	0%	1	0	1	[Gantt bar for 2.2]																							
2.3	Prieskumy		62	101	40	0%	28	0	40	[Gantt bar for 2.3]																							
2.3.1	Inventarizácia dreví (v prípade potreby)		62	101	40	0%	28	0	40	[Gantt bar for 2.3.1]																							
2.4	Prerokovanie č.2		107	107	1	0%	1	0	1	[Gantt bar for 2.4]																							
2.5	Stánoviská dotknutých orgánov		107	151	45	0%	33	0	45	[Gantt bar for 2.5]																							
2.6	Prerokovanie č.3		136	136	1	0%	1	0	1	[Gantt bar for 2.6]																							
2.8	Spracovanie DUR, DSP do 3 mesiacov od vyzvania objednávateľom od termínu udelenia stavebného povolenia	ALIVE ENG s.r.o.	62	151	90	0%	64	0	90	[Gantt bar for 2.8]																							
3	Etapu č.3 Autorský dozor (AD)	ALIVE ENG s.r.o.	152	271	120	0%	86	0	120	[Gantt bars for E3 tasks]																							
3.1	od termínu udelenia stavebného povolenia počas realizácie stavby (obchod - 4 mesiace)		152	271	120	0%	86	0	120	[Gantt bar for 3.1]																							