

HARMONOGRAM	Začiatok	Koniec	Počet dní
	Začiatok	Koniec	Počet dní
Stavba: "Stavby na cestách KSK - C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov - III/3667 križovatka s II/552 Zemplínska Jastrabie - Cejkov - stavebná úprava cesty"			
Investor: Košický samosprávny kraj			
Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.			
DIELO A + B - Dopracovanie PD a výkon IČ	11.06.21		53
Dodatok č.1 - zmena HMG: prekážka	22.10.21	14.12.21	
DIELO C - odovzdanie staveniska	14.12.21		
			91
DIELO C - Prerušenie stavebných prác pre COVID19	15.12.21	16.03.22	
DIELO C - Pokračovanie v realizácii stavebných prác	17.03.22	30.07.22	
Odovzdávanie diela		30.07.22	
počet dní trvania zákazky Dielo A+B+C			414

|

|