

HARMONOGRAM	Začiatok	Koniec	Počet dní
	Začiatok	Koniec	Počet dní
Stavba: "Stavby na cestách KSK - C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava - II/549 Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta - stavebná úprava cesty"			
Investor: Košický samosprávny kraj			
Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.			
DIELO A + B - Dopracovanie PD a výkon IČ	15.06.21		
Dodatok č.1 - zmena HMG: prekážka	11.10.21	11.01.22	92
DIELO C - Realizovanie stavebných prác			
DIELO C - Prerušenie stavebných prác pre VSD a.s.	04.04.22	30.06.22	87
DIELO C - Pokračovanie v realizácii stavebných prác	30.06.22	19.07.22	19
Odovzdávanie diela		19.07.22	
počet dní trvania zákazky Dielo A+B+C			399

|

|