

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Názov ulice :	Doba trvania práce v pracovných dňoch
E.B. Lukácsa	2 dni
Alžbetín ostrov - ul. Platanová alej	3 dni
Ul. Biskupa Királya	1 deň
Ul. Hradná 9-10-11	10 dní
Ul. Hradná pred Kulturným strediskom Béni Egressyho	1 deň
Ul. Hradná 11A-11B-11C	10 dní
Letecké pole II. etapa	7 dní
<i>Dodanie svietidiel – cca 30-40 pracovných dní</i>	
<i>Až po dodaní materiálu /svietidiel/ začneme s výmenou svietidiel.</i>	

V Komárne , dňa 08. 06. 2022