


Identifikačný názov úlohy

		Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Štvrť 2, 2022	Štvrť 3, 2022	Štvrť 4, 2022	Štvrť 1, 2023	Štvrť 2, 2023
					apr	máj	jun	jul	aug
1	<b>MŠ a jasle na Železničnej ceste Tvrdosovce</b>	260 dní	Po 2.5.22	Pi 28.4.23					
2	<b>SO-01 Materská škola</b>	260 dní	Po 2.5.22	Pi 28.4.23					
3	Základy	30 dní	Po 2.5.22	Pi 10.6.22					
4	1.Míľnik - Ukončenie základov a ŽB dosky	0 dní	Pi 10.6.22	Pi 10.6.22					
5	Hrubá stavba	4 mesiace	Po 13.6.22	Pi 30.9.22					
6	2.Míľnik - Ukončenie hrubej stavby, strechy vrát.strešnej izolácie	0 dní	Pi 30.9.22	Pi 30.9.22					
7	Kompletizačné práce	7 mesiace	Po 3.10.22	Pi 14.4.23					
8	Bleskozvod	20 dní	Po 3.10.22	Pi 28.10.22					
9	Elektroinštalácia	60 dní	Po 31.10.22	Pi 28.4.23					
10	Zdravotechnické inštalácie	60 dní	Po 3.10.22	Št 27.4.23					
11	Ústredné vykurovanie	60 dní	Po 3.10.22	Str 26.4.23					
12	Rekuperácia	40 dní	Po 14.11.22	Pi 6.1.23					
13	Plynoinštalácia	40 dní	Po 9.1.23	Pi 3.3.23					
14	<b>SO-02 Elektrická prípojka NN</b>	30 dní	Po 13.6.22	Pi 22.7.22					
15	<b>SO-03 Vodovodná prípojka</b>	30 dní	Po 25.7.22	Pi 2.9.22					
16	<b>SO-04 Žumpa</b>	30 dní	Po 28.11.22	Pi 6.1.23					
17	<b>SO-05 STL Plynová prípojka</b>	30 dní	Po 5.9.22	Pi 14.10.22					
18	<b>SO-06 Vsaňovacie zariadenie, dažďová kanalizácia</b>	30 dní	Po 28.11.22	Pi 6.1.23					
19	<b>SO-07 Areálový NTL plynovod</b>	30 dní	Po 17.10.22	Pi 25.11.22					
20	<b>SO-08 Areálová splašková kanalizácia</b>	30 dní	Po 9.1.23	Pi 17.2.23					
21	<b>SO-09 Parkovisko</b>	50 dní	Po 20.2.23	Pi 28.4.23					



HARMONOGRAM - Materská škola a jasle na Železničnej ceste Tvrdosovce