

Príloha č. 2.: Časový harmonogram vykonávania diela


TRILAB SK s.r.o., predmet zákazky „Stavebné úpravy v miestnosti laboratória – vytvorenie učebne; rekonštrukcia laboratória prípravy liekov; opravy v umyvárni laboratórneho skla; stavebné opravy učebne; a maliarske práce v telocvični“ v Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava:

Od 1.7. do 10.7. - demontáž súčastí inštalácií v miestnostiach a búracie práce, vyčistenie podláh a príprava stien v telocvični, vybúranie starých priečok, vyvezenie vybúraného materiálu, uzatvorenie nepotrebných odpadov a vody aj plynu.

Od 11.7. do 5.8. - maliarske práce v telocvični a výroba stolárskych častí a ich osádzanie na pódium a obklady stolov v učebni, pokladanie dlažby v učebniach.

Od 6.8. do 12.8. – špárovanie dlažby a dokončovacie práce na podlahách a stenách, odstránenie a vývoz stavebného odpadu, skúšky tesnosti voda a odpad a plyn. Príprava na odovzdanie diela.

V Prievidzi dňa 21.6.2022



meno a priezvisko, funkcia

podpis