

Dohoda o urovnaní

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi týmito účastníkmi dohody:

1) AVA-stav, s.r.o.

Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
 IČO: 43 989 268
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..
 IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008
 Zastúpená: Alexander Gyurkovics, konateľ

(ďalej len „spoločnosť AVA-stav, s.r.o.“)

a

2) Mesto Galanta

Sídlo: Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta
 IČO: 00305936
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 IBAN: SK15 0200 0000 0000 1872 2132
 Zastúpené: Peter Paška, primátor

(ďalej len „Mesto Galanta“)

a

3) Galandia spol. s r.o.

Sídlo: kpt. Nálepku 433/2373, 924 01 Galanta
 IČO: 36 766 976
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN: SK10 0900 0000 0002 0250 2455
 Zastúpená: Zoltán Szelle, konateľ

(ďalej len „Galandia spol. s r.o.“)

(každá z nich ďalej ako aj ako zmluvná strana a spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok I.

1.1 Dňa 25.11.2020 bola medzi Mestom Galanta ako objednávateľom a spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. ako zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo zo dňa 25.11.2020 (ďalej len „Zmluva o dielo 1“), ktorou sa spoločnosť AVA-stav, s.r.o. zaviazala za tam uvedených podmienok zhotoviť pre Mesto Galanta dielo s názvom „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“ a Mesto Galanta sa zaviazalo riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť spoločnosti AVA-stav, s.r.o. dohodnutú cenu diela. Zmluva o dielo 1 bola menená tromi dodatkami, v zmysle ktorých mala spoločnosť AVA-stav, s.r.o. riadne zhotoviť a odovzdať dielo najneskôr v celkovej lehote 318 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo 1. Dielo bolo Mestu Galanta v súlade so Zmluvou o dielo 1 a jej dodatkami odovzdané preberacím protokolom zo dňa 6.10.2021 s odstránením závad a nedorobkov zo dňa 25.10.2021.

1.2 Dňa 19.11.2020 bola medzi spoločnosťou Galandia spol. s r.o. ako objednávateľom a spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. ako zhotoviteľom uzavretou Zmluvou o dielo zo dňa 19.11.2020 (ďalej len „Zmluva o dielo 2“), ktorou sa spoločnosť AVA-stav, s.r.o. zaviazala za tam uvedených podmienok zhotoviť pre Galandiu spol. s r.o. dielo s názvom „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“ a Galandia spol. s r.o. sa zaviazalo riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť spoločnosti AVA-stav, s.r.o. dohodnutú cenu diela. Zmluva o dielo 2 bola menená štyrmi dodatkami, v zmysle ktorých mala spoločnosť AVA-stav, s.r.o. riadne zhotoviť a odovzdať dielo

najneskôr v celkovej lehote 318 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo 2. Dielo bolo Mestu Galanta v súlade so Zmluvou o dielo 2 a jej dodatkami odovzdané preberacím protokolom zo dňa 6.10.2021 s odstránením závad a nedorobkov zo dňa 25.10.2021.

- 1.3 V predmete Zmluvy o dielo 1 a Zmluvy o dielo 2 neboli zahrnuté všetky potrebné stavebné práce a v procese kolaudačného konania a spúšťania stavby do prevádzky vznikla na stavbe potreba realizácie iných drobných sanačných a udržiavacích prác mimo predmetu Zmluvy o dielo 1 a Zmluvy o dielo 2. Na základe objednávky týchto sanačných a udržiavacích prác vznikol spoločnosti AVA-stav, s.r.o. nárok na zaplatenie ceny navyše prác a objednávateľom - spoločnosti Galandia spol. s r.o. a Mestu Galanta nárok na odpočet – neuhradenie nerealizovaných prác. Na základe vzájomného odsúhlasenia všetkých účastníkov výstavby sa zmluvné strany dohodli, že touto dohodou a za jej podmienok si navzájom urovnajú svoje nižšie uvedené pohľadávky a nároky.

Článok II.

- 2.1 Zmluvné strany týmto uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení nasledovnú dohodu o urovnaní:
- 2.2 Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že spoločnosť AVA-stav, s.r.o. v zmysle Zmluvy o dielo 1 a Zmluvy o dielo 2 neuskutočnila práce uvedené v čl. 2.3 a 2.4 tejto dohody v celkovej hodnote 27 817,71 Eur, pričom spoločnosť AVA-stav, s.r.o. sa zaväzuje, že odplatu za tieto práce si nebude voči ostatným zmluvným stranám uplatňovať a fakturovať.
- 2.3 Spoločnosť Galandia spol. s r.o. a spoločnosť AVA-stav, s.r.o. vyhlasujú a potvrdzujú, že spoločnosť AVA-stav, s.r.o. neuskutočnila v zmysle Zmluvy o dielo 2 nasledovné práce, pričom spoločnosť AVA-stav, s.r.o. sa zaväzuje, že odplatu za tieto práce si nebude uplatňovať a fakturovať:

Z toho: náklady z rozpočtov: ODPOČTY

A TC GALANDIA – Galandia spol. s r.o. (Zmluva o dielo 2)

A-01	SO 01 – Vlastná stavba	10 431,10 Eur bez DPH
		(1 690,63 + 8 740,47 Eur bez DPH)
A-02	SO 02 – Tobogánová veža	0,00 Eur bez DPH
A-03	SO 03 – Spevnená plocha	3 939,00 Eur bez DPH
A-04	Revitalizácia zdroja tepla	11 150,52 Eur bez DPH
SPOLU		25 520,62 Eur bez DPH (viď príloha č. 1)

- 2.4 Mesto Galanta a spoločnosť AVA-stav, s.r.o. vyhlasujú, že spoločnosť AVA-stav, s.r.o. neuskutočnila v zmysle Zmluvy o dielo 1 nasledovné práce, pričom spoločnosť AVA-stav, s.r.o. sa zaväzuje, že odplatu za tieto práce si nebude uplatňovať a fakturovať:

B TC GALANDIA – Mesto Galanta (Zmluva o dielo 1)

B-01	SO 01 – Vlastná stavby	2 297,09 Eur bez DPH
B-02	SO 02 – Tobogany a veža	0,00 Eur bez DPH
SPOLU		2 297,09 Eur bez DPH (viď príloha č. 1)

- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že vo vzťahu k Zmluve o dielo 1 a Zmluve o dielo 2 spoločnosť AVA-stav, s.r.o. vykonala nasledovné navyše práce, ktoré vyplynuli z kolaudačného konania a spúšťania stavby do prevádzky v celkovej hodnote 12 477,56 Eur, pričom pokiaľ nie je v tejto dohode uvedené inak, spoločnosť AVA-stav, s.r.o. je oprávnená si príslušné pohľadávky voči Mestu Galanta a spoločnosti Galandia spol. s r.o. uplatniť a vyfakturovať.

Z toho: náklady z rozpočtov: PRÍPOČTY CELKOVO ZA CELÚ STAVBU

A TC GALANDIA – Galandia spol. s r.o. (Zmluva o dielo 2)

A-01	SO 01 – Vlastná stavba	6 913,50 Eur bez DPH
A-02	SO 02 – Tobogánová veža	175,00 Eur bez DPH
A-03	SO 03 – Spevnená plocha	2 163,75 Eur bez DPH
A-04	Revitalizácia zdroja tepla	1 036,29 Eur bez DPH

Pohľadávka spoločnosti AVA-stav, s.r.o. voči spoločnosti Galandia spol. s r.o. – 10 288,54 EUR bez DPH

B TC GALANDIA – Mesto Galanta (Zmluva o dielo 1)
B-01 SO 01 – Vlastná stavby 2 189,02 Eur bez DPH
B-02 SO 02 – Tobogany a veža 0,00 Eur bez DPH
Pohľadávka spoločnosti AVA-stav, s.r.o. voči Mestu Galanta 2 189,02 Eur bez DPH

SPOLU 12 477,56 Eur (viď. príloha č. 2)

- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Mesto Galanta preberá a splní záväzok spoločnosti Galandia spol. s r.o. uvedený v ods. 2.5. tejto dohody vyššie vo výške 10 288,54 EUR s DPH, a teda Mesto Galanta uhradí v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o. celkový záväzok vo výške **12 477,56 Eur** (viď. príloha č. 2) v zmysle ods. 2.5 tejto dohody vyššie do 30.6.2022, pričom všetky zmluvné strany vyhlasujú, že táto suma sa považuje za uhradenú odpísaním sumy z účtu Mesta Galanta v prospech účtu spoločnosti AVA-stav, s.r.o.
- 2.7 Zmluvné strany sa zároveň podpisom tejto dohody dohodli, že spoločnosť AVA-stav, s.r.o. má nárok a Mesto Galanta a spoločnosť Galandia, spol. s r. o. tento nárok uznáva, na preplatenie skutočných nákladov v sume 12 787,53 Eur zo ZL č. 02 _Prekrytie bazena + podstojkovanie stropu v suteréne (viď. príloha č. 3), ktoré spoločnosti AVA-stav, s.r.o. vznikli v rámci výstavby a Mesto Galanta a spoločnosť Galandia, spol. s r. o. sa spoločne a nerozdielne zaväzujú, že celkový záväzok vo výške **12 787,53 Eur** uhradia na účet spoločnosti AVA-stav, s.r.o. najneskôr do 30.6.2022, pričom všetky zmluvné strany vyhlasujú, že táto suma sa považuje za uhradenú odpísaním sumy z účtu Mesta Galanta, resp. spoločnosti Galandia, spol. s r. o. v prospech účtu spoločnosti AVA-stav, s.r.o.,
- 2.8 Zmluvné strany sa zároveň podpisom tejto dohody dohodli, že spoločnosť AVA-stav, s.r.o. nemá nárok na preplatenie skutočných nákladov v sume 51 277,44 Eur (vrátane prípadného príslušenstva), ktoré spoločnosti AVA-stav, s.r.o. vznikli predĺžením realizácie diela „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“ z dôvodu skrytej prekážky. Spoločnosť AVA-stav, s.r.o. sa zároveň nepodmienene a neodvolateľne zaväzuje, že si nebude úhradu tejto sumy (vrátane prípadného príslušenstva) voči ostatným zmluvným stranám uplatňovať.
- 2.9 Zmluvné strany sa zároveň dohodli a spoločnosť AVA-stav, s.r.o. sa zaväzuje, že si nebude voči ostatným zmluvným stranám uplatňovať peňažnú pohľadávku vo výške 82 816,54 Eur (ktorý si spoločnosť AVA-stav, s.r.o. uplatnila aj listom č. 08_OZNÁMENIE zo dňa 06.04.2021) vrátane príslušenstva z titulu preplatenia naviac nákladov spojených s prerušením vykonávania diela „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“ na zabezpečenie dreva na realizáciu drevenej strešnej konštrukcie a taktiež nákladov vynaložených na skúšku lepených prvkov drevenej strešnej konštrukcie na uplatnenie navýšenia ceny obstarania drevenej konštrukcie. Spoločnosť AVA-stav, s.r.o. berie na vedomie, že Zmluva o dielo 1, Zmluva o dielo 2 a ani aktuálne stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie nezakladajú možnosť takého nákladu kompenzovať, a zaväzuje, že si nebude úhradu tejto sumy (vrátane prípadného príslušenstva) voči ostatným zmluvným stranám uplatňovať a v plnom rozsahu sa podpisom tejto dohody nepodmienene a neodvolateľne vzdáva nároku na úhradu tejto pohľadávky.
- 2.10 Zmluvné strany sa zároveň podpisom tejto dohody dohodli, že Mesto Galanta ani spoločnosť Galandia spol. s r. o. nemajú nárok na preplatenie skutočných nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu (vrátane prípadného príslušenstva), ktoré vznikli za obdobie počas predĺženej realizácie diela „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“, t.j. po uplynutí 129teho dňa odo dňa prevzatia staveniska miesta realizácie diela „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“ a zároveň Mesto Galanta ani spoločnosť Galandia spol. s r. o. nemajú nárok na preplatenie nákladov za služby na opravách čerpadiel Vágner (faktúra č. 20210001 vo výške 3 337,20 EUR) a za služby na inštalácii a montáži alarmových systémov (faktúra č. 20210002 vo výške 2 500 EUR) (viď. Príloha č. 4). Mesto Galanta a spoločnosť Galandia spol. s r. o. sa zároveň nepodmienene a neodvolateľne zaväzujú, že si nebudú úhradu týchto nákladov (vrátane prípadného príslušenstva) voči spoločnosti AVA-stav, s.r.o. uplatňovať.
- 2.11 Po preverení zoznamu vzájomných pohľadávok a podkladov zmluvné strany konštatujú, že v tejto dohode uvedené peňažné sumy sú vecne a číselne správne.
- 2.12 Zmluvné strany podpisom tejto dohody vyhlasujú, že všetky vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce

z realizácie diela „Termálne centrum GALANDIA – sanácia“ titulom Zmluvy o dielo 1 a Zmluvy o dielo 2, a to aj práva a povinnosti sporné, považujú podpisom tejto Dohody za vysporiadané a vyhlasujú, že si nebudú voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky zo Zmluvy o dielo 1 a/ alebo zo Zmluvy o dielo 2 vyplývajúce a teda, že vzájomné záväzky a pohľadávky, na ktoré vznikol a/ alebo mohol vzniknúť nárok pred podpisom tejto Dohody, považujú podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník za urovnané, s výnimkou nároku spoločnosti AVA-stav, s.r.o. na úhradu zádržného podľa článku X. Zmluvy o dielo 1 a Zmluvy o dielo 2. Podpisom tejto Dohody nie je dotknutá záručná zodpovednosť spoločnosti AVA-stav, s.r.o. podľa článku XIII. Zmluvy o dielo 1 a Zmluvy o dielo 2.

Článok III.

- 3.1 Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto dohodou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka platných na území Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmeny alebo dodatky k tejto dohode môžu byť uskutočnené len písomnou formou a po ich odsúhlasení a podpise všetkými zmluvnými stranami dohody sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 3.4 Všetky spory vzniknuté z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, pokiaľ nebudú vyriešené vzájomnou dohodou, budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.5 Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto dohody, ktorý účastníci dohody sledovali v čase jej podpisu.
- 3.6 Práva a povinnosti z tejto dohody prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
- 3.7 Táto dohoda bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom Mesto Galanta obdrží dve vyhotovenia a ostatné zmluvné strany jedno vyhotovenie.
- 3.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Za AVA-stav, s.r.o.:
V Galante, dňa

Za Mesto Galanta
V Galante, dňa

Za Galandia spol. s r.o.:
V Galante, dňa

Alexander Gyurkovics
Konateľ AVA-stav, s.r.o.

Peter Paška
primátor Mesta Galanta

Zoltán Szelle, konateľ
Galandia spol. s r.o.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Súpis nerealizovaných prác a navyiac prác – ODPOČTY „TC GALANDIA – sanácia“
Príloha č. 2 Súpis nerealizovaných prác a navyiac prác – PRÍPOČTY „TC GALANDIA – sanácia“
Príloha č. 3 ZL č. 02 _Prekrytie bazena + podstojkovanie stropu v suteréne
Príloha č. 4 Príloha záväzkov a pohľadávok medzi Galandia spol. s.r.o. a AVA-sta, s.r.o.

Príloha č. 1 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: TC Galandia - sanácia

Miesto:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Monika Vašíčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Súpis nerealizovaných prác - ODPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"			
1) Náklady z rozpočtov		-19 077,24	-22 892,69
A	TC GALANDIA - Galandia spol. s.r.o.	-16 780,15	-20 136,18
A-01	SO 01 - Vlastná stavba	-1 690,63	-2 028,76
A-02	SO 02 - Tobogánová veža	0,00	0,00
A-03	SO 03 - Spevnené plochy	-3 939,00	-4 726,80
A-04	Revitalizácia zdroja tepla	-11 150,52	-13 380,62
B	TC GALANDIA - Mesto Galanta	-2 297,09	-2 756,51
B-01	SO 01 - Vlastná stavba	-2 297,09	-2 756,51
B-01	SO 02 - Tobogány a veža	0,00	0,00
2) Ostatné náklady + dodatky ZoD		-8 740,47	-10 488,56
Dodatok č.2 k ZoD Galandia spol. s.r.o. - ZL č. 16		-8 740,47	-10 488,56
Dodatok č.2 k ZoD Mesto Galanta		0,00	0,00
			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-27 817,71	-33 381,26

Súpis nerealizovaných prác a naviac prác - ODPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt: A_01 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť: SO 01 - Vlastná stavba

Objednávatel: Galandia, s.r.o.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

P.Č. Kód položky		Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca sled. obdobia				PRIPOČTY A ODPOČTY				
							množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy	% vyčerpania zo zmluvy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		NEREALIZOVANÉ stavebné práce													
32	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb	1,000	46,51	46,51	0,000	0,00	0%	-1,000		-46,51			
33	723229102	Montáž armatúry závit. sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000	3,91	3,91	0,000	0,00	0%	-1,000		-3,91			
34	5513442800	Kohút pre plynový inštalčný priamy s nář. K 800 3/4"	ks	1,000	5,99	5,99	0,000	0,00	0%	-1,000		-5,99			
	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety		4,000	7,06	28,24	0,000	0,00	0%	-4,000		-28,24			
35	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb	4,000	15,55	62,20	0,000	0,00	0%	-4,000		-62,20			
36	725119106	Montáž splachovacej nádrže s rohovým ventilom vysoko alebo nízko položených	ks	3,000	18,20	54,60	0,000	0,00	0%	-3,000		-54,60			
37	725129201	Montáž písárového záchodu z bieleho dituritu bez splachovacej nádrže	súb	3,000	9,59	28,77	0,000	0,00	0%	-3,000		-28,77			
38	725130811	Demontáž písárového stáňa 1 dielných, -0,03968t	súb	5,000	4,66	23,30	0,000	0,00	0%	-5,000		-23,30			
39	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	5,000	33,05	165,25	0,000	0,00	0%	-5,000		-165,25			
40	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápchovou uzáverkou na konzoly	súb	4,000	8,93	35,72	0,000	0,00	0%	-4,000		-35,72			
41	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabin, -0,08800t	súb	4,000	46,86	187,44	0,000	0,00	0%	-4,000		-187,44			
42	72524112x	Spätná montáž - Vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 900x800 mm	súb	4,000	30,75	123,00	0,000	0,00	0%	-4,000		-123,00			
43	725291111	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska rovná šírka 500 mm	súb	4,000	43,24	172,96	0,000	0,00	0%	-4,000		-172,96			
44	725291411	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov, keramický držiak na toaletný papier	súb	5,000	43,24	216,20	0,000	0,00	0%	-5,000		-216,20			
45	725291511	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov, plastový dávkovač tekutého mydla na 350 ml	súb	2,000	43,24	86,48	0,000	0,00	0%	-2,000		-86,48			
46	725291531	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov plastové zásobník papierových uterákov	súb	1,000	144,13	144,13	0,000	0,00	0%	-1,000		-144,13			
47	725619102	Montáž plynového sporáka bez regulátora tlaku, propán-butanový	ks	1,000	821,53	821,53	0,000	0,00	0%	-1,000		-821,53			
48	484769x000	Sporák plynový stavebnicový profil PS 5-21kW		19,000	1,47	27,93	0,000	0,00	0%	-19,000		-27,93			
49	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	19,000	4,23	80,37	0,000	0,00	0%	-19,000		-80,37			
50	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	5,000	2,86	14,30	0,000	0,00	0%	-5,000		-14,30			
51	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb	4,000	6,66	26,64	0,000	0,00	0%	-4,000		-26,64			
52	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	4,000	9,41	37,64	0,000	0,00	0%	-4,000		-37,64			
53	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, -0,00225t	ks	4,000	9,41	37,64	0,000	0,00	0%	-4,000		-37,64			

Stauha: Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Obiekt: A 02 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Objekt: A_02 IC GALANDIA - Galandia, 2.11.2003

Časť: SO 02 - Tobogánová veža

Objednávatel: Galandia, s.r.o.

Zhang et al. • AVA-stav s.r.o.

NEREALIZOVANÉ stavebné práce

PREHLÁSENIE: ☐ vyhlasujem, že som sa dobrovoľne zúčastnil na odbornom vzdelávaní zameranom na zvyšovanie kvalifikácie zameranom na zručnosti potrebné na vykonávanie Diela bez väd.

meno, funkcia:

Ing. Marián Školník, TDI

4

2448,527

dátum:

meno, funkcio:

Ing. Roman Gregorič/stavhuvodùci

dátum:

Súpis nerealizovaných prác a navyac prác - ODPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt: A_03 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť: SO 03 Spevnené plochy

Objednávateľ: Galandia, s.r.o.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

								Do konca sled. obdobia		PRIPOČTY A ODPOČTY						
p.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy	% vyčerpania zo zmluvy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		NEREALIZOVANÉ stavebné práce														
80	5530100004	Položka 1/Z: oblúkový mostík, pozink+nerez	ks	1,000	2 089,85	2 089,85	0,500	1 044,93	50%	-0,500	2 089,850	-1 044,93				
85	77250734x	Úprava tvaru schodiskového stupňa z betónovej dlažby rezaním lúčom	m	200,838	14,41	2 894,08	0,000	0,00	0%	-200,838	14,410	-2 894,08				
						200 356,95		196 201,01	98%			-3 939,00	196 417,95	98,03%		

PREHLÁSENIE:
Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez väd.

za objednávateľa: Ing. Marián Školník, TDI
meno, funkcia:

dátum:

za zhotoviteľa: Ing. Roman Grestorík/stavhvvverdiaci
meno, funkcia:

dátum:

Súpis nerealizovaných prác a navyac prác - ODPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Savba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia
 Objekt: A_04 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.
 Časť: SO 04 Revitalizácia zdroja tepla
 Objednávateľ: Galandia, s.r.o.
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

p.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca sled. obdobia			PRÍPOČTY A ODPOČTY					% vyčerpania zo zmluvy
							množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
NEREALIZOVANÉ stavebné práce															
10	1.10	Systém merania a regulácie (rozšírenie existujúceho systému a dopojenie nových tepelných čerpadiel)	kompl	1	6 559,13	6 559,13	0,000	0,00	0%	-1,000	6 559,130	-6 559,13			
86	4.6	Stavebné úpravy - základy pod výmenníky tepla	kompl	1	4 591,39	4 591,39	0,000	0,00	0%	-1,000	4 591,390	-4 591,39			
5.		Ostatné				240 850,70	0,000	0,00	95%			-11 150,52	229 700,18	95,370%	

PREHLÁSENIE:
 Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez väd.

za objednávateľa:
 meno, funkcia:

Ing. Marián Školník, TDI

dátum:

za zhotoviteľa:
 meno, funkcia:

Ing. Roman Gregorík/stavbvedúci

dátum:

Súpis nerealizovaných prác a navyac prác - ODPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt: B_01 - TC GALANDIA - Mesto Galanta

Časť: SO 01 - Vlasná stavba

Objednávateľ: Mesto Galanta

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

p.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca sled. obdobia			PRÍPOČTY A ODPOČTY					Vyčerpaná cena zo zmluvy	% vyčerpania zo zmluvy
							množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		NEREALIZOVANÉ stavebné práce														
27	965081712	Búranie dlažieb bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	930,000	1,95	1 813,50	92,000	179,40	10%	-838,000	1,950	-1 634,10				
135	553472039x	Položka 2Z, rebrik oceľový	ks	1,000	662,99	662,99	0,000	0,00	0%	-1,000	662,990	-662,99				
						846 904,02		831 886,40	98%			-2 297,09	844 606,93	99,73%		

PREHLÁSENIE:
Schválenie Súpisu prác Stavebným manažerom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez vád.

za objednávateľa:

meno, funkcia:

Ing. Marián Školník, TDI

dátum:

za zhotoviteľa:

meno, funkcia:

Ing. Roman Gregorík/stavbyvedúci

dátum:

Súpis nerealizovaných prác a navyac prác - ODPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia
 Objekt: B_02 - TC GALANDIA - Mesto Galanta
 Časť: SO 02 - Tobogánová veža
 Objednávateľ: Mesto Galanta
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.															
p.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca sled. obdobia			PRÍPOČTY A ODPOČTY					% vyčerpania zo zmluvy
							množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		NEREALIZOVANÉ stavebné práce													
		Všetky práce boli realizované v súlade s rozpočtom				298 489,96	0,00	0,00	0,00						
								298 489,96	100%			0,00	298 489,96	100%	

PREHLÁSENIE:
 Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez vád.

za objednávateľa: Ing. Marián Školník, TDI dátum:

za zhotoviteľa: Ing. Roman Gregorík/stavbyvedúci dátum:

Súpis nerealizovaných prác a navyac prác - PRÍPOČTY A ODPOČTY "TC GALANDIA - sanácia" - ZL č. 16

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt: A_01 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.

Časť: SO 01 - Vlastná stavba

Objednávateľ: Galandia, s.r.o.

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

P.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca sled. obdobia			PRÍPOČTY A ODPOČTY				
							množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy	% vyčerpania zo zmluvy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		NEREALIZOVANÉ stavebné práce - ZL č. 16												
32	965041341	Búranie podkladov pod diaľky alebo liatych celistvých diaľieb a mazanin škvarobetonových hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,600 t	m3	1,000	50,01	50,01	0,000	0,00	0%	-1,000	50,010	-50,01		
33	979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	8,82	8,82	0,000	0,00	0%	-1,000	8,820	-8,82		
34	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,000	0,31	0,31	0,000	0,00	0%	-1,000	0,310	-0,31		
		Óprava podkladu 1.34/1.33b	m2	154	13,125	2 021,25				-154,000	13,125	-2 021,25		
		ceresit CN 83 do 30 mm	m2	154,000	36,88	5 678,75	0,000	0,00	0%	-154,000	36,875	-5 678,75		
35		Natiakovanie rozdeľovačov podlahové kurenia vodou	sub	13,000	39,85	518,05	0,000	0,00	0%	-13,000	39,850	-518,05		
37	454545	Guľový ventil voda vypúšťací 1/2" PN10	sub	13,000	4,73	61,49	0,000	0,00	0%	-13,000	4,730	-61,49		
38	845665	Filing mosadz vsuvka 1/2"	sub	13,000	0,71	9,23	0,000	0,00	0%	-13,000	0,710	-9,23		
39	4543454	Filing mosadz T-kus 1/2"	sub	13,000	2,17	28,21	0,000	0,00	0%	-13,000	2,170	-28,21		
40	722130211	Tlakovomer 100mm 10 MPa typ 312	sub	13,000	7,95	103,35	0,000	0,00	0%	-13,000	7,950	-103,35		
41	656464564	Tesniaci materiál	sub	1,000	15,24	15,24	0,000	0,00	0%	-1,000	15,240	-15,24		
42	722130216	Dopravné náklady	sub	3,000	40,00	120,00	0,000	0,00	0%	-3,000	40,000	-120,00		
43	722130211	Preskúmanie okruhov a zistenie kde uniká voda na ktorom okruhu	sub	1,000	15,99	15,99	0,000	0,00	0%	-1,000	15,990	-15,99		
44	722130211	Óprava podlahové kurenia pri sanácii (poškodenie rozvodov preseknete rúry) - 1 pracovník - 1 hod	hod	1,000	15,25	15,25	0,000	0,00	0%	-1,000	15,250	-15,25		
45	722130211	Óprava jedného úniku - výmena rúry palstlníkovej v mieste poškodenia D 20x2,0 (1 meter) + 2 ks spojky	sub	1,000	14,67	14,67	0,000	0,00	0%	-1,000	14,670	-14,67		
46	722130211	Natiakovanie rozdeľovača podlahové kurenia vodou - po oprave	sub	1,000	39,85	39,85	0,000	0,00	0%	-1,000	39,850	-39,85		
47	722130216	Dopravné náklady	sub	1,000	40,00	40,00	0,000	0,00	0%	-1,000	40,000	-40,00		
						8 740,47		0,00	0%			-8 740,47		

PREHLÁSENIE:

Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez väd.

za objednávateľa:

meno, funkcia:

Ing. Marián Školník, TOI

dátum:

za zhotoviteľa:

meno, funkcia:

Ing. Roman Gregorík/stavbyvedúci

datum:

Príloha č. 2 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: TC Galandia - sanácia

Miesto:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Monika Vašíčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Súpis realizovaných doplnkových stavebných prác - PRÍPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"			
1) Náklady z rozpočtov		12 477,56	14 973,07
A	TC GALANDIA - Galandia spol. s.r.o.	10 288,54	12 346,25
A-01	SO 01 - Vlastná stavba	6 913,50	8 296,20
A-02	SO 02 - Tobogánová veža	175,00	210,00
A-03	SO 03 - Spevnené plochy	2 163,75	2 596,50
A-04	Revitalizácia zdroja tepla	1 036,29	1 243,55
B	TC GALANDIA - Mesto Galanta	2 189,02	0,00
B-01	SO 01 - Vlastná stavba	2 189,02	2 626,82
B-01	SO 02 - Tobogány a veža	0,00	0,00
2) Ostatné náklady + dodatky ZoD		0,00	0,00
Dodatok č.2 k ZoD Galandia spol. s.r.o.		0,00	0,00
Dodatok č.2 k ZoD Mesto Galanta		0,00	0,00
			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 477,56	14 973,07

Súpis realizovaných doplnkových stavebných prác - PRIPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia
 Objekt: A_01 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.
 Časť: SO 01 - Vlastná stavba
 Objednávateľ: Galandia, s.r.o.
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

		Do konca sled. obdobia			PRIPOČTY A ODPOČTY									
p.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena pripočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy	% vyčerpania zo zmluvy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		REALIZOVANÉ DOPLNKOVÉ stavebné práce												
		Maľovanie, penetrácia, škrabanie malby, izolovanie, premočených miest, akriľovanie SDK, stierkovanie - lokálne, penetrácia podkladu stierky, pojazdné lešenie	kpl							1,000	6 503,500	6 503,50		
D12										40,000	10,250	410,00		
D15		Oprava krytek v jedálni	hod											
						321 688,31		319 997,68	99%			6 913,50	328 601,81	102,15%

PREHLÁSENIE:
 Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez väd.

za objednávateľa: _____ dátum: _____
 meno, funkcia: Ing. Marián Školník, TDI

za zhotoviteľa: _____ dátum: _____
 meno, funkcia: Ing. Roman Gregorík/stavbyvedúci

Súpis realizovaných doplnkových stavebných prác - PRÍPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia
 Objekt: A_02 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.
 Časť: SO 02 - Toboganová veža
 Objednávateľ: Galandia, s.r.o.
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

p.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca pred obdobia				Do konca sled. obdobia				PRÍPOČTY A ODPOČTY				% vyčerpania zo zmluvy
							množstvo	cena			množstvo	cena			Cena jednotková	množstvo	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy	
1	2		4	5	6	7	10	11			12	13	14	15					15
		3																	
		REALIZOVANÉ DOPLNKOVÉ stavebné práce																	
	D118	D+M vetrocich kritiek v toboganovej veži	kpl									1,000	204,000				204,00		
																	204,00		
																	39 384,06		100,52%
									0,00								39 180,06		
																	39 180,06		

PREHLÁSENIE:
 Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez väd.

za objednávateľa: Ing. Marián Školník, TDI dátum: 24.08.2024

za zhotoviteľa: Ing. Roman Gregorík/-/ dátum:

Súpis realizovaných doplnkových stavebných prác - PRÍPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia
Objekt: A_03 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.
Časť: SO 03 Spevnené plochy
Objednávateľ: Galandia, s.r.o.
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

P.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca sled. obdobia			PRÍPOČTY A ODPOČTY					% vyčerpania zo zmluvy
							množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		REALIZOVANÉ DOPLNKOVÉ stavebné práce													
	D10	Dodávka, montáž, demontáž a prenájom priestorového lešenia z dôvodu montáže svetlíkov	m3	5						845,000	2,500	2 112,50			
	D19	Úprava spodných nábehov rámp 2 ks	hod	5						5,000	10,250	51,25			
						200 356,95									
							196 201,01		98%			2 163,75	202 520,70		101,08%

PREHLÁSENIE:
Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez väd.

za objednávateľa: Ing. Marián Školník, TDI dátum:

za zhotoviteľa: Ing. Roman Gregorík/stavbyvedúci dátum:

Súpis realizovaných doplnkových stavebných prác - PRIPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia
 Objekt: A_04 TC GALANDIA - Galandia, s.r.o.
 Časť: SO 04 Revitalizácia zdroja tepla
 Objednávateľ: Galandia, s.r.o.
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

P.Č. Kód položky		Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca sled. obdobia			PRIPOČTY A ODPOČTY					% vyčerpania zo zmluvy
							množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		REALIZOVANÉ DOPLNKOVÉ stavebné práce													
	D8	Dodávka a montáž VZT dieťa vrátane náteru a mriežky AL 500 x 300 mm	kpl							1,000	397,290	397,29			
	D9	Dodávka a montáž PDŽ (zinkovaná) 1600 x 1600 mm + príručka VZT	kpl							1,000	435,000	435,00			
	D18	Dodávka a montáž oplechovania VZT	kpl							1,000	204,000	204,00			
						240 850,70		229 700,18	95%			1 036,29	241 886,99	100,430%	

PREHLÁSENIE:
 Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez väd.

za objednávateľa: Ing. Marián Školník, TDI dátum:

za zhotoviteľa: Ing. Roman Gregorík/stavbyvedúci dátum:

Súpis realizovaných doplnkových stavebných prác - PRÍPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt: B_01 - TC GALANDIA - Mesto Galanta

Časť: SO 01 - Vlastná stavba

Objednávateľ: Mesto Galanta

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

p.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Do konca sled. obdobia			PRÍPOČTY A ODPOČTY				% vyčerpania zo zmluvy
							množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		REALIZOVANÉ DOPLNKOVÉ stavebné práce												
		Oprava po elektrifikácii (malba biela, stierkovanie - hrubé + jemné vysprávkovanie)	kpl.							1,000	153,700	153,70		
	D13	dražky po elektromontážnych prácach)	kpl.							1,000	874,140	874,14		
	D14	izolovanie premočených miest, osadenie rohovníkov, akrylovanie SDK	hod							80,000	10,250	820,00		
	D16	Oprava otvorov v SDK po elektroinštaláciách prácach (SDK, parozábrana, práca - oprava, brúsenie, náter, rezanie)	hod							5,000	10,250	0,00		
	D19	Úprava spodných nábehov ramp 2 ks	kpl							1,000	341,180	341,18		
	D20	Výplne pri vstupných dverách - dodávka a montáž												
						846 904,02		831 886,40	98%			2 189,02	849 093,04	100,26%

PREHLÁSENIE:

Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez vád.

za objednávateľa:

meno, funkcia:

Ing. Marián Školník, TDI

dátum:

za zhotoviteľa:

meno, funkcia:

Ing. Roman Gregorik/stavbyvedúci

dátum:

Súpis realizovaných doplnkových stavebných prác - PRÍPOČTY "TC GALANDIA - sanácia"

Stavba: Termálne centrum GALANDIA - sanácia
 Objekt: B_02 - TC GALANDIA - Mesto Galantia
 Časť: SO 02 - Tobogánová veža
 Objednávateľ: Mesto Galantia
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

				Do konca sled. obdobia			PRÍPOČTY A ODPÔČTY							
P.č.	Kód položky	Názov položky	m.j.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	množstvo	cena	celkom %	množstvo	Cena jednotková	Cena prípočtu a odpočtu	Vyčerpaná cena zo zmluvy	% vyčerpania zo zmluvy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		REALIZOVANÉ DOPLNKOVÉ stavebné práce												
		Neboli realizované doplnkové stavebné práce								0,00	0,00			
						298 489,96		298 489,96	100%			0,00	298 489,96	100%

PREHLÁSENIE:
 Schválenie Súpisu prác Stavebným manažérom sa nepovažuje za potvrdenie vykonávania Diela bez vád.

za objednávateľa:
 meno, funkcia:

Ing. Marián Školník, TDI

dátum:

za zhotoviteľa:
 meno, funkcia:

Ing. Roman Gregorík/stavbyvedúci

dátum:

Príloha č. 3
Cenová ponuka
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár Mesto Galanta		IČO:	DIČ:	
Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o.		zast: IČO: 43989268	IČ DIČ SK2022539596 zast:	
Projekt: Termálne centrum GALANDIA - sanácia				
Dátum: 11.1.2021		Cenová ponuka č.		
Predmet zmeny: Prekrytie bazéna a podstojkovanie stropu v suteréne				
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----				
Zmena zapríčinená: ☐ Projektom ☒ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa				
Podrobný popis zmeny: Tieto práce bolo nevyhnutné vykonať aby bola zabezpečená ochrana bazénov pri stavebných prácach. Podstojkovanie bolo nevyhnutné z hľadiska BOZP.				
Dohodnutá cena zmeny bez DPH: 12 787,53 €				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): Má dopad na celkový termín :				
Prílohy: Excel rozpočet				
Dopady na termíny výstavby a iné:				
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum				
Súhlas zástupcu Objednávateľa: 				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:  IČO: _____				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant				
Počet originálov: 4				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt:

01 - ZL č. 02_Prekrytie bazéna + Podstojkovanie stropu v suteréne

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 11.01.2021

Objednávateľ:

Mesto Galanta

IČO:

IČ DPH:

AVA-stav, s.r.o.

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. VAŠÍČKOVÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 787,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 787,53	20,00%	2 557,51
Cena s DPH			15 345,04
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt:

01 - ZL č. 02_Prekrytie bazéna + Podstojkovanie stropu v suteréne

Miesto:

Galanta

Dátum:

11.01.2021

Objednávateľ:

Mesto Galanta

Projektant:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. VAŠÍČKOVÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 787,53

HSV - Práce a dodávky HSV

7 226,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 226,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 561,53

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

819,70

713 - Izolácie tepelné

1 961,33

762 - Konštrukcie tesárske

564,15

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 216,35

ROZPOČET

Stavba:

Termálne centrum GALANDIA - sanácia

Objekt:

01 - ZL č. 02_Prekrytie bazéna + Podstojkovanie stropu v suteréne

Miesto:

Galanta

Dátum:

11.01.2021

Objednávateľ:

Mesto Galanta

Projektant:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. VAŠÍČKOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 787,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 226,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 226,00

1	K	975063.R1	Podchytenie (podopretie) stropov do výšky 3,50 m, pri zaťažení do 800 kg/m2	m2	187,730	27,02	5 072,46
2	K	975063.R2	Priplatok za sťažené podmienky - nízky strop v. 1600 mm	m2	187,730	7,79	1 462,42
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,479	8,82	154,16
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	506,891	0,31	157,14
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,479	9,72	169,90
6	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	17,479	12,01	209,92

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 561,53

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

819,70

7	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	442,500	0,46	203,55
8	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	508,875	0,77	391,83
9	K	711131102.DTZ	Odstránenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	442,500	0,46	203,55
10	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,989	2,60	20,77

D 713

Izolácie tepelné

1 961,33

11	K	713000022.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	442,500	0,50	221,25
12	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	442,500	0,94	415,95
13	M	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	455,775	2,85	1 298,96
14	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	19,362	1,30	25,17

D 762

Konštrukcie tesárske

564,15

15	K	762526811.S	Demontáž podláh z dosiek drevotrieskových, preglejkových, sololitových do 20 mm bez vankúšov, - 0,03500 t	m2	442,500	1,22	539,85
16	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,399	4,50	24,30

D 763

Konštrukcie - drevostavby

2 216,35

17	K	7637500.R	Položenie podláh na zraz z dosiek OSB	m2	442,500	4,42	1 955,85
18	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	57,889	4,50	260,50

Príloha č. 4

a./ **GALANDIA, spol. s r.o.**

Neznámakpt. Nálepku 43/2373

924 01 Galanta

IČO : 36766976

IČ DPH : SK2022362320

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.81/B

b./ **AVA-stav, s.r.o.**

Puškinova 700/90

924 01 Galanta

IČO : 43989268

IČ DPH : SK2022539596

Pohľadávky GALANDIA, spol. s r.o. voči AVA-stav, s.r.o.

Číslo dokladu (VS)	Dátum splatnosti	Fakturovaná suma	Otvorená suma
30220002	06.04.2022	8 563,10	8 563,10
20210001	30.09.2021	3 337,20	3 337,20
20210002	27.10.2021	2 500,00	2 500,00

za GALANDIA, spol. s r.o.

za AVA-stav, s.r.o.

vyhotovil : Mária Dobošová
k dátumu :

Telefón :

Fax :

Email :