

PRÍLOHA Č. 4
Závazný časový návrh etáp realizácie Diela

Harmonogram Rekonštrukcia Cintorinskej ulice v obci Ivanka pri Dunaji

Identif. Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Mesečný harmonogram																													
				máj '22	jún '22	júl '22	aug '22	sep '22	okt '22	nov '22	dec '22	jan '23	feb '23	mar '23	apr '23	máj '23	jun '23																
1 Rekonštrukcia Cintorinskej ulice v obci Ivanka pri Dunaji	250 dní	Str 7.9.22	Po 29.5.23	[Gantt chart bars for task 1]																													
2 Prípravné práce	9 dní	Str 7.9.22	Št 15.9.22	[Gantt chart bars for task 2]																													
3 Geodetické vytýčenie staveniska	2 dni	Str 7.9.22	Št 8.9.22	[Gantt chart bars for task 3]																													
4 Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	5 dní	Pi 9.9.22	Ut 13.9.22	[Gantt chart bars for task 4]																													
5 Zriadenie zariadenia staveniska	2 dni	Str 14.9.22	Št 15.9.22	[Gantt chart bars for task 5]																													
6 1. etapa	15 dní	Pi 16.9.22	Pi 30.9.22	[Gantt chart bars for task 6]																													
7 Dočasné dopravné značenie - uzatvorenie Paľárikovej ulice pre opravu vsaku kanalizácie	15 dní	Pi 16.9.22	Pi 30.9.22	[Gantt chart bars for task 7]																													
8 SO 200 Oprava vsaku kanalizácie DŠ 14	15 dní	Pi 16.9.22	Pi 30.9.22	[Gantt chart bars for task 8]																													
9 Oprava vsaku kanalizácie DŠ 14	15 dní	Pi 16.9.22	Pi 30.9.22	[Gantt chart bars for task 9]																													
10 2. etapa	62 dní	So 1.10.22	Št 1.12.22	[Gantt chart bars for task 10]																													
11 Dočasné dopravné značenie - rekonštrukcia SO 102	62 dní	So 1.10.22	Št 1.12.22	[Gantt chart bars for task 11]																													
12 SO 200 Dažďová kanalizácia DK3	15 dní	So 1.10.22	So 15.10.22	[Gantt chart bars for task 12]																													
13 Vytýčenie trasy, odstránenie vrstiev vozovky, výkop rýh	5 dní	So 1.10.22	Str 5.10.22	[Gantt chart bars for task 13]																													
14 Uloženie potrubia, budovanie šachiet, zásyp rýh	10 dní	Št 6.10.22	So 15.10.22	[Gantt chart bars for task 14]																													
15 SO 102 Rekonštrukcia	57 dní	Št 6.10.22	Št 1.12.22	[Gantt chart bars for task 15]																													
16 Odstránenie vozovky	15 dní	Št 6.10.22	Št 20.10.22	[Gantt chart bars for task 16]																													
17 Realizácia uličných vpustí	5 dní	Pi 21.10.22	Ut 25.10.22	[Gantt chart bars for task 17]																													
18 Realizácia CBGM	10 dní	Str 26.10.22	Pi 4.11.22	[Gantt chart bars for task 18]																													
19 Pokládka dlažby	20 dní	So 12.11.22	Št 1.12.22	[Gantt chart bars for task 19]																													
20 3. etapa	51 dní	Pi 2.12.22	Str 1.2.23	[Gantt chart bars for task 20]																													
21 Dočasné dopravné značenie - Škultétyho ul. - ul. Na výslní	51 dní	Pi 2.12.22	Str 1.2.23	[Gantt chart bars for task 21]																													
22 SO 200 Dažďová kanalizácia DK2	15 dní	Pi 2.12.22	Pi 16.12.22	[Gantt chart bars for task 22]																													
23 Vytýčenie trasy, odstránenie vrstiev vozovky, výkop rýh	5 dní	Pi 2.12.22	Ut 6.12.22	[Gantt chart bars for task 23]																													
24 Uloženie potrubia, budovanie šachiet, zásyp rýh	10 dní	Str 7.12.22	Pi 16.12.22	[Gantt chart bars for task 24]																													
25 SO 200 Dažďová kanalizácia DK1	10 dní	So 17.12.22	Pi 6.1.23	[Gantt chart bars for task 25]																													
26 Vytýčenie trasy, odstránenie vrstiev vozovky, výkop rýh	5 dní	So 17.12.22	Str 21.12.22	[Gantt chart bars for task 26]																													
27 Uloženie potrubia, budovanie šachiet, zásyp rýh	5 dní	Št 22.12.22	Pi 6.1.23	[Gantt chart bars for task 27]																													
28 SO 101 Škultétyho ul. - ul. Na výslní	51 dní	Pi 2.12.22	Str 1.2.23	[Gantt chart bars for task 28]																													
29 Odstránenie vozovky	8 dní	Pi 2.12.22	Pi 9.12.22	[Gantt chart bars for task 29]																													
30 Realizácia uličných vpustí	5 dní	So 10.12.22	Str 14.12.22	[Gantt chart bars for task 30]																													
31 Realizácia CBGM	10 dní	Št 15.12.22	Str 4.1.23	[Gantt chart bars for task 31]																													
32 Pokládka dlažby	21 dní	Št 12.1.23	Str 1.2.23	[Gantt chart bars for task 32]																													
33 4. etapa	39 dní	Št 2.2.23	Ne 12.3.23	[Gantt chart bars for task 33]																													
34 Dočasné dopravné značenie ul. Na výslní - Jahodová ul.	39 dní	Št 2.2.23	Ne 12.3.23	[Gantt chart bars for task 34]																													
35 SO 101 ul. Na výslní - Jahodová ul.	39 dní	Št 2.2.23	Ne 12.3.23	[Gantt chart bars for task 35]																													
36 Odstránenie vozovky	5 dní	Št 2.2.23	Po 6.2.23	[Gantt chart bars for task 36]																													
37 Realizácia uličných vpustí	5 dní	Ut 7.2.23	So 11.2.23	[Gantt chart bars for task 37]																													
38 Realizácia CBGM	7 dní	Ne 12.2.23	So 18.2.23	[Gantt chart bars for task 38]																													
39 Pokládka dlažby	15 dní	Ne 26.2.23	Ne 12.3.23	[Gantt chart bars for task 39]																													
40 5. etapa	37 dní	Po 13.3.23	So 22.4.23	[Gantt chart bars for task 40]																													
41 Dočasné dopravné značenie Jahodová ul. - Hollého ul.	37 dní	Po 13.3.23	So 22.4.23	[Gantt chart bars for task 41]																													
42 SO 101 Jahodová ul. - Hollého ul.	37 dní	Po 13.3.23	So 22.4.23	[Gantt chart bars for task 42]																													
43 Odstránenie vozovky	5 dní	Po 13.3.23	Pi 17.3.23	[Gantt chart bars for task 43]																													
44 Realizácia uličných vpustí	5 dní	So 18.3.23	Str 22.3.23	[Gantt chart bars for task 44]																													
45 Realizácia CBGM	5 dní	Št 23.3.23	Po 27.3.23	[Gantt chart bars for task 45]																													
46 Pokládka dlažby	15 dní	Ut 4.4.23	So 22.4.23	[Gantt chart bars for task 46]																													
47 6. etapa	37 dní	Ne 23.4.23	Po 29.5.23	[Gantt chart bars for task 47]																													
48 Dočasné dopravné značenie Hollého ul. - Farnianska ul.	37 dní	Ne 23.4.23	Po 29.5.23	[Gantt chart bars for task 48]																													
49 SO 101 Hollého ul. - Farnianska ul.	37 dní	Ne 23.4.23	Po 29.5.23	[Gantt chart bars for task 49]																													
50 Odstránenie vozovky	5 dní	Ne 23.4.23	Št 27.4.23	[Gantt chart bars for task 50]																													
51 Realizácia uličných vpustí	5 dní	Pi 28.4.23	Ut 2.5.23	[Gantt chart bars for task 51]																													
52 Realizácia CBGM	5 dní	Str 3.5.23	Ne 7.5.23	[Gantt chart bars for task 52]																													
53 Pokládka dlažby	15 dní	Po 15.5.23	Po 29.5.23	[Gantt chart bars for task 53]																													