

Identifik		Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie					7 nov '22				14 nov '22				21 nov '22				28 nov '22				5 dec '22			
							Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S
1			Prevzatie staveniska	0 dni	Str 9.11.22	Str 9.11.22																								
2			Súhlasy - likvidácia azbest	22 dni	Str 9.11.22	Št 8.12.22																								
3			Vypratania a odstrojenie objektov určených na demoláciu	6 dni	Po 14.11.22	Ne 20.11.22																								
4			Demolácia nadzemných častí objektov	14 dni	Po 21.11.22	Št 8.12.22																								
5			Demolácia základových konštrukcií	9 dni	Po 28.11.22	Št 8.12.22																								
6			Zhodnotenie vzniknutého odpadu	12 dni	Str 23.11.22	Št 8.12.22																								
7			Naloženie, odvoz a zneškodnenie odpadu	7 dni	Str 30.11.22	Št 8.12.22																								
8			Dokončovacie práce	2 dni	Str 7.12.22	Št 8.12.22																								
9			Odovzdanie staveniska	0 dni	Pi 9.12.22	Pi 9.12.22																								

Projekt: HMG
Dátum: Pi 4.11.22

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh

Strana 1