

D o d a t o k č. 2

k Zmluve o dielo č. 894/2022 zo dňa 12.10.2022 uzatvorenej v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Mesto Lučenec
Sídlo:	Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán:	PhDr. Alexandra Pivková – primátorka mesta
Kontaktná osoba – veci zmluvné:	Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Kontaktná osoba – veci technické:	Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia Ing. Ivana Ráčzová, referent investičnej a inžinierskej činnosti
Osoba zodpovedná za správu zmluvy:	Ing. Ivana Ráčzová, referent investičnej a inžinierskej činnosti
IČO:	00 316 181
DIČ:	2021237152
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA Slovensko, a.s.,
Číslo účtu – IBAN:	SK415600000006007004001
e-mail:	ivana.raczova@lucenec.sk
stavebný dozor:	Ing. Ivana Ráčzová, referent investičnej a inžinierskej činnosti

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	SVOMA s.r.o.
Sídlo:	Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Zastúpená:	Marian Svorad - konateľ
Vo veciach zmluvných:	Ing. Martin Svorad – splnomocnenec konateľa
Vo veciach technických:	Ing. Martin Svorad – splnomocnenec konateľa
IČO:	36622796
DIČ:	2021776889
IČ DPH:	SK2021776889
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú. : 0342788096/0900
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 8856/S	

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom Zmluvy o dielo č. 894/2022 zo dňa 12.10.2022 (ďalej aj „Zmluva“) je zrealizovať stavebnú akciu: „Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke“ Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 k Zmluve podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok č.2).

2.2 Na základe čl. V. bod 7 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene harmonogramu prác z dôvodu významne nepriaznivého počasia, ktoré znemožňuje vykonávanie prác na stavbe „Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke“, čo bolo zo strany oboch zmluvných strán potvrdené aj

zápisom do stavebného denníka. Vzhľadom k tomu, že ani súčasné poveternostné podmienky, ktoré neboli vzhľadom na ročné obdobie predpokladané, naďalej neumožňujú na stavbe vykonávať práce, súvisiace s osadením sanitárnych kontajnerov a následných prác z nich vyplývajúcich, zhotoviteľ písomne požiadal o predĺženie termínu ukončenia diela. Svoju požiadavku doložil fotografiami zo staveniska, ktoré preukazujú neprístupnosť terénu.

2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 2.1 a 2.2 sa zmluvné strany dojednali na zmene termínu plnenia – lehote dodania predmetu zákazky (čl. V bod 1) tak, že lehota dodania predmetu zákazky sa predlžuje o dobu prerušenia prác, uvedených v stavebnom denníku, najneskôr sa však lehota dodania predmetu zákazky predlžuje do 31.03.2023.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 894/2022 zo dňa 12.10.2022 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté.

3.2 Tento Dodatok č. 2 je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni jeho schválenia sprostredkovateľským orgánom bez akýchkoľvek nedostatkov a zároveň deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.


3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

3.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

3.5 Prílohy k Dodatku č. 2:

- upravený harmonogram prác
- fotodokumentácia staveniska
- fotokópia stavebného denníka

V Lučenci, dňa : 31.01.2023



V Lučenci, dňa: 30.01.2023

z h o t o

....
In
sp





RAPOVSKÁ
3231/
KRIZOVATKA

SPRÁVA
2008
2008





SVOMA s.r.o., MALOVESKÁ 4010,
98401 LUCENEC

Stavebný denník

stavby ROZŠÍRENIE KOMUNITNÉHO
CENTRA NA RAPOVSKEJ
KRIŽOVATKE

IGAZ 949



8 586002 039498

KU DŇU 31.10.2022 BOLO UKONČENÉ PREBERACIE KONANIE O ODOVZDANI - PŘEVZATI STAVENISKA STAVBY "ROZŠIŘENIE KOMUNITNEHO CENTRA NA PÁPOVSEKED KRÍŽOVATKE".
 O ODOVZDANI - PŘEVZATI STAVENISKA BOL SPI-SANÝ OSOBITNÝ ZHŤNŤM.

14.10.2022
 31.10.2022

[Handwritten signature]

PRED ZÁČATIM STAVEBNÝCH PRAC BOLÍ POŽIADANE SŠD SEUPS A T-com O VYTÝCENIE INŽINIERSKÝCH SIETI NACHÁDZAJÚCICH SA V MIESTE VÝKOPOVÝCH PRAC;
 ZÁROVEŇ BOLÍ POŽIADANI VÝROBCOVA ZARIADENIA JEJISKEHO IHRISKA A SANITÁRNÝCH KONTAKTNEROV O CENOVÚ PONUKU NA ICH DODÁVKU.

10.11.2022

[Handwritten signature]

VYTÝCENIE PODZEMNÝCH VEJENÍ PRÁCOVNÍKOM T-com.

23.11.2022

[Handwritten signature]

VYTÝCENIE ROZVODOU VODOVODU A KANALIZÁCIE PRÁCOVNÍKOM SEUPS

24.11.2022



[Handwritten signature]

1
 VYTYČENIE ROZVOJOV NN PRACOVNIKOM SDD
 GEODETIČKÉ VYTYČENIE STAVBY

28.11.2022

1
 POČASIE - ZAMRŤCENE 5°C
 PRACOVNÁ DOBA - 7^h - 16^h
 POČET PRACOVNIKOV - 1+3
 - TEREX

29.11.2022

POSTUP PRÁČ:

- STIAHNU Tie RASTLINNEHO POVRCHU STAVENISKA
- VYROVNANIE STAVENISKA
- ODKOP RYH PRE BETONIZ ZÁKLADOVÝCH PÁSOV
POD SK

1
 POČASIE - ZAMRŤCENE 7°C
 PRACOVNÁ DOBA - 7^h - 16^h
 POČET PRACOVNIKOV - 1+3
 - TEREX

30.11.2022

POSTUP PRÁČ:

- BETONIZ ZÁKLADOVÝCH PÁSOV
- VÝKOP RYHY PRE POKLADKU ROZVOJOV NN VO
A DO SK



POČASIE - POLOJASNO, 6°C

PRACOVNÁ DOBA, - 7^h - 16^h

POČET PRACOVNIKOV - 1+6

- TEREX

POSTUP PRÁČ:

- POKLADKA ROZVOJOMNO A SK,
- CHEMIČKA, ZAPIESKOVANIE, VÝSTR. FOLIA, ZÁSYP, ZHUTNENIE
- ODKOP RYHY PRE POKLADKU VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRIPOJKY DO SK

1.12.2022

POČASIE - ZAMRAČENÉ, 5°C

PRACOVNÁ DOBA, - 7^h - 16^h

POČET PRACOVNIKOV - 1+6

- TEREX

POSTUP PRÁČ:

- POKLADKA ROZVOJOM VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRIPOJKY DO SK
- LŮŽKO, ZAPIESKOVANIE, VÝSTR. FOLIA, SIGN. KÁBEL, ZÁSYP, ZHUTNENIE
- BETONÁŽ PÁTIEK STĽPOV VEREJNEHO OSVETLENIA

2.12.2022

POČASIE - JAŠŤ 6°C

Z DŮVOJOU JAŠŤA SA NA STAVBE NEPRÁCOVALO

7.12.2022



POČASIE - DÁŽĎ, 5°C
Z DŮVODU DÁŽĎA SA NA STAVBE NEPRACOVLO

6.12.2011

[Handwritten signature]

POČASIE - ZAMRACENE, 4°C
PRACOVNÁ DOBA - 7^h 16^m
POČET PRACOVNIKOV - 1+4
- TEREX, TATRA, VLEC

7.12.2011

POSTUP PRAC:
- NAVAZANIE A ZASYP STAVENISKA ŠTRKODR-
VOU, HUTNENIE

[Handwritten signature]

POČASIE - ZAMRACENE, 4°C
PRACOVNÁ DOBA - 7^h 16^m
POČET PRACOVNIKOV - 1+4
- TEREX, TATRA, VLEC

8.12.2011

POSTUP PRAC:
- NAVAZANIE A ZASYP STAVENISKA ŠTRKODR-
VOU, HUTNENIE

[Handwritten signature]

POČASIE - DÁŽĎ, 4°C
Z DŮVODU DÁŽĎA SA NA STAVBE NEPRACO-
VALO.

9.12.

[Handwritten signature]



Z DŮVODU ROZMOCENIA STAVENISKA SA NA STAVBE NEPRACOVALO. 12.12.2022

[Handwritten signature]

POČASIE - POLODASNO, 0°C, DAZĎ
Z DŮVODU DAZĎA SA NA STAVBE NEPRACOVALO. 13.12.2022

[Handwritten signature]

POČASIE - DAZĎ, 0°C
Z DŮVODU DAZĎA SA NA STAVBE NEPRACOVALO. 14.12.2022

[Handwritten signature]

POČASIE - DAZĎ, -1°C
Z DŮVODU DAZĎA SA NA STAVBE NEPRACOVALO. 15.12.2022

[Handwritten signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA STAVENISKA SA NA STAVBE NEPRACOVALO. 16.12.2022

[Handwritten signature]



POČASIE - DĀŽĎ 3°C
Z DŮVODU DĀŽĎA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

19.12.2022

[Signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA A ROZMOČENIA STAVENISKA
SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

20.12.2022

[Signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA A ROZMOČENIA STAVENISKA
SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

21.12.2022

[Signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA A ROZMOČENIA STAVE-
NISKA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

22, 23.12.2022

[Signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA A ROZMOČENIA STAVE-
NISKA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

24.12.2022

[Signature]



Denné záznamy stavby:

List č.: 1199057

Dátum

POČASIE - DŽEĎ 3°C

Z DŮVODU DŽEĎA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

28.12.2022

[Signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA STAVENISKA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

STAVENISKA SA NA STAVBE

29.30.12.2022

[Signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA STAVENISKA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

2.1.2023

[Signature]

POČASIE - DŽEĎ 3°C

Z DŮVODU DŽEĎA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

3.1.2023

[Signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA STAVENISKA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

4.1.2023

[Signature]



POČASIE - JAZD, 6°C
Z DŮVODU JAZD SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

9.1.2023




POČASIE - JAZD, 4°C
Z DŮVODU JAZD SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

10.1.2023



Z DŮVODU ZATOPENIA STAVENISKA SA NA STAVBE 11-13.1.2023
NEPRACOVALO.

11-13.1.2023




POČASIE - JAZD, 4°C
Z DŮVODU JAZD SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

16.1.2023



Z DŮVODU ZATOPENIA A ROZMOČENIA STAVE-
NISKA SA NA STAVBE NEPRACOVALO.

17.1.2023



POČASIE - DÁŽĎ, 5°C
Z DŮVODU DÁŽĎA SA NA STAVBE NEPRACOVÁLO.

18.1.2023

[Handwritten signature]

POČASIE - DÁŽĎ, 5°C
Z DŮVODU DÁŽĎA SA NA STAVBE NEPRACOVÁLO.

19.1.2023

[Handwritten signature]

DŮVODU ZATOPENIA A ROZMOČENIA STAVENIS-
KA SA NA STAVBE NEPRACOVÁLO.

20.1.2023

[Handwritten signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA A ROZMOČENIA STAVE-
NISKÁ SA NA STAVBE NEPRACOVÁLO.

23,24.1.2023

[Handwritten signature]

Z DŮVODU ZATOPENIA A ROZMOČENIA STAVE-
NISKÁ SA NA STAVBE NEPRACOVÁLO.

25.1.2023

[Handwritten signature]



OBJEDNÁVATEĽ SA SO ZHOTOVITEĽOM DOHODI NA 26.01.2023
ZMENE HARMONOGRAMU PRÁČ. DLHOTRAJÚCE
NEPRIAZNIVÉ POČASIE ZAPRÍČINILO POSUN STAVEB-
NÝCH PRÁČ.

