


Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	S	Š
1		Zberný dvor Dubovany	95 dni	Str 15.3.23	Ut 25.7.23			
2		Odovzdanie a prebratie staveniska	1 deň	Str 15.3.23	Str 15.3.23			
3		SO 201 Zberný dvor	50 dni	Ut 25.4.23	Po 3.7.23			
4		1.4 ZTI	3 dni	Ut 25.4.23	Št 27.4.23			
5		Zemné práce	2 dni	Ut 25.4.23	Str 26.4.23	37		
6		Vodorovné konštrukcie	2 dni	Ut 25.4.23	Str 26.4.23	37		
7		Úpravy povrchov	1 deň	Ut 25.4.23	Ut 25.4.23	37		
8		Rúrové vedenie	3 dni	Ut 25.4.23	Št 27.4.23	37		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 deň	Št 27.4.23	Št 27.4.23	37FS+2 dni		
10		1.5 Vrátnica-vykurovanie	3 dni	Str 21.6.23	Pi 23.6.23			
11		Zvislé a kompletne konštrukcie	2 dni	Str 21.6.23	Št 22.6.23	23FS+1 deň		
12		ÚK, vykurovacie telesá	1 deň	Pi 23.6.23	Pi 23.6.23	11		
13		Funkčné skúšky	1 deň	Pi 23.6.23	Pi 23.6.23	11		
14		1.7 Silnoprúdové rozvody, osvetlenie	8 dni	Pi 28.4.23	Ut 9.5.23			
15		Elektromontáže	8 dni	Pi 28.4.23	Ut 9.5.23	9		
16		Zemné práce	8 dni	Pi 28.4.23	Ut 9.5.23	9		
17		Spevnené plochy	24 dni	Str 31.5.23	Po 3.7.23			
18		Zemné práce	5 dni	Str 31.5.23	Ut 6.6.23	47		
19		Trávnik	5 dni	Ut 27.6.23	Po 3.7.23	21		
20		Zakladanie	2 dni	Str 7.6.23	Št 8.6.23	18		
21		Komunikácie	10 dni	Ut 13.6.23	Po 26.6.23	22		
22		Rúrové vedenie	2 dni	Pi 9.6.23	Po 12.6.23	20		
23		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 dni	Ut 13.6.23	Po 19.6.23	22		
24		SO 301 Prípojka vody	9 dni	Str 15.3.23	Po 27.3.23			

Projekt: Zberný dvor Dubovany	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			


Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	
25		Zemné práce	4 dni	Št 16.3.23	Ut 21.3.23	2	S
26		Zakladanie	2 dni	Str 15.3.23	Št 16.3.23	2SF+2 dni	Š
27		Vodorovné konštrukcie	8 dni	Št 16.3.23	Po 27.3.23	2	
28		Úpravy povrchov	2 dni	Št 16.3.23	Pi 17.3.23	2	
29		Rúrové vedenie	5 dni	Št 16.3.23	Str 22.3.23	2	
30		Vnútorný vodovod	2 dni	Št 23.3.23	Pi 24.3.23	29	
31		SO 302 Dažďová kanalizácia	18 dni	Št 30.3.23	Po 24.4.23		
32		Zemné práce	5 dni	Št 30.3.23	Str 5.4.23	2FS+10 dni	
33		zakladanie	5 dni	Št 6.4.23	Str 12.4.23	36	
34		Zvislé a kompletne konštrukcie	5 dni	Št 13.4.23	Str 19.4.23	33	
35		Vodorovné konštrukcie	2 dni	Št 30.3.23	Pi 31.3.23	2FS+10 dni	
36		Rúrové vedenie	5 dni	Št 30.3.23	Str 5.4.23	2FS+10 dni	
37		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 dni	Št 20.4.23	Po 24.4.23	34	
38		103 Prístupová komunikácia	22 dni	Po 26.6.23	Ut 25.7.23		
39		Zemné práce	5 dni	Po 26.6.23	Pi 30.6.23	13	
40		Búracie práce	3 dni	Po 26.6.23	Str 28.6.23	13	
41		Trávník	2 dni	Po 24.7.23	Ut 25.7.23	44	
42		Zakladanie	5 dni	Po 3.7.23	Pi 7.7.23	39	
43		Komunikácie	10 dni	Po 10.7.23	Pi 21.7.23	42	
44		Chodník	10 dni	Po 10.7.23	Pi 21.7.23	42	
45		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 dni	Po 10.7.23	Pi 14.7.23	42	
46		SO 304 Prípojka NN	5 dni	Str 24.5.23	Ut 30.5.23		
47		Elektromontáže	5 dni	Str 24.5.23	Ut 30.5.23	49	
48		Zemné práce	5 dni	Str 24.5.23	Ut 30.5.23	49	
49		SO 305 Preložka NN	10 dni	Str 10.5.23	Ut 23.5.23	16	
50		Odovzdanie a prebratie diela	1 deň	Ut 25.7.23	Ut 25.7.23	44FS+1 deň	

Projekt: Zberný dvor Dubovany

Úloha



Neaktívna úloha



Manuálny súhrn



Externý medzník



Rozdeliť



Neaktívny medzník



Manuálny súhrn



Termín



Medzník



Neaktívny súhrn



Iba začiatok



Priebeh



Súhrn



Manuálna úloha



Iba dokončiť



Manuálny priebeh



Súhrn projektu



Iba trvanie



Externé úlohy

