

# Materská škola Šarišské Sokolovce

Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Termínová os																		
					júl 2023	august 2023	september 2023	október 2023	november 2023	december 2023	január 2024	február 2024	marec 2024	apríl 2024	máj 2024	jún 2024	júl 2024	august 2024	september 2024	október 2024	november 2024	december 2024	jan 2025
1	👉	<b>Doba realizácie</b>	<b>447 dni</b>	<b>Po 3.7.23</b>	<b>447 dni</b>																		
2	👉	Zariadenie staveniska, geodetické zamerania	4 dni	Po 3.7.23	<b>4 dni</b>																		
3	👉	<b>SO 01 Materská škola</b>	<b>445 dni</b>	<b>Str 5.7.23</b>	<b>445 dni</b>																		
4	👉	Zemné práce	42 dni	Str 5.7.23	<b>42 dni</b>																		
5	👉	Zemné práce úpravy terénu	15 dni	Po 4.11.24	<b>15 dni</b>																		
6	👉	Zakladanie	45 dni	Pi 14.7.23	<b>45 dni</b>																		
7	👉	Zvislé a vodorovné konštrukcie	95 dni	Po 28.8.23	<b>95 dni</b>																		
8	👉	Zvislé a vodorovné konštrukcie-dokončovacie úpravy	15 dni	Po 4.3.24	<b>15 dni</b>																		
9	👉	Strecha - nosná konštrukcia	12 dni	Po 23.10.23	<b>12 dni</b>																		
10	👉	Strecha - krytina	20 dni	Po 30.10.23	<b>20 dni</b>																		
11	👉	Strecha-dokončovacie úpravy, zateplenie	24 dni	Pi 28.6.24	<b>24 dni</b>																		
12	👉	Výplne otvorov	31 dni	Po 30.10.23	<b>31 dni</b>																		
13	👉?	Výplne otvorov-kompletizácia																					
14	👉	Zateplenie - nalepenie a kotvenie izolantu	47 dni	Po 27.5.24	<b>47 dni</b>																		
15	👉	Zateplenie - fasádna omietka	25 dni	Po 22.7.24	<b>25 dni</b>																		
16	👉	Vnútoraná omietka	70 dni	Po 8.4.24	<b>70 dni</b>																		
17	👉	Vnútoraná omietka - dokončovacie práce	18 dni	Po 23.9.24	<b>18 dni</b>																		
18	👉	Poter, skladby podláh bez nášľapu	45 dni	Po 29.7.24	<b>45 dni</b>																		
19	👉	SDK Podhľad	60 dni	Pi 26.7.24	<b>60 dni</b>																		
20	👉	Dvere	12 dni	Po 18.11.24	<b>12 dni</b>																		
21	👉	Obklady a dlažby	50 dni	Po 30.9.24	<b>50 dni</b>																		
22	👉	Madlá, zábradlia	15 dni	Po 18.11.24	<b>15 dni</b>																		
23	👉	Vlysové a povlakové podlahy	45 dni	Po 30.9.24	<b>45 dni</b>																		
24	👉	Maľby	25 dni	Po 23.9.24	<b>25 dni</b>																		
25	👉	<b>VZT</b>	<b>236 dni</b>	<b>Po 26.2.24</b>	<b>236 dni</b>																		
26	👉	VZT - potrubné rozvody, jednotky	40 dni	Po 26.2.24	<b>40 dni</b>																		
27	👉	VZT - dokončovacie práce	8 dni	Po 18.11.24	<b>8 dni</b>																		
28	👉	<b>ELI</b>	<b>434 dni</b>	<b>Pi 14.7.23</b>	<b>434 dni</b>																		
29	👉	Uzemenie	5 dni	Pi 14.7.23	<b>5 dni</b>																		
30	👉	ELI - rozvody	69 dni	Po 26.2.24	<b>69 dni</b>																		
31	👉	Kompletáže	12 dni	Po 18.11.24	<b>12 dni</b>																		
32	👉	<b>ÚK</b>	<b>229 dni</b>	<b>Pi 16.2.24</b>	<b>229 dni</b>																		
33	👉	ÚK - hrubé rozvody	45 dni	Pi 16.2.24	<b>45 dni</b>																		
34	👉	Vybavenie kotolne, vykurovacie tele	35 dni	Po 30.9.24	<b>35 dni</b>																		
35	👉	<b>ZTI</b>	<b>437 dni</b>	<b>Pi 14.7.23</b>	<b>437 dni</b>																		
36	👉	Ležaté rozvody	11 dni	Pi 14.7.23	<b>11 dni</b>																		
37	👉	ZTI - rozvody v objekte	60 dni	Po 26.2.24	<b>60 dni</b>																		
38	👉	Zariaďovacie predmety	15 dni	Po 18.11.24	<b>15 dni</b>																		
39	👉	<b>SO 02 Požiarna nádrž</b>	<b>30 dni</b>	<b>Po 20.5.24</b>	<b>30 dni</b>																		
40	👉	<b>SO 03 Spevnené plochy</b>	<b>45 dni</b>	<b>Po 19.8.24</b>	<b>45 dni</b>																		
41	👉	<b>SO 04 Žumpa</b>	<b>28 dni</b>	<b>Po 20.5.24</b>	<b>28 dni</b>																		
42	👉	<b>SO 05 Kanalizačná prípojka</b>	<b>22 dni</b>	<b>Po 27.5.24</b>	<b>22 dni</b>																		
43	👉	<b>SO 06 Vodovodná prípojka</b>	<b>30 dni</b>	<b>Po 10.7.23</b>	<b>30 dni</b>																		
44	👉	<b>SO 07 Odberné elektrické zariadenie</b>	<b>25 dni</b>	<b>Po 10.7.23</b>	<b>25 dni</b>																		
45	👉	<b>SO 08 Odberné plynové zariadenie</b>	<b>25 dni</b>	<b>Po 20.5.24</b>	<b>25 dni</b>																		
46	👉	<b>SO 09 Oplotenie</b>	<b>45 dni</b>	<b>Po 16.9.24</b>	<b>45 dni</b>																		
47	👉	<b>SO 10 Detské ihrisko</b>	<b>25 dni</b>	<b>Po 14.10.24</b>	<b>25 dni</b>																		
48	👉	<b>SO 11 Osvetlenie prechodu pre chodcu</b>	<b>20 dni</b>	<b>Po 23.9.24</b>	<b>20 dni</b>																		

Termíny sa môžu lišiť v závislosti od začatia realizácie z dôsledku zimných opatrení. Zároveň v harmonograme nie je uvažované s neočakávanými pandemickými opatreniami.