

Harmonogram prác			TSS GRADE, a.s.													
ID	Název úkolu	Doba trvání	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0	Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Tomášikova - Jurajov Dvor	305 dny														
1	prípravné práce na úseku č. 1 Tomášiková - J.Dvor a úsek č.3 Vajnorská - vozovňa (bez výluky električkovej trate)	5 dny														
2	zriadenie zariadenia staveniska	5 dny														
3	príprava skládkových plôch	5 dny														
4	prevoz mechanizácie a dovoz materiálu	5 dny														
5	vytýčenie inžinierskych sietí	5 dny														
6	prípravné práce na všetkých SO bez obmedzenia prevádzky	5 dny														
7	úsek č. 1 Tomášikova - Jurajov dvor	300 dny														
8	výluka oboch koľají súčasne	63 dny														
9	Stavebný postup č. 1 (vloženie dočasných výhybiek a úprava TV))	1 den														
10	SO 01 ET Tomášiková - vozovňa Jurajov dvor	1 den														
11	Stavebný postup č. 3 (preloženie dočasných výhybiek a úprava TV)	1 den														
12	SO 01 ET Tomášiková - vozovňa Jurajov dvor	1 den														
13	Stavebný postup č. 5 (vybranie dočasných výhybiek a úprava TV)	1 den														
14	SO 01 ET Tomášiková - vozovňa Jurajov dvor	1 den														
15	Výluka koľaje v smere Tomášiková - Jurajov dvor	30 dny														
16	Stavebný postup č. 2 (rekonštrukcia el.koľ. v smere Tomášiková - J.Dvor)	30 dny														
17	SO 01 ET Tomášiková - vozovňa Jurajov dvor	30 dny														
18	SO 11 Zástavka Odborárska	30 dny														
19	So 12 Zástavka Magnetová	30 dny														
20	SO 25 ET Tomášiková - Jurajov dvor - Multikanál	20 dny														
21	Výluka koľaje v smere Jurajov dvor - Tomášiková	32 dny														
22	Stavebný postup č. 4 (rekonštrukcia el.koľ. Smere J.Dvor - Tomášiková)	32 dny														
23	SO 01 ET Tomášiková - vozovňa Jurajov dvor	32 dny														
24	SO 11 Zástavka Odborárska	32 dny														
25	So 12 Zástavka Magnetová	32 dny														
26	SO 25 ET Tomášiková - Jurajov dvor - Multikanál	15 dny														
27	Realizačné práce - bez výluky koľaje	238 dny														
28	SO 01 ET Tomášiková - vozovňa Jurajov dvor	238 dny														
29	SO 11 Zástavka Odborárska	238 dny														
30	So 12 Zástavka Magnetová	238 dny														
31	úsek č. 3 Vajnorská - vozovňa	300 dny														
32	Výluka triangla Jurajov dvor okrem koľaje v smere vozovňa - Tomášiková	30 dny														
33	Stavebný postup 2a (bez narušenia jednokoľajnej obojsmernej dopravy po el.koľ. v smere vozovňa J.Dvor - Tomášiková)	30 dny														
34	SO 03 ET Vajnorská - vozovňa Jurajov Dvor	30 dny														
35	SO 17 Zástavka Depo Jurajov dvor	30 dny														
36	SO 22 Triangel Jurajov dvor	30 dny														
37	SO 27 ET Vajnorská - vozovňa Jurajov dvor - multikanál	15 dny														
38	Výluka triangla Jurajov dvor okrem koľaje v smere Tomášiková - vozovňa	32 dny														
39	Stavebný postup 4a (bez narušenia jednokoľajnej obojsmernej dopravy po el.koľ. V smere Tomášiková - vozovňa J.Dvor)	32 dny														
40	SO 03 ET Vajnorská - vozovňa Jurajov Dvor	32 dny														
41	SO 17 Zástavka Depo Jurajov dvor	32 dny														
42	SO 22 Triangel Jurajov dvor	32 dny														
43	SO 27 ET Vajnorská - vozovňa Jurajov dvor - multikanál	15 dny														
44	Realizačné práce - bez výluky koľaje	238 dny														
45	SO 03 ET Vajnorská - vozovňa Jurajov Dvor	238 dny														
46	SO 17 Zástavka Depo Jurajov dvor	238 dny														
47	SO 22 Triangel Jurajov dvor	238 dny														

Stránka 1