

# Odstúpenie

od zmluvy o dielo zo dňa 07. 02. 2022

## Čl. I.

**Objednávateľ:** Mesto Jelšava  
**Sídlo:** Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava  
**V zastúpení:** MVDr. Milan Kolesár, primátor  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a. s.  
**Číslo účtu:** SK50 5600 0000 0020 0261 5016  
**IČO:** 00328341  
**DIČ:** 2020724673  
/ďalej len objednávateľ/

**Zhotoviteľ:**  
**Obchodné meno:** EUROBAU s. r. o.  
Zapísaná v OR OS Košice I, oddiel: Sro, Vložka č. 41216/V  
**Sídlo:** Werferova 1/2582, 040 11 Košice  
**V mene ktorej koná:** Ing. Dalibor Blizman, konateľ  
**Bankové spojenie:** UniCredit Banka Czech republic and Slovakia, a. s.  
**Číslo účtu:** SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
**IČO:** 46738479  
**DIČ:** 202 357 37 94  
**IČ DPH:** SK202 357 37 94  
/ďalej len zhotoviteľ/

## Čl. II

1. Medzi zhotoviteľom a objednávateľom bola v zmysle § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka uzavretá zmluva o dielo dňa 07. 02. 2022 vrátane dodatku č. 1 uzavretého dňa 22. 11. 2022 a dodatku č. 2 uzavretého dňa 30.05.2023. Predmetom zmluvy bola realizácia diela Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historicko remeselné a ekologické



1243 - 2023 | 780. výročie

tel/fax: +421 584482631-2 , e-mail: mestskyurad@jelsava.sk

web: www.jelsava.sk

IČO: 00328341 DIČ: 2020724673



centrum Gemera, ktoré mal zhotoviteľ ukončiť do 18 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, čiže do 17. 08. 2023.

### Čl. III

1. Objednávateľ v zmysle čl. 10 bod 3 zmluvy o dielo zo dňa 07. 02. 2022 odstupuje od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa.
2. Dôvod odstúpenia – čl. 10 bod 3 písm. c) zmluvy o dielo – zhotoviteľ je v omeškani s plnením termínov uvedených v časovom harmonograme prác o viac ako 10 dní. V stavebnom denníku zo dňa 26.06.2023 je zapísané, že došlo k demontáži lešenia a práce boli pozastavené. Ďalej dňa 27.06.2023 sa konal kontrolný deň, v ktorom bol spísaný samostatný zápis za prítomnosti stavebného dozoru a zástupcu objednávateľa. V zápise je uvedené, že práce na stavbe sú od posledného kontrolného dňa konaného 30. 05. 2023 vykonávané len v minimálnom rozsahu a dňa 26.06.2023 došlo zo strany subdodávateľa fasádneho lešenia k jeho demontáži a odchodu zo stavby. Od tohto dátumu sa na stavbe nenachádzajú žiadni zamestnanci zhotoviteľa ani ich dodávateľa. Zhotoviteľ bol už dňa 23. 06. 2023 upozornený na nedodržanie schváleného harmonogramu prác ako aj na blížiaci sa termín ukončenia diela. K náprave nedošlo, ani po pracovnom stretnutí zo dňa 03. 07. 2023 a ani v zmysle výzvy na plnenie povinností v zmysle zmluvy o dielo vrátane dodatkov zo dňa 01. 08. 2023.

Dôvod odstúpenia – čl. 10 ods. 3 písm. e) zmluvy o dielo, pretože proti zhotoviteľovi je vedených niekoľko exekučných konaní súdnym exekútorom JUDr. Jurajom Sabolom, Exekútorský úrad so sídlom Košice, Hutnícka 1.

### Čl. IV.

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že odstúpenie od zmluvy o dielo zverejní podľa § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Jelšave dňa 22. 08. 2023

Objednávateľ:

MVDr. Milan Kolesár, primátor



1243 - 2023 | 780. výročie

tel/fax: +421 584482631-2, e-mail: mestskyurad@jelsava.sk

web: www.jelsava.sk

IČO: 00328341 DIČ: 2020724673

