

Identifikačný	Režim	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	ov 23 6 13:20:27	dec 23 4 11:18:25	jan 24 1 8 15:22:29	feb 24 5 12:19:26	mar 24 1 8 15:22:29	apr 24 6 13:20:27	máj 24 3 10:17:24	jún 24 1 8 15:22:29	júl 24 5 12:19:26	aug 24 2 9 16:23:30	sep 24 7 14:21:28	okt 24 4 11:18:25	nov 24 2
1		Výstavba prístrešku pre soľňankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany	360 dni	Pi 1.12.23	Str 27.11.24													
2		Prevzatie staveniska	0 dni	Pi 1.12.23	Pi 1.12.23													
3		Vytýčenie stavby	0 dni	Pi 1.12.23	Pi 1.12.23													
4		SO-01 Oceleťový prístrešok	256 dni	Pi 1.12.23	Po 25.11.24													
5		Výkopové a zemné práce	65 dni	Pi 1.12.23	Pi 1.3.24													
6		Základové konštrukcie	35 dni	Pi 1.3.24	Pi 19.4.24													
7		Konštrukcia podlahy	30 dni	Pi 31.5.24	Pi 12.7.24													
8		Zvislé nosné konštrukcie	30 dni	Pi 19.4.24	Pi 31.5.24													
9		Strecha	30 dni	Pi 12.7.24	Pi 23.8.24													
10		Obvodový plášť	30 dni	Pi 23.8.24	Pi 4.10.24													
11		Dokončovacie práce	6 dni	Pi 15.11.24	Po 25.11.24													
12		SO-02 Elektromontáž	20 dni	Pi 4.10.24	Pi 1.11.24													
13		SO-03 Vodovodná prípojka	10 dni	Pi 1.11.24	Pi 15.11.24													
14		Odozdvanie verejnej práce	1 deň	Ut 26.11.24	Str 27.11.24													
Úloha		Súhrn projektu	Manuálna úloha	Iba začiatok	Termin													
Rozdeliť		Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Priebeh													
Medzník		Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Externé úlohy	Manuálny priebeh													
Súhrn		Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	Externý medzník														
Datum: Po 13.11.23					Strana 1													
Vpracoval: p. Snrčák A.																		
Kontroloval: Ing. Miškul J.																		