

# „Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci – stavebné úpravy“

---

## Zápis z kontrolného dňa na stavbe

Dátum: **16.11.2023** v čase od 8:00 hod

Prítomní: vid' prezenčná listina, ktorá tvorí prílohu tohto zápisu.

Program:

- kontrola vykonaných prác,
  - zápis do stavebného denníka
- 

### 1) kontrola vykonaných prác

Dňa 16.11.2023 o 8,00 hod sa uskutočnil kontrolný deň stavby. Prítomní vid' prezenčná listina.

V sále Kultúrneho domu boli zrealizované elektroinštalačné práce, obnova omietok v mieste prác, náter stien. V priestore javiska prebiehali elektroinštalačné práce ako frézovanie drážok, ukladanie kabeláže, príprava rozvádzača. Zhotoviteľ avizoval, že z dôvodu skutočných priestorových pomerov je nutná úprava dĺžky podstupníc schodiska, ďalej je nutná realizácia obmurovania čelnej časti javiska pórobetónovými tvárniciami a realizácia soklového náteru sály. Po preverení skutkového stavu zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa odsúhlasili prezentované navyše práce.

Úloha č. 1 zo dňa 07.11.2023: Dodávateľ poslal projektantovi technické parametre reproduktorov a navrhovaný závesný a kotviaci systém. Projektant následne dňa 08.11.2023 poslal e-mailom posudzované riešenie zakreslené jednoduchým náčrtom do zvislých rezov objektu Kultúrneho domu. – úloha splnená

### 2) zápis do stavebného denníka

Zástupcovia zhotoviteľa a investora potvrdili podpismi zápis o kontrolnom dni stavby v stavebnom denníku.

Zapísala: Ing. Ivana Bahledová,

**Prezenčná listina k zápisu z kontrolného dňa stavby:  
„Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci – stavebné úpravy“**

Meno	Organizácia	Podpis
Tomáš Mikunda konateľ	AVM s.r.o., Ďurčiná	
Mgr. Peter Hanus primátor mesta  Ing. Ivana Bahledová vedúca OIVaŽP  Mgr. Tomáš Stránský vedúci OKaŠ	Mesto Rajec	
Ing. Marek Cangár, PhD. projektant	AlfaPROJEKT, s.r.o., Žilina	

V Rajci,