

Pre: Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Dozor objednávateľa
Skupina dodávateľov SD-THÚ-EUDO
Zastúpená spoločnosťou EUTECH a. s.
EUTECH a. s.
Moldavská cesta 10/B
040 11 Košice
Do rúk
Ing. Peter Obyšovský
Na vedomie
Ing. Andrej Janšo, PhD.
Ing. Marián Hlaváč

Vaša značka:

Naša značka:
219/1506/2023/THUVybavuje:
Ing. Miroslav PopjakMiesto a dátum:
Zvolen 15.06.2023**Projekt:** "Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre Stredisko ZVOLEN"**Zmluva o Dielo:** č. objednávateľa 4600005830/VS/2021

č. zhotoviteľa 2021/OA/01/001

z dňa 16.09.2021

Vec: Nárok Zhotoviteľa č. 37, za náklady v predĺžení Lehoty realizácie

Vážený obchodný partner,

Dňa 16.09.2021 bola uzavretá medzi našou spoločnosťou **STRABAG s.r.o.**, so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 317 282, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B (ďalej len „**STRABAG**“ alebo „**Naša spoločnosť**“ alebo „**My**“) ako zhotoviteľom a Vašou spoločnosťou **Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.**, so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 914 939, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3497/B (ďalej len „**ZSSK**“ alebo „**Vaša spoločnosť**“ alebo „**Vy**“) ako objednávateľom Zmluva o dielo č. Objednávateľa: 4600005830/VS/2021, č. Zhotoviteľa 2021/OA/01/001, v znení prípadných dodatkov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 23.09.2021 a účinnosť nadobudla dňa 24.09.2021.

V súlade s podčl. 15.2.4 (Požiadavky zhotoviteľa) Zmluvy o dielo Zhotoviteľ predkladá Dozoru objednávateľa Oznámenie o vzniku Nároku Zhotoviteľa č. 37 za náklady v predĺžení Lehoty realizácie Diela.

"Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre Stredisko ZVOLEN"

Zhotoviteľ uvádza, že počas realizácie Diela sa stretol s takými udalosťami, ktoré negatívne ovplyvnili priebeh realizácie Diela a s ktorými Zhotoviteľ nemohol predpokladať pri predkladaní ponuky. Zhotoviteľ tieto negatívne dopady pripisuje dvom udalostiam. Pre účely predloženia tohto Nároku ich Zhotoviteľ označil ako Riziková udalosť č. 1 a Riziková udalosť č. 2.

Riziková udalosť č. 1 sa týka prepuknutia pandémie COVID 19, ktorá spôsobila značné komplikácie nie len na stavebnom trhu. Vplyvom nepriaznivej epidemiologickej situácie došlo k omeškaniu pri realizácii projektovej dokumentácii stavby v dôsledku čoho Zhotoviteľovi vzniklo oneskorenie.

Riziková udalosť č. 2 sa týka vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, čo vo výraznej miere ovplyvnilo dodávky tovaru na celom svete. Zhotoviteľ uvádza, že krátko po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajine mu bol zaslaný list od subdodávateľa, v ktorom ho informoval o oneskorení dodávky tovaru (oceľových koľajníc). Zhotoviteľ na vzniknutú situáciu reagoval okamžite a snažil sa nájsť iného subdodávateľa, ktorý by mu vedel oceľové koľajnice dodať včas. Tým, že Zhotoviteľ aktívne oslovoval subdodávateľov sa snažil zmierniť dopady, ktoré pôsobili na realizáciu Diela. Zhotoviteľ však nedokázal úplne eliminovať dopady a preto mu v dôsledku tejto udalosti vznikli negatívne časové dopady na realizáciu Diela. Zhotoviteľ taktiež o predmetnej situácii informoval Dozor Objednávateľa prostredníctvom listu č. 42/0103/2022/THU, ktorý podal ako Nárok č. 5 v súvislosti s Vyššou mocou.

(ďalej len „**Udalosti**“)

Zhotoviteľ uvádza, že predmetné Udalosti spôsobili časové dopady, ktoré predĺžili realizáciu Diela v trvaní 72 dní. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ v zmysle Pod-čl. 15.2 VUZ predkladá predmetné Oznámenie o nároku za Náklady vzniknuté v čase predĺženia. Zhotoviteľ má zato, že splnil všetky podmienky v zmysle Zmluvy a v stanovenej lehote oznámil Nepredvídateľné udalosti v zmysle Pod-čl. 4.2.8.2 VUZ ako aj Vyššiu moc v zmysle Pod-čl. 14.4 VUZ. Po splnení všetkých ustanovení, ktoré Zhotoviteľovi ukladá Zmluva je oprávnený k predĺženiu Lehoty realizácie Diela v zmysle Pod-čl. 5.4 VUZ ako aj k úhrade všetkých Nákladov, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v čase predĺženia.

Zhotoviteľ predkladá toto Oznámenie o nároku č. 37 ako prvotné Oznámenie, ktoré bude ako súčasť čiastkového nároku, ktorý predloží spolu so všetkými podpornými dokumentmi v stanovenej 28 dňovej lehote. Zhotoviteľ bude následne pokračovať v uchovávaní všetkých potrebných dokumentov a v predkladaní čiastkových nárokov až dovtedy kým sa úplne neskončí podstata zakladajúca predmetný Nárok.

S pozdravom,

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(77)

Ing. Miroslav Popjak
Predstaviteľ zhotoviteľa
STRABAG s.r.o.