

Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – II. – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete

Identifik.	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Gantt chart timeline											
					jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj
1	Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – II. – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete	318 dni	Ut 8.8.23	Št 20.6.24	[Gantt chart for task 1]											
2	Veľké Leváre	318 dni	Ut 8.8.23	Št 20.6.24	[Gantt chart for task 2]											
3	Prebratie staveniska	1 deň	Ut 8.8.23	Ut 8.8.23	[Gantt chart for task 3]											
4	Zriadenie staveniska	7 dni	Str 9.8.23	Ut 15.8.23	[Gantt chart for task 4]											
5	Gravitačná kanalizácia + domové prípojky	250 dni	Str 16.8.23	Ne 21.4.24	[Gantt chart for task 5]											
6	Tlaková kanalizácia	170 dni	Ne 29.10.23	Po 15.4.24	[Gantt chart for task 6]											
7	Čerpace stanice - stavebná časť	162 dni	Št 5.10.23	Št 14.3.24	[Gantt chart for task 7]											
8	Čerpace stanice - technológia	50 dni	Pi 15.3.24	Pi 3.5.24	[Gantt chart for task 8]											
9	Čerpace stanice - NN prípojky	21 dni	Po 19.2.24	Ne 10.3.24	[Gantt chart for task 9]											
10	Betonáž pod vozovky	45 dni	Po 1.4.24	Str 15.5.24	[Gantt chart for task 10]											
11	Asfalty	55 dni	Po 22.4.24	So 15.6.24	[Gantt chart for task 11]											
12	Skúšobná prevádzka	3 dni	So 4.5.24	Po 6.5.24	[Gantt chart for task 12]											
13	Odovzdanie diela	0 dni	Št 20.6.24	Št 20.6.24	[Gantt chart for task 13]											
14	Odstránenie staveniska	5 dni	Ne 16.6.24	Št 20.6.24	[Gantt chart for task 14]											
15	Malé Leváre	318 dni	Ut 8.8.23	Št 20.6.24	[Gantt chart for task 15]											
16	Prebratie staveniska	1 deň	Ut 8.8.23	Ut 8.8.23	[Gantt chart for task 16]											
17	Zriadenie staveniska	3 dni	Str 16.8.23	Pi 18.8.23	[Gantt chart for task 17]											
18	Gravitačná kanalizácia + domové prípojky	220 dni	So 19.8.23	Po 25.3.24	[Gantt chart for task 18]											
19	Tlaková kanalizácia	150 dni	Pi 13.10.23	Ne 10.3.24	[Gantt chart for task 19]											
20	Vodovod + domové prípojky	240 dni	Ne 3.9.23	Po 29.4.24	[Gantt chart for task 20]											
21	Čerpace stanice - stavebná časť	172 dni	Po 25.9.23	Št 14.3.24	[Gantt chart for task 21]											
22	Čerpace stanice - technológia	50 dni	Pi 15.3.24	Pi 3.5.24	[Gantt chart for task 22]											
23	Čerpace stanice - NN prípojky	10 dni	Po 11.3.24	Str 20.3.24	[Gantt chart for task 23]											
24	Betonáž pod vozovky	40 dni	Po 1.4.24	Pi 10.5.24	[Gantt chart for task 24]											
25	Asfalty	40 dni	Po 22.4.24	Pi 31.5.24	[Gantt chart for task 25]											
26	Skúšobná prevádzka	3 dni	Ut 7.5.24	Št 9.5.24	[Gantt chart for task 26]											
27	Odovzdanie diela	0 dni	Št 20.6.24	Št 20.6.24	[Gantt chart for task 27]											
28	Odstránenie staveniska	5 dni	Ne 16.6.24	Št 20.6.24	[Gantt chart for task 28]											

Projekt: HMG dodatok č.5	Úkol		Neaktívny úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		
	Rozdělení		Neaktívni milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktívni souhrn		Pouze zahájení		Průběh		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly				