

Označenie / číslo listu: 014

Označenie / číslo zmluvy: ZoD FUR000124 zo dňa 10.3.2023

Dielo: **Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary - II.**

Súvisiaca korešpondencia:

Adresované objednávateľovi: **Združenie obcí Enviropark Pomoravie**
Závod č. 243, 908 72 Závod
Splnomocnený zástupca: Ing. Richard Nimsch
Ing. Pavol Ščasný

Stavebný objekt: Veľké Leváre: SO-30 splašková kanalizácia
SO-31 domové prípojky

Vybavuje / kontakt: Ing. Martin Benko / +421 907 725 710

Dátum: 16.10.2023

Oznámenie v súvislosti čl. VI. Zmluvy

Vážený investor,

v súvislosti so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi Vami ako objednávateľom a našou spoločnosťou ako zhotoviteľom dňa 10.03.2023 (ďalej *Zmluva*) na predmet diela „Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete“ (ďalej *Dielo*) si Vám týmto dovoľujeme oznámiť nasledovné:

V zmysle ustanovenia čl. 6.4. Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu.

Na základe uvedeného Vám žiadam o predĺženie doby realizácie v dôsledku kolízie projektu splaškovej kanalizácie z jestvujúcimi inžinierskymi sieťami v obci Veľké Leváre na stoke G od š. 335 po š.342 t.j. cca 241 bm kanalizácie a stoky C pri šachte š.219 – kolízia z verejným vodovodom v správe BVS. Zhotoviteľ pozastavil práce na stoke G 3.10.2023 a na stoke C 13.10.2023.

Týmto Zhotoviteľ žiada Objednávateľa o predĺženie doby realizácie diela o dobu kým Objednávateľ nedodá Zhotoviteľovi novú projektovú dokumentáciu ,kde bude vyriešená kolízia jestvujúcich inžinierskych sietí na uvedených stokách.

S pozdravom,

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(76)

A blue ink handwritten signature, appearing to be "M. Benko", written over a horizontal line.

Zástupca Zhotoviteľa

Ing. Martin Benko

Prílohy: stanovisko BVS k realizácii gravitačnej kanalizácie v súbehu s verejným vodovodom

Benko Martin Ing.

Od: Kozic Dušan <Dusan.Kozic@bvsas.sk>
Odoslané: streda 4. októbra 2023 8:00
Komu: Kreibik Peter; Novák Stanislav; Benko Martin Ing.; Kuric Andrej; starosta@levare.sk
Kópia: Dušanič Michal; Brunovský Marek; Kizak Ladislav; Fránik Jaroslav; Siekel Martin
Predmet: RE: Levare
Prílohy: Prezenčná listina.pdf

Dobry den,

dňa 03.10.2023 o 13.00 hod. v obci Veľké Leváre na Kadlečíkovej ul. sa uskutočnilo stretnutie zástupcom spol. Metrostav a zástupcov spol. BVS, a.s. (vid. Prezenčná listina v prílohe) z dôvodu riešenia kolízie novobudovanej gravitačnej kanalizácie (v hl. cca 3m) v súbehu so stávajúcim vodovodným potrubím DN 150 (v hl. cca 1,6 m).

Účastníci stretnutia sa dohodli na nasledujúcom postupe :

1. Zhotoviteľ (spol. Metrostav) uvedie zrealizované vodovodné potrubie na Kadlečíkovej ul. v dl. cca 35m do pôvodného stavu do termínu 13.10.2023.
Na uvedenom úseku zabezpečí spol. BVS, a.s. odstávku vody od 10.10.2023 z dôvodu predídenu poškodenia vodovodného potrubia pod tlakom a následným možným komplikáciám pri rekonštrukcii potrubia.
2. BVS, a.s. **nesúhlasí** s pokračovaním prác na realizácii gravitačnej kanalizácie na Kadlečíkovej ul. (a ďalších uliciach kde hrozí podobná situácia) z dôvodu nedodržania ochranného pásma od vodovodu.
Vzhľadom na geológiu podložia – tekuté piesky a hladinu spodnej vody v uvedenom úseku v hl. cca 2,2m použitie pažiacich boxov je neúčinné, dochádza k vytekaniu tekutého piesku spod boxov a vzhľadom na blízkosť vodovodného potrubia zosuvu podložia pod potrubím a tým aj posunu celého potrubia.
Na uvedenom úseku došlo k posunu následne poškodeniu potrubia a poklesu zemných súprav voči komunikácií o cca 0,4 m.

Žiadame zhotoviteľa resp. objednávateľa uvedených prác predložiť BVS, a.s. také technické riešenie realizácie kanalizácie v súbehu s vodovodom aby nedochádzalo k poškodzovaniu vodovodného potrubia a tým aj k zhoršovaniu zásobovania obyvateľov pitnou vodou !

S pozdravom

Dušan Kozic
vedúci oddelenia manažmentu investícií

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
tel.: +421 2 4825 3424
mobil: +421 911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
web: www.bvsas.sk

Označenie / číslo listu: 019

Označenie / číslo zmluvy: ZoD FUR000124 zo dňa 10.3.2023

Dielo: Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary II.

Súvisiaca korešpondencia:

Adresované objednávateľovi: **Združenie obcí Enviropark Pomoravie**
Závod č. 243, 908 72 Závod
Splnomocnený zástupca: Ing. Richard Nimsch
Ing. Pavol Ščasný

Stavebný objekt: Veľké Leváre: SO-30 splašková kanalizácia
SO-31 domové prípojky
Malé Leváre: SO-40 splašková kanalizácia
SO-41 domové prípojky
SO-01 vodovod

Vybavuje / kontakt: Ing. Martin Benko / +421 907 725 710

Dátum: 8.1.2024

**Zhrnutie udalostí predstavujúcich prekážku vo vykonávaní Diela a okolností vylučujúcich
zodpovednosť za kalendárny rok 2023
Uplatnenie práva na predĺženie termínu dokončenia Diela**

Vážený investor,

v súvislosti so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi Vami ako objednávateľom a našou spoločnosťou ako zhotoviteľom dňa 10.03.2023 (ďalej Zmluva) na predmet diela „Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete“ (ďalej Dielo) si Vám týmto dovoľujeme oznámiť nasledovné:

V zmysle 6.4 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal.

O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 6.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela.

Pre účely Zmluvy sa podľa 14.4 Zmluvy za okolností vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by

Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala..

V zmysle vyššie uvedených zmluvných ustanovení sme Vám v období mesiacov august až december 2023 zápismi v stavebnom denníku oznámili výskyt extrémnych poveternostných podmienok /celodenný silný dážď, silný nárazový vietor, zmena poklesu vonkajších teplôt/, ktoré sa v danom období udržiavali, konkrétne v dňoch 14.9., 19.9., 23.9., 9.10., 27.10., 31.10., 3.11., 5.11., 10.11., 4.12., 6.12., 9-10.12.2023 (ďalej ako Okolnosti vylučujúce zodpovednosť). Výskyt Okolností vylučujúcich zodpovednosť bol zaznamenaný uvedených dňoch aj zápismi v stavebnom denníku a potvrdený zo strany stavebného dozoru Objednávateľa.

Je zrejmé, že vyššie špecifikované okolnosti spĺňajú zmluvnú definíciu prekážok vo vykonávaní diela, okolností vylučujúcich zodpovednosť a udalostí vyššej moci v zmysle Zmluvy, nakoľko Zhotoviteľ ich výskyt nedokáže nijakým spôsobom ovplyvniť, ich dopady zmierniť či odvrátiť.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a vzhľadom k typu a charakteru prác vykonávaných v období mesiacov august až december 2023 na Diele Vám týmto v súlade s 6.5 Zmluvy opakovane a súhrne oznamujeme, že:

- 1/ v dôsledku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v danom období nebolo objektívne a technologicky možné realizovať práce na Diele v súlade so Zmluvou a so stanovenými technickými postupmi a štandardami, a zároveň
- 2/ z dôvodu Okolností vylučujúcich zodpovednosť boli vo vyššie uvedených dňoch práce na Diele z našej strany prerušené, a to až do pominutia týchto okolností, a zároveň
- 3/ v zmysle 6.5 Zmluvy objektívne došlo k predĺženiu termínov podľa Zmluvy o 13 dní a zhotoviteľovi vzniklo právo na predĺženie termínov, najmä termínu dokončenia Diela, podľa Zmluvy.

Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností za Okolností vylučujúce zodpovednosť, ktoré sa vyskytli v priebehu obdobia august – december 2023, došlo k predĺženiu termínu dokončenia Diela o 13 dní.

S pozdravom,



Ing. Martin Benko
vedúci projektu
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(76)

Príloha: kópie stavebných denníkov

• STOKA "A1-1"

- VYREZANIE ASFALTU - ODOBRATIE A ODVOZ NA SKLÁDKU
- HLŔBENIE RYHY
- ODVOZ MATERIÁLU NA SKLÁDKU
- REALIZÁCIA PAŽIACICH BOXOV
- ČERPANIE VODY (HL. PODK. VODY $h=1,0m$)
- REALIZÁCIA LÔŽKA POD POTRUBIE
- MONTÁŽ POTRUBIA DN300 ($\rightarrow \bar{s}=54x$) + ODBOČKY DP.
- OBSYP POTRUBIA
- SPÄTNÝ ZÁSYP SO ZHUTNENÍM PO 200mm, VRSTVÁCH
- REALIZÁCIA VNEŠNEJ VRSTVY POD VOZOVKU - GEOTEXTÍLIA + ŠÍRKODRVA min. 300 mm - ZHUTNENIE
- OČISTENIE VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE

• NÁVOZ ZÁSYPNEHO MATERIÁLU

ZA MTS SK
PAVÍČEK

[Signature]

POČASIE: 18°C ~ 24°C OBLAČNO - DAŽD

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

14. 9. 2015

ŠTVRTOK

POČET PRACOVNÍKOV: MTS-4; SR-MONT-4; R-MONT-19
STACHOVČ-9

STROJE A ZARIADENIA: JCB-4; PÁS. BAGER-4; NÁKL. AUTO-4

NÁKL. AUTO S RUKOU-1; UNK-1; ČERPADLO-4; ELEKTROCENTRÁLA-4;

PAŽIACE BOXY-10; VIBRAČNÉ ZARIADENIA; PÍLA NA ASFALT;

RUCNÉ EL. ZARIADENIA

POPIS PRÁCE:

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA:

- VXHLÁDOM NA NEPRIAZNIVÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY
- PRETRVAVAJÚCI SILNÝ DAŽD POČAS CELEJ PRACOVNEJ DOBY, NEBOLO MOŽNÉ REALIZOVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH STOKÁCH. V DÔSLEDKU GEOLÓGIE.
- TEKUTÝCH PIESKOV.



ZA MTS SK
PAVÍČEK

[Signature]

POČASIE: 16°C ~ 23°C OBLAČNO - DAŽD

19.9.2023

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

UTOROK

POČET PRACOVNÍKOV: MTS-5; SR-MONT-9; R-MONT-19
STACHOVIČ - 9STROJE A ZARIADENIA: JCB-5; PÁS. BAGER-4; NÁKLADNÉ AUTO-4;
AUTO S HYDR. RUKOU-1; LINC-1; ČERPADLO-4; ELEKTROCENTRÁLA-4;
PÁZIACE BOXY-10; VIBRAČNÉ ZARIADENIA; PÍLA NA ASFALT;
RUČNÉ EL. NÁRADIE

POPIS PRÁCE:

ZÁPIS VYKOTOVITEĽA:

VÝHLADOM NA NEPRIAŽNIVÉ KLIMATICKE PODMIENKY
- PRETRVAVÁJÚCI SILNÝ DAŽD POČAS CEZEJ PRACOVNEJ DOBY,
NEBOLO MOŽNÉ REALIZOVAŤ VÝKOPNÉ PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH
ÚSEKCOCH ("STOKÁCH"). V DÔSLEDKU GEOLOGIE - TEKUTÝCH PIESKOV.

ZA MTS SK

PAVIČEK



POČASIE: 16°C ~ 26°C SLNEČNO / JASNO

20.9.2023

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

STREDA

POČET PRACOVNÍKOV: MTS-5; SR-MONT-9; R-MONT-20
STACHOVIČ - 9STROJE A ZARIADENIA: JCB-5; PÁS. BAGER-4; NÁKL. AUTO-4;
AUTO S HYDR. RUKOU-1; LINC-1; ČERPADLO-4; ELEKTROCENTRÁLA-4;
PÁZIACE BOXY-10; VIBRAČNÉ ZARIADENIA; PÍLA NA ASFALT;
RUČNÉ EL. NÁRADIE

POČASIE: 8°C ~ 16°C OBLAČNO - DAŽD

9.10.2023

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PONDELOK

POČET PRACOVNÍKOV: HTS-5; R-MONT-22; SR-MONT-10;
STACHOVIČ-9; VOKANSTAV-8

STROJE A ZARIADENIA: JCB-6; PÁS BAGER-6; NÁKL. AUTO-4;

AUTO S HYDR. RUKOU-1; UNC-3; ČERPADLO-5; ELEKTROCENTRÁLA-5;


VIBRAČNÉ ZARIADENIA; PLYNACE BOXY-18; REXAČKA NA ASF-4;

TUČNÉ EL. NÁRADIE

POPIS PRÁCE:

ZÁPIS VYHOTOVITEĽA:

VKĽADOM NA NEPRIAZNIVÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY
- PRETRVÁVAJÚCI SILNÝ DAŽD POČAS CELEJ PRAC. DOBY
NEBOLO MOŽNÉ REALIZOVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH
ÚSEKCOCH ("STOKACH") V DÔSLEDKU GEOLOGIE - TEKUTÝCH PIESKOV.

 ZA HTS SK
 PAVICEIL


POČASIE: 7°C ~ 15°C OBLAČNO - DÁŽĎ

24.10.2023

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PIATOK

POČET PRACOVNÍKOV: MTS- ; R-MONT - ; SR-MONT - ;
STACHOVIC - ; VOKANSTAV - ; POLYEN -STROJE A XARIADENIA: JCB - ; PAS. BAGER - ; NAKL. AUTO -
AUTO S HYDR. RUKOU - ; LINC - ; ČERPADLO - ; ELEKTROCENTRÁLA - ;
VIBRAČNÉ XARIADENIA; PAŽIACE BOXY - ; REZAČKA NA ASF - ;
RUCNÉ EL. NÁRADIE; AUTOXERIAV; DRAPÁK

POPIS PRÁCE:

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA:

VZHLADOM NA NEPRIAAXNIVÉ KLIMATICKE PODMIENKY
- PRETRVAVAJÚCI SILNÝ DÁŽĎ TOČAS CELEJ PRACOVNEJ DOBY
NEBOLO MOŽNÉ REALIZOVAŤ ÚKOVONÉ PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH
ÚSEKOH ("STOKACH"). V DÔSLEDKU GEOLÓGIE - TEKUTÝCH PIESKOV.

ZA MTS.SK

PAVLÍČEK



POČASIE: 10°C ~ 18°C, OBLAČNO - DAŽD

31. 10. 2023

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

UTOROK

POČET PRACOVNÍKOV: MTS-5; R-MONT-21; SR-MONT-9

STACHOVIC - ; VOKANSTAV -

STROJE A XARIADENIA: JCR-6; PÁS. RABER-6; NÁKL. AUTO-5;

AUTO S HYDR. BUKOU-1; UNC-3; ČERPADLO-5; ELEKTROCENTRÁLA-5;

VIBRAČNÉ XARIADENIA; PAVIACE BOXY-18; REZÁČKA NA ASF;

RUČNÉ EL. NÁRADIE

POPIS PRÁCE:

XAPIS XHOTOVITEĽA:

VYHLÁDOST NA NEPRIAŽNIVÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY
 - PRETRVÁVAJÚCI SILNÝ DAŽD POČAS CELEJ PRACOVNEJ DOBY
 NEBOLO MOŽNÉ REALIZOVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE NA JEDNOTLIVÝCH
 ÚSEKCOCH ("STOLÁCH"). V DÔSLEDKU GEOFÓGIE - TEKUTÝCH PIESKOV.

ZA MTS SK

PAVČEK



POČASIE: 6°C ~ 11°C OBLAČNO - DAŽD

3. 11. 2023

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PIATOK

POČET PRACOVNÍKOV: NTS-5; R-MONT-22; SR-MONT-9;

STACHOVÍČ-15; VOKANSTAV-

STROJE A ZARIADENIA: JCB-6; PÁS. BAGER-6; NÁKL. AUTO-5;

AUTO S HYDR. RUKOU-1; UNC-3; ČERPADLO-6; ELEKTROCENTRÁLA-6;

VIBRAČNÉ ZARIADENIA; PAŽIACE BOXY-18; REZÁČKA NA ASF.;


TLUČNÉ EL. NÁRADIE

POPIS PRÁCE:

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA:

VYHLÁDOM NA NEPRIAZNIVÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY
 - PRETRVÁVAJÚCI DAŽD POČAS CELEJ PRÁCOVNEJ DOBY
 NEBOLO MOŽNÉ REALIZOVAŤ VÝKONNÉ PRÁCE NA
 JEDNOTLIVÝCH ÚSEKCH ("STOLÁCH"). V DÔSLEDKU
 GEOLÓGIE - TEKUTÝCH PIESKOV.

 ZA NTS SK
 PAVÚČEK




VOKANSTAV : STOKA : "J4"

• J4

- MONTÁŽ POTRUBIA DN 300 (→ s. 424x) + ODBOČKY DP

STACIOMIČ : STOKA : "A1"

• A1

- MONTÁŽ POTRUBIA DN 160 - DOMOVÉ PRÍPOJKY

- UPRATOVANIE ULÍC

ZA MTS SK

PAVIČEK

5. 11. 2023

NEDEĽA

POČASIE : 7°C ~ 11°C OBLAČNO - DAŽĎ

PRAC. DOBA : 7⁰⁰ - 18⁰⁰

POČET PRACOVNÍKOV : MTS - 1 ; VOKANSTAV - 8 ;

STROJE A ZARIADENIA : JOB - 1 ; PÁŠ. BAGER - 2 ; NÁKL. AUTO - 2 ;

LINC - 1 ; VIBRAČNÉ ZARIADENIA ; ČERPADLO - 1 ; ELEKTROCENTRÁLA - 1 ;

PAKLIACE BOXY - 4 ; REZÁČKA NA ASF. ; RUČNÉ EL. NÁRADIE

POPIS PRÁCE :

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

VYHĽADOM NA NEPRIAŽNIVÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY
 - PRETRVÁVAJÚCI DAŽĎ POČAS CELEJ PRACOVNEJ DOBY
 NEBOLO MOŽNÉ REALIZOVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE NA
 JEDNOTLIVÝCH ÚSEKCH ("STOKÁCH") - V DÔSLEDKU
 GEOLÓGIE - TEKUTÝCH PIESKOV.

ZA MTS SK

PAVIČEK



POČASIE: 4°C ~ 10°C OBLAČNO / DAŽD'

10. 11. 2023

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PIATOK

POČET PRACOVNÍKOV: MTS-4; R-MONT-22; SR-MONT-5;

STACHOVIČ - 15; VOKANSTAV - 13; POLYEN-5

STROJE A ZARIADENIA: JCB-6; PAŠ. BAGER-6; NAKL. AUTO-6;

AUTO S HYDR. RUKOU-1; LINC-3; ČERPADLO-6; ELEKTROCENTRÁLA-6;

VIBRAČNÉ ZARIADENIA; PAŤIACE BOXY-18; REZÁČKA NA ASF.;

RUČNÉ EL. NÁRADIE; AUTOŽERIAV; DRAPÁKI;

POPIS PRÁCE:

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA:

VYHLÁDOL NA NEPRIAŽNIVÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY
 - PRETRVÁVAJÚCI DAŽD' POČAS CELEJ PRACOVNEJ DOBY
 NEBOLO MOŽNÉ REALIZOVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE NA JEKONŠTLIVÝCH
 ÚSEKCOCH ("STOKÁCH") - V DÔSLEDKU GEOLOGIE - TEKUTÝCH PIESKOV.

ZA MTS SK

PRÁVICA



POČASIE: 4°C ~ 11°C OBLAČNO - DAŽD'

11. 11. 2023

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

SOBOTA

POČET PRACOVNÍKOV: MTS-1; R-MONT-18; STACHOVIČ-8;

VOKANSTAV-13

STROJE A ZARIADENIA: JCB-5; PAŠ. BAGER-5; NAKL. AUTO-5;

LINC-2; ČERPADLO-4; ELEKTROCENTRÁLA-4; VIBRAČNÉ ZARIADENIA;

PAŤIACE BOXY-12; REZÁČKA NA ASF.; RUČNÉ EL. NÁRADIE

POPIS PRÁCE:

- REZANIE ASFALTU
- ODOBRATIE ASFALTU A ODVOZ NA SKLÁDKU
- HLŔBENIE RYHY
- ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU
- REALIZÁCIA PAŤIACICH BOXOV
- ČERPANIE VODY



ZÁPIS ZHOTOVITEĽA:

DŇA 1.12. aĽ 3.12.2023 BOLI PRERUŠENÉ REALIZAČNÉ PRÁČE NA STOKÁCH VPLYVOM ZLÝCH POMETERNOSTNÝCH PODMIENOK - ZNEMOŽŇUJÚCE PRÁČE.

KA HTS SK PAVICEĽ



POČASIE : -10°C ~ -6°C OBLAČNO - SNIEŽENIE

4.12.2023

PRAC. DOBA : 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PONDELOK

POČET PRACOVNÍKOV : HTS-5; R-MONT-24; VOKANSTAV-6; STACHOVIC-19


STROJE A ZARIADENIA :

POPIS PRÁČE :

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA:

VPLYVOM NÍZKEJ TEPLoty ZNEMOŽŇUJÚCII MANIPULÁCIU S POTRUBNÝM SYSTEOMI BOLI PRÁČE NA STAVBE NASTAVENÉ. PRÁČE BUDÚ POKRÁČOVAŤ PO OTEPLENÍ VONKAJŠEJ TEPLoty.

KA HTS SK
PAVICEĽ




VOKANSTAV STOKA "B1-1"; "K"; "J4"

- B1-1 - MONTÁŽ POTRUBIA DN 300 (→ s 284x) + ODBOČKY DP
 - MONTÁŽ ŠACHTY s 284x
 - MONTÁŽ POTRUBIA DN 300 (→ s 288x) + ODBOČKY DP
 - MONTÁŽ ŠACHTY s 288x
- K - MONTÁŽ POTRUBIA DN 300 (→ s 469) + ODBOČKY DP
- J4 - MONTÁŽ POTRUBIA DN 160 - DOMOVÉ PRÍPOJKY

STACHOVIC STOKA "E"

- E - MONTÁŽ POTRUBIA DN 300 (→ s 80) + ODBOČKY DP
 - MONTÁŽ ŠACHTY s 80
 - MONTÁŽ POTRUBIA DN 300 (→ s 81) + ODBOČKY DP
 - MONTÁŽ POTRUBIA DN 160 - DOMOVÉ PRÍPOJKY

QUALIFORM STOKA "E"; "B1"

- TLAKOVÉ SKÚŠKY POTRUBIA DN 300

 YA MTS SK.
 PÁRČEK



POČASIE: -3°C ~ -1°C OBLAČNO - HUSTÉ SNIEŽENIE

6.12.2023

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

STREDA

POČET PRACOVNÍKOV: MTS - 5; R-MONT - 24; SR-MONT - 9; STACHOVIC - 15;
VOKANSTAV - 15;

STROJE A VARIADENIA: JOB - 6; PAS-BAGER - 6; NÁKL. AUTO - 5; AUTO S RUKOU - 1;

LNC - 3; PARIACE BOXY - 20; ČERPADLO - 6; ELEKTROCENTRÁLA - 6;


VIBRAČNÉ VARIADENIA; REKÁČKA NA ASFALT; RUCNÉ EL. NÁRADIE;

POPIS PRÁCE:

(REKÁČKA) VÁPIS VYKONATEĽA:

UPLYNOM ZLÝCH KLIMATICKÝCH PODMIENOK - HUSTÉ SNIEŽENIE
 POČAS DEŽEJ PRACOVNEJ DOBY - BOLI PRERUŠENÉ
 REALIZAČNÉ PRÁCE NA VŠETKÝCH STOKÁCH. POKRÁČOVAŤ
 SA BUDIE PO ZLEPŠENÍ SITUÁCIE.

 YA MTS SK.
 PÁRČEK




ZÁPIS ZHOTOVITEĽA: DŇA 9.12., 10.12. 2023 BOLI
STAVEBNÉ PRÁCE POZASTAVENÉ Z PÔVODU
NEPRIAZNIVÉHO POČASIA.

POČASIE: 0°C N 4°C

JAŇUÁR

11.12.2023

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ → 17⁰⁰

PONEDĽOK

POČET PRAC. : MTS-7; STACHOVIC - 15; SR - MONT - 9;
; UOMAN STAV - 15; R - MONT - 24.

PRÁSTUP PRÁCE: VÝMOP RYHY NA STONE I; B1; A2-1-2; A2-1-3
B1-1; K; J4; E

: KOREKČNÁ PRÁCA A BURANIE ASFALTOU

: ODVOZ ASFALTOU NA SMLÁDKU

: ČERPANIE VODY

: PAĽENIE RYHY

: OSADENIE RYHY POTRUBIA A ODBŮLEK DN 315

: VYTUOBANIE LÔŽNA Z PIRSNV PR 0-4

: OSADENIE BET. ŠACHNET

: OSADENIE VÝTL. POTRUBIA

: OBSYP POTRUBIA PIESKOM PR 0-4

: NÁVOZ MAT. ZASTROVĚKŤO NA STAVENISKU

: SPÄTNÝ ZÄSYP VNÜTRNÝ DO 200 MM

VRSTVICA



Označenie / číslo listu: 020

Označenie / číslo zmluvy: ZoD FUR000124 zo dňa 10.3.2023

Dielo: Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary - II.

Súvisiaca korešpondencia:

Adresované objednávateľovi: Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Závod č. 243, 908 72 Závod
Splnomocnený zástupca: Ing. Richard Nimsch
Ing. Pavol Ščasný

Stavebný objekt: Veľké Leváre: SO-30 splašková kanalizácia
SO-31 domové prípojky
Malé Leváre: SO-40 splašková kanalizácia
SO-41 domové prípojky
SO-01 vodovod

Vybavuje / kontakt: Ing. Martin Benko / +421 907 725 710

Dátum: 15.1.2024

**Oznámenie o prerušení prác na Diele v dôsledku udalostí predstavujúcich prekážku vo vykonávaní
Dieľa a okolností vylučujúcu zodpovednosť
Uplatnenie práva na predĺženie termínu dokončenia Dieľa**

Vážený pán inžinier,

v súvislosti so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi Vami ako objednávateľom a našou spoločnosťou ako zhotoviteľom dňa 10.03.2023 (ďalej *Zmluva*) na predmet diela „Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete“ (ďalej *Dieľa*) si Vám týmto dovoľujeme oznámiť nasledovné:

V zmysle 6.4 Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal.

O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 6.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Dieľa.

Pre účely Zmluvy sa podľa 14.4 Zmluvy za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala...

V zmysle vyššie uvedených zmluvných ustanovení Vám týmto oznamujeme, že v priebehu obdobia od 8.1.2024 do 14.1.2024 došlo k extrémnemu poklesu vonkajších teplôt, ktoré sa v danom období udržiavali trvale počas denných i nočných hodín hlboko pod bodom mrazu (ďalej ako *Okolnosti vylučujúce zodpovednosť*).

Telefón
+421 2 58 25 72 02Fax
+421 2 58 25 72 14Bankové spojenie
VÚB a.s. 27508-162 / 0200
ČSOB a.s. 25041183 / 7500IČO: 47144190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK 2023755712

Spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl.č.5753/B

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské nivy 68
824 77 Bratislava

Výskyt Okolností vylučujúcich zodpovednosť bol zaznamenaný dňa 8.1.2024 aj zápisom v stavebnom denníku a potvrdený zo strany stavebného dozoru Objednávateľa.

Je zrejmé, že vyššie špecifikované okolnosti spĺňajú zmluvnú definíciu prekážok vo vykonávaní diela, okolností vylučujúcich zodpovednosť a udalostí vyššej moci v zmysle Zmluvy, nakoľko Zhotoviteľ ich výskyt nedokáže nijakým spôsobom ovplyvniť, ich dopady zmierniť či odvrátiť.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a vzhľadom k typu a charakteru prác aktuálne vykonávaných na Diele Vám týmto v súlade s 6.5 Zmluvy oznamujeme, že:

1/ v dôsledku Okolností vylučujúcich zodpovednosť nie je objektívne a technologicky možné realizovať práce na Diele v súlade so Zmluvou a so stanovenými technickými postupmi a štandardami, a zároveň

2/ z dôvodu Okolností vylučujúcich zodpovednosť boli počnúc 9.1.2024 práce na Diele ako celku z našej strany prerušené, a to až do pominutia týchto okolností, a zároveň

3/ si týmto uplatňujeme právo v zmysle 6.5 Zmluvy na predĺženie termínov, najmä termínu dokončenia Diela, podľa Zmluvy.

V prácach na Diele bude možné pokračovať po náraste vonkajšej teploty aspoň na úroveň 5 °C, a to minimálne počas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich dní. O pominutí Okolností vylučujúcich zodpovednosť a opätovnom zahájení prác na Diele Vás budeme samozrejme informovať, spolu s návrhmi zmluvných úprav ako predpokladá Zmluva v poslednej vete ustanovenia 6.5.

S pozdravom,

Ing. Martin Benko
vedúci projektu

Príloha: Zápis v s SD

Telefón
+421 2 58 25 72 02

Fax
+421 2 58 25 72 14

Bankové spojenie
VÚB a.s. 27508-162 / 0200
ČSOB a.s. 25041183 / 7500

IČO: 47144190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK 2023755712

Spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vl.č.5753/B

POČASIE: -5°C ~ +6°C

POLOJASNO

29.12.2023

POČET PRAC.: MTS - 4x

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ → 17¹⁵

MECHANIZMY: PÁSOVÝ BAGER - 1x; NÁKL. AUTO 4x

POSTUP PRÁCE: ODVOZ ASFALTOU NA SMYŠOVU



POČASIE: -9°C ~ -12°C

JASNO

8.1.2024

POČET PRAC.: MTS - 4x

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ → 17⁰⁰


MECHANIZMY: PÁSOVÝ BAGER - 1x; NÁKL. AUTO 3x

POSTUP PRÁCE:

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA: DŇA 8.1.2024 BOLI STA-
 VEBNÉ PRÁCE PRERUŠENÉ 2 DŮVODU
 POUKTEBNOSTI UPLYVU (SILNÝ MRŮZ)



ZÁPIS ZHOTOVITEĽA: V DŮVOCH DO 10.1.2024 DO 16.1.2024
 BOLI STA VEBNÉ PRÁCE PRERUŠENÉ 2
 DŮVODU POUKTEBNOSTI UPLYVU (SILNÝ MRŮZ
 AŽ -12 ~ -13°C)



Označenie / číslo listu: 021

Označenie / číslo zmluvy: ZoD FUR000124 zo dňa 10.3.2023

Dielo: Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary - II.

Súvisiaca korešpondencia:

Adresované objednávateľovi: Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Závod č. 243, 908 72 Závod
Splnomocnený zástupca: Ing. Richard Nimsch
Ing. Pavol Ščasný

Stavebný objekt: Veľké Leváre: SO-30 splašková kanalizácia
SO-31 domové prípojky

Vybavuje / kontakt: Ing. Martin Benko / +421 907 725 710

Dátum: 8.1.2024

Oznámenie prekážok spôsobujúcich nemožnosť realizácie Diela spôsobom podľa Zmluvy

Vážený investor,

v súvislosti so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi Vami ako objednávateľom a našou spoločnosťou ako zhotoviteľom dňa 10.03.2023 (ďalej *Zmluva*) na predmet diela „Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete“ (ďalej *Dielo*) si Vám týmto dovoľujeme oznámiť nasledovné:

Zhotoviteľ listom č.014 zo dňa 16.10.2023 upozornil Objednávateľa na nesúlad projektovej dokumentácie a skutočného stavu miesta realizácie diela, konkrétne na kolíziu projektu splaškovej kanalizácie s existujúcimi inžinierskymi sieťami v obci Veľké Leváre na stoke G od š. 335 po š.342 t.j. cca 241 bm kanalizácie a stoky C pri šachte š.219 – kolízia z verejným vodovodom v správe BVS. Na základe uvedeného rozporu spôsobujúceho nemožnosť realizácie Diela podľa Zmluvy Zhotoviteľ pozastavil práce na stoke G 3.10.2023 a na stoke C 13.10.2023.

Zhotoviteľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že stoku C pri šachte š.219 – kolízia s verejným vodovodom v správe BVS Objednávateľ vyriešil dňa 19.10.2023 a Zhotoviteľ nastúpil na práce dňa 20.10.2023. Zhotoviteľ na základe uvedených skutočností v zmysle ods. 6.5. Zmluvy uplatňuje predĺženie doby realizácie o dobu pozastavenia prác t.j. 7 dní.

Zároveň si Zhotoviteľ dovoľuje Objednávateľovi oznámiť, že aj napriek viacerým urgenciám na pravidelných kontrolných dňoch, Zhotoviteľ do dnešného dňa nedostal od Objednávateľ revíziu projektovej dokumentácie v časti kolízie projektu splaškovej kanalizácie s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami v obci Veľké Leváre na stoke G od š. 335 po š.342 t.j. cca 241 bm, na ktorú sme Vás upozorňovali listom 014 zo dňa 15.10.2023. Z uvedeného dôvodu sú práce na realizácii tejto časti Diela – stoka G stále pozastavené, a to počnúc dňom 3.10.2023.

Zhotoviteľ opätovne a dôrazne žiada Objednávateľa o predloženie upravenej projektovej dokumentácie, ktorou bude vyriešená kolízia jestvujúcich inžinierskych sietí na stoke G; bez jej predloženia Zhotoviteľ objektívne pre rozpor podkladov so skutočným stavom miesta realizácie nemôže realizovať Dielo spôsobom podľa Zmluvy. Upozorňujeme, že o dobu pozastavenia dochádza k predĺženiu termínu realizácie Diela, ktorú si v zmysle ods. 6.5. Zmluvy uplatňujeme.

S pozdravom,

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(76)



Ing. Martin Benko

vedúci projektu

Prílohy: stanovisko BVS k realizácii gravitačnej kanalizácie v súbehu s verejným vodovodom

Benko Martin Ing.

Od: Kozic Dušan <Dusan.Kozic@bvsas.sk>
Odoslané: streda 4. októbra 2023 8:00
Komu: Kreibik Peter; Novák Stanislav; Benko Martin Ing.; Kuric Andrej; starosta@levare.sk
Kópia: Dušanič Michal; Brunovský Marek; Kizak Ladislav; Fránik Jaroslav; Siekel Martin
Predmet: RE: Levare
Prílohy: Prezenčná listina.pdf

Dobry den,

dna 03.10.2023 o 13.00 hod. v obci Veľké Leváre na Kadlečíkovej ul. sa uskutočnilo stretnutie zástupcom spol. Metrostav a zástupcov spol. BVS, a.s. (vid. Prezenčná listina v prílohe) z dôvodu riešenia kolízie novobudovanej gravitačnej kanalizácie (v hl. cca 3m) v súbehu so stávajúcim vodovodným potrubím DN 150 (v hl. cca 1,6 m).

Účastníci stretnutia sa dohodli na nasledujúcom postupe :

1. Zhotoviteľ (spol. Metrostav) uvedie zrealizované vodovodné potrubie na Kadlečíkovej ul. v dl. cca 35m do pôvodného stavu do termínu 13.10.2023.
Na uvedenom úseku zabezpečí spol. BVS, a.s. odstávku vody od 10.10.2023 z dôvodu predídenu poškodenia vodovodného potrubia pod tlakom a následným možným komplikáciám pri rekonštrukcii potrubia.
2. BVS, a.s. **nesúhlasí** s pokračovaním prác na realizácii gravitačnej kanalizácie na Kadlečíkovej ul. (a ďalších uliciach kde hrozí podobná situácia) z dôvodu nedodržania ochranného pásma od vodovodu.
Vzhľadom na geológiu podlažia – tekuté piesky a hladinu spodnej vody v uvedenom úseku v hl. cca 2,2m použitie pažiacich boxov je neúčinné, dochádza k vytekaniu tekutého piesku spod boxov a vzhľadom na blízkosť vodovodného potrubia zosuvu podlažia pod potrubím a tým aj posunu celého potrubia.
Na uvedenom úseku došlo k posunu následne poškodeniu potrubia a poklesu zemných súprav voči komunikácií o cca 0,4 m.

Žiadame zhotoviteľa resp. objednávateľa uvedených prác predložiť BVS, a.s. také technické riešenie realizácie kanalizácie v súbehu s vodovodom aby nedochádzalo k poškodzovaniu vodovodného potrubia a tým aj k zhoršovaniu zásobovania obyvateľov pitnou vodou !

S pozdravom

Dušan Kozic
vedúci oddelenia manažmentu investícií

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
tel.: +421 2 4825 3424
mobil: +421 911 696 461
e-mail: dusan.kozic@bvsas.sk
web: www.bvsas.sk

Označenie / číslo listu: 022

Označenie / číslo zmluvy: ZoD FUR000124 zo dňa 10.3.2023

Dielo: Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary - II.

Súvisiaca korešpondencia:

Adresované objednávateľovi: Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Závod č. 243, 908 72 Závod
Splnomocnený zástupca: Ing. Richard Nimsch
Ing. Pavol Ščasný

Stavebný objekt: Veľké Leváre: SO-30 splašková kanalizácia
SO-31 domové prípojky

Vybavuje / kontakt: Ing. Martin Benko / +421 907 725 710

Dátum: 16.1.2024

Oznámenie prekážok spôsobujúcich nemožnosť realizácie Diela spôsobom podľa Zmluvy

Vážený investor,

v súvislosti so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi Vami ako objednávateľom a našou spoločnosťou ako zhotoviteľom dňa 10.03.2023 (ďalej *Zmluva*) na predmet diela „Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete“ (ďalej *Dielo*) si Vám týmto dovoľujeme oznámiť nasledovné:

V zmysle ustanovenia čl. 6.4. Zmluvy je Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, pandémia, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle (napr. v prípade extrémnych poveternostných podmienok) a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu.

Dňa 12.9.2023 Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnosť návrhu projektového riešenia stoka C2 – napojených 9RD - gravitačná kanalizácia nakoľko aktuálna projektová dokumentácia nezohľadňuje v tomto trasovaní problémy s geológiou, riekou Rudavou a historickými objektami – Pamiatková rezervácia Veľké Leváre – Habánsky Dvor. Zmena projektovej dokumentácie na tlakovú kanalizáciu bola prisľúbená zo strany Objednávateľa najneskôr do 30.9.2023. Zhotoviteľ týmto musí konštatovať že aj napriek urgenciám na pravidelných kontrolných dňoch do dnešného dňa neobdržal od Objednávateľa upravenú projektovú

Metrostav Slovakia a.s.

dokumentáciu. Z uvedeného dôvodu sú práce na realizácii tejto časti Diela pozastavené, a to počnúc dňom 30.9.2023.

Zhotoviteľ opätovne a dôrazne žiada Objednávateľa o predloženie upravenej projektovej dokumentácie, ktorou bude vyriešená zmena gravitačnej kanalizácie na tlakovú; bez jej predloženia Zhotoviteľ objektívne pre nevhodnosť podkladov nemôže realizovať Dielo spôsobom podľa Zmluvy. Upozorňujeme, že o dobu pozastavenia dochádza k predĺženiu termínu realizácie Diela, ktorú si v zmysle ods. 6.5. Zmluvy uplatňujeme.

S pozdravom,



Ing. Martin Benko

vedúci projektu

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(76)

Prílohy: zápis z KD

ZÁPIS Z KONTROLNÉHO DŇA

Zo dňa: 26.09.2023
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Stavba: Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácií Veľké Leváre
Investor: Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Stavebný dozor investora: Ing. Milan Žilavý
Hlavný projektant - Autorský dozor: Ing. Peter Slezák, Ing. Štefan Šolík

Popis prejednávaných bodov:

Kanalizácia Veľké Leváre:

1. Dodávateľ prevzal stavenisko dňa 08.08.2023 – **splnené**
2. Dodávateľovi bolo odovzdané odberné miesto elektrického prúdu, bola zabezpečená plynulá dodávka vody, parkovacie a skladové plochy – **informácia – splnené 05.09.2023**
3. Dodávateľ začal vytyčovacie práce na objekte kanalizácie – ~~po častiach~~ – **informácia – splnené**
4. Pri výkopových prácach bol objavený odpad, dodávateľ sa dohodne s investorom na spôsobe likvidácie – **do 31.08.2023 – splnené 05.09.2023**
5. Stav.dozor – požadujem zoznam všetkých poddodávateľov, vrátane kontaktov na zodpovedných pracovníkov – **do 31.08.2023** email Ing.Benko 05.09.2023 – **splnené**
6. Stav.dozor – **upozorňujem dodávateľa stavby na nutnosť dodržania harmonogramu prác a teda riadneho ukončenie diela v zmysle ZoD**
7. Investor upozorňuje dodávateľa, že likvidácia odpadov musí počas celej doby výstavby prebiehať v zmysle zákona – **informácia**
8. Dodávateľ upozornil na problém so spodnou vodou, nutnosť čerpania – **informácia – splnené**
9. Dodávateľ upozornil na problém s pôvodnou skladbou spätnej úpravy cestného telesa vo výkopovej časti, požaduje od AD nový návrh spätnej úpravy – **do 19.09.2023** – dodávateľ bude pokračovať v zmysle PD – **splnené**
10. Dodávateľ vzniesol požiadavku na problém s tlakovými skúškami pri napájaní starej kanalizačnej siete a novej kanalizačnej siete – **informácia** – dodávateľ nevie urobiť tlakovú skúšku, nakoľko nevie uzavrieť staré prípojky v starom potrubí – **splnené**
11. Dodávateľ navrhol uzavrieť vstupy do prečerpávacích šacht uzavrieť špeciálnymi kľúčmi (bez visacieho zámku) – investor sa vyjadrí – **do 19.09.2023** – investor súhlasí so špeciálnymi skrutkami, nakoľko poklopy budú z kompozitného materiálu – **splnené**
12. Investor – oboznámil dodávateľa o nutnosti kontroly výkopu akreditovaným archeológom – dodávateľ postupne zabezpečí obhliadku jednotlivých úsekov – **informácia**
13. Investor – informácia o úsekoch, ktoré sa nebudú robiť, resp., ktoré budú pozmenené:
 1. A2-1-1-3
 2. A2-1-2 (od Novej ul. po Podjavorinskú ul.)
 3. A2-1-3 (od Novej ul. po Podjavorinskú ul. - Jednota)
 4. A2-1-3-1 (na základe požiadavky starostu sa bude predlžovať cca o 50m)
 5. I2 (na základe požiadavky starostu sa bude predlžovať cca o 50m)
 6. I2 (časť na konci sa nerobí)
 7. B2 (sa nerobí)
 8. J4-1 (sa nerobí, nebola ani v rozpočte)
 9. C3 robí sa len od Zámočnickej ul. po Krížnu ul.)
 10. ČS 12 (sa posúva o 30m)
 11. ČS 5 (sa posúva za benzín. Pumpu cca o 90m, zároveň sa mení pr. Výtlačného potrubia z

90 na 110 mm)

12. A2-1-2-2 (bude posunutá smerom ku vetve A2-1-2-3 cca 20m do zeleného pásu)
14. Investor – žiadam o postupné dosýpanie rýh, nakoľko zásypy konsolidujú – **informácia**
15. Investor – podal informáciu ku výrubovému povoleniu – **informácia** – výrubu stromov zrealizuje obec v jesenných mesiacoch – **informácia Ing.Nimsch 12.09.2023**
16. Dodávateľ – vetva A1 od ČS 3 po ulici k jazeru požadujeme výrubové povolenie – **do 03.10.2023** - výrubu stromov zrealizuje obec v jesenných mesiacoch – **informácia Ing.Nimsch 12.09.2023**
17. Dodávateľ – kanalizačné pretlaky popod cestu bude dodávateľ realizovať z materiálu PP SN 16, na projektované potrubie PVC SN 8 sa napoja cez prechodky
18. Dodávateľ – navrhol, aby „Stoka C2 – napojených 9RD“ bola realizovaná formou tlakovej kanalizácie, nakoľko v tomto trasovaní vznikajú problémy s geológiou, historickými objektami – **do 30.09.2023** – investor zadal vyhotovenie výškopisu a polohopisu dňa **19.09.2023**
19. Investor – žiadam dodávateľa, aby zrealizoval kanalizačnú prípojku na RD, ul. Nádražná 1125 – **informácia**
20. Investor – žiadam dodávateľa, aby zrealizoval kanalizačnú prípojku ku všetkým existujúcim RD, vrátane RD, ktoré sú vo výstavbe, resp. ktoré sú stavebne povolené – **informácia**
21. Investor – žiadam dodávateľa o intenzívnejšiu komunikáciu s investorom – **informácia**
22. Stavebný dozor upozorňuje dodávateľa na nevyhnutnosť dodržiavania zásad BOZP

Kanalizácia Malé Leváre:

1. Dodávateľ – podal informáciu ohľadom stavebných prác
2. Investor – informácia o úsekoch, ktoré sa nebudú robiť, resp., ktoré budú pozmenené:
 1. D1-5 (nebude sa robiť cca 100 kanalizácie a vodovodu)
 2. rad 1-4 (nebude sa robiť voda)
3. Dodávateľ – vysunutie výtlaku do šachty bude cca 10cm, do výšky 1,8m po kynetu – ak bude vyššie, musí byť kyneta vystlaná čadičom, resp. iným vhodným materiálom, ktorý zabráni jej poškodeniu – **12.09.2023 dodávateľ preverí možnosť vyrobiť skruže zo samozhutňovacieho betónu (tak ako je vyrobené dno)** – dňa 26.09.2023 podal dodávateľ informáciu, že je možné vyrobiť tieto skruže, avšak s navýšenou cenou – **splnené**
4. TDI, Investor – žiadame dodávateľa, aby pokračoval v zmysle schváleného harmonogramu prác
5. Investor – žiadam dodávateľa o intenzívnejšiu komunikáciu s investorom – **informácia**
6. Stavebný dozor upozorňuje dodávateľa na nevyhnutnosť dodržiavania zásad BOZP

Zapísal: Ing. Milan Žilavý

Dňa: 26.09.2023