

Stavba : Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

Objednávateľ: SUC PSK

Zhotoviteľ: STAV-Invest s.r.o.Bardejovská 415 / 34 089 01 Svidník

SO 01 Becherov

HARMONOGRAM PRÁC

[illegible]

Poznámka: Dodržanie harmonogramu je podmienené včasným dodaním materiálu a vhodnými poveternostnými podmienkami.

Vo Svidníku dňa : 1.12.2023

Suvák Stanislav konateľ spoločnosti



Stavba : Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

Objednávateľ: SUC PSK

Zhotoviteľ: STAV-Invest s.r.o. Bardejovská 415 / 34 089 01 Svidník

SO 02 Regeťovka

HARMONOGRAM PRÁC

Realizácia prác:

Realizácia prác:	mesiac/rok	5/2024					6/2024				7/2024				8/2024					9/2024				10/2024				11/2024				
	týždeň	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
I-Etapa																																
Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí																																
Osadenie dopravného značenia a presmerovanie dopravy																																
Frezovanie konštrukcie vozovky																																
Búracie práce príslušenstvo																																
Vykopové práce po základovu škaru																																
Vykopové práce po základovu škaru																																
Zhotovenie štrkového vankuša																																
Zhotovenie podkladného betónu																																
Zhotovenie základu																																
Osadenie potrubia																																
Zhotovenie opory na výtok																																
Zhotovenie prechodovej oblasti mosta																																
Zhotovenie rímsy																																
Zhotovenie konštrukcie vozovky																																
Kamenná dlažba na výtok																																
Presmerovanie dopravy na zrekonštruovanú časť mosta																																
II-Etapa																																
Frezovanie konštrukcie vozovky																																
Búracie práce príslušenstvo																																
Vykopové práce po základovu škaru																																
Zhotovenie štrkového vankuša																																
Zhotovenie podkladného betónu																																
Zhotovenie základu																																
Osadenie potrubia																																
Zhotovenie opory na vtoku																																
Osadenie prefabrikátu IZM 150/100																																
Zhotovenie prechodovej oblasti mosta																																
Zhotovenie rímsy																																
Zhotovenie konštrukcie vozovky																																
Kamenná dlažba na výtok																																
Zhotovenie krajníc																																
Osadenie zvodidiel																																
Terenné úpravy																																
Počet dní výstavby		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7													

Dni celkom: 119

Poznámka: Dodržanie harmonogramu je podmienené včasným dodaním materiálu a vhodnými poveternostnými podmienkami.

Vo Svidníku dňa : 1.12.2023

Suvák Stanislav konateľ spoločnosti

