

Harmonogram postupu výstavby

Zvolen - Kruhový objezd na križovatke ul. J. Kollára a cesty 2460

kód		Názov stavby	rok mesiac dni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				345											
Zvolen - Kruhový objazd na križovatke ul. J. Kollára a cesty 2460			365												
			355	1. etapa - 123 dni				2. etapa - 111 dni				3. etapa - 70 dni		4. etapa - 61 dni	
Etapy výstavby															
000-00 Všeobecné položky			365												
prevzatie staveniska, zriadenie zoradenia staveniska			7												
ZS - prevádzka			365												
ZS - odstránenie			7												
ODZ a svetelná signalizácia			365												
DVP a DSRS			60												
01.1 Turbokružná križovatka ZV-Rákoš na ceste II/2460			275												
odstránenie spomínaných plôch, odvoz a dnenie na medziskládke			28												
frézovanie asfaltového krytu s odvozom fréziny na skládku			14												
prípravné práce a odstránenie omnice a mačiny s odvozom			5												
zemné práce - odkopávky a výkopávky s odvozom			21												
zriadenie talvodorov a odvodňovacej drenáže			35												
Konštrukcie z hornín - násypy a prechodové vrstvy so zhutnením			18												
Kanalizácia, vypusty kanalizačné a pripojenie z rúr PVC			29												
Pŕky pre založenie portákov ZDZ, beton železový			14												
Základy, pŕky z betónu železového pre portály			15												
Dodávka a montáž portálov pre ZDZ			7												
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkova			26												
Podkladné a krycie vrstvy, kamenivo spevnené cementom			21												
Dopŕľujúca konštrukcia, obrubníky chodníkov a záhonové			21												
Dopŕľujúca konštrukcia, obrubné žľaby z betónových tvárnic			7												
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy			7												
Podkladné a krycie vrstvy, kamenivo obšované asfaltom			6												
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice			7												
AB - ložná vrstva z asfaltových zmesí			9												
Kryty diaľdené zo zámokovej diaľby betónovej a kamených kociek			35												
dodávka a osadenie ZDZ			15												
AB - krycia vrstva z asfaltových zmesí, rezanie a asfaltová zálievka			14												
nástriek vodorovného DZ			6												
vypratanie zariadenia staveniska, terénne úpravy a dokončovacie práce			7												
01.2 Miestne komunikácie a chodníky pri TOK ZV-Rákoš			149												
odstránenie spomínaných plôch, odvoz a dnenie na medziskládke			7												
frézovanie asfaltového krytu s odvozom fréziny na skládku			2												
prípravné práce a odstránenie omnice a mačiny s odvozom			5												
zemné práce - odkopávky a výkopávky s odvozom			14												
zriadenie talvodorov a odvodňovacej drenáže			7												
Konštrukcie z hornín - násypy a prechodové vrstvy so zhutnením			14												
Kanalizácia, vypusty kanalizačné a pripojenie z rúr PVC			2												
Povrchové úpravy terénu, úprava plôch so zhutnením			7												
Pŕky pre založenie portákov ZDZ, beton železový			7												
Základy, pŕky z betónu železového pre portály			7												
Dodávka a montáž portálov pre ZDZ			7												
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkova			7												
Podkladné a krycie vrstvy, kamenivo spevnené cementom			4												
Dopŕľujúca konštrukcia, obrubníky chodníkov, záhonové a palisády			26												
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy			2												
Podkladné a krycie vrstvy, kamenivo obšované asfaltom			2												
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice			7												
AB - ložná vrstva z asfaltových zmesí			3												
Kryty diaľdené zo zámokovej diaľby betónovej a kamených kociek			28												
dodávka a osadenie ZDZ			7												
AB - krycia vrstva z asfaltových zmesí, rezanie a asfaltová zálievka			7												
nástriek vodorovného DZ			5												
vypratanie zariadenia staveniska, terénne úpravy a dokončovacie práce			7												
01.3 Ochrana vodovodu oceľ DN 700			45												
zemné práce, výkopávky s odvozom			7												
Paženie rŕy príložen - zriadenie a odstránenie			14												
Podkladná vrstva pod chráničom zo ŠD			7												
Kompletná dodávka a montáž chráničky dĺžky DN 1200			20												
Asfaltová izolácia povrchu chráničky aj s prepajom			7												
Obrubný chráničový štruktúrov fr. 0/22			7												
Konštrukcie z hornín - násypy a obšopy so zhutnením			7												
01.3 Ochrana vodovodu HDPE DN 160			28												
zemné práce, výkopávky s odvozom			7												
Paženie rŕy príložen - zriadenie a odstránenie			7												
Podkladná vrstva pod chráničom zo ŠD			7												
Kompletná dodávka a montáž chráničky dĺžky DN 300			14												
Obrubný chráničový štruktúrov fr. 0/22			7												
Konštrukcie z hornín - násypy a obšopy so zhutnením			7												
02 Verejné osvetlenie			61												
vybavenie základov, demontáž stĺbov, sŕiediel a elektrovyžroje			7												
preľadenie chráničky HDPE DN 110			7												
zemné práce, výkopávky s odvozom			14												
Konštrukcie z hornín - násypy a obšopy			7												
Kábelovody z HDPE DN 110			26												
betonizácia a osadenie osvetľovacích stĺbov			21												
elektronmontáž, osadenie sŕiediel a signál zariadení			30												
terénne úpravy a dokončovacie práce			7												
03 Elektronické telekomunikačné siete Slovak Telekom			35												
preľadenie chráničky HDPE DN 110			7												
zemné práce, výkopávky s odvozom			7												
Konštrukcie z hornín - násypy a obšopy			7												
Kábelovody z HDPE DN 110			14												
elektronmontáž, uŕadenie káblov do chráničiek, spojovanie a meranie			15												
04 Elektronické telekomunikačné siete MO SR			35												
preľadenie chráničky HDPE DN 110			7												
zemné práce, výkopávky s odvozom			7												
Konštrukcie z hornín - násypy a obšopy			7												
Kábelovody z HDPE DN 110			14												
elektronmontáž, uŕadenie káblov do chráničiek, spojovanie a meranie			15												
05 Dažďová kanalizácia			92												
prípravné práce a odstránenie omnice a mačiny s odvozom			7												
zemné práce - výkopávky šim a rŕy s palisom a odvozom			49												
preľadenie oceťovej chráničky DN 700			7												
osadenie rŕy DN 400 do chráničky, obelňovanie			7												
paženie rŕy pre ORL zo štruktúrov - zriadenie a odstránenie			10												
výkop paženiaj rŕy pre ORL s odvozom výkopku			3												
podkladné vrstvy a osadenie ORL so vstupným komínom			14												
podkladné vrstvy pod rŕy kanalizácie zo ŠD			21												
Kanalizácie, rŕy kanalizačné z rŕy PVC DN 300 a 400			35												
kanalizačné šachty, kompletné dodanie a montáž			20												
skŕšky kanalizačného potrubia DN 200, 300, 400			21												
Konštrukcie z hornín - násypy a obšopy rŕy, šim pre ORL a preľak			20												
zriadenie výstupného objektu, osadenie koncový kábel			14												
stavbné príložen rŕy černej černej, kamená diaľba a zahradka			26												
úpravy a rozprestretie omice s osiatim ŕovom			7												
terénne úpravy a dokončovacie práce			7												
07 Sadové úpravy			21												
povrchové úpravy plôch, odobornenie a hŕdenie			7												
povrchové úpravy plôch, obrobene pŕdy			7												
povrchové úpravy plôch, osiatie, pokŕovanie trávnik			7												

Legenda:

technologická prestávka počas zimnej dŕžby

ETAPY VÝSTAVBY:

1. etapa Kompletná realizácia SO 01.3, 01.4, 03, 04 a 05. Vybudovanie západnej strany križovatky SO 01.1 a 01.2 (časť turbookruhu a ramien B. Bystřica a Centrum na západ od ich osí, ramena Stráža a vjazdu do Areálu)
2. etapa Vybudovanie východnej strany križovatky SO 01.1 a 01.2 (vyšok turbookruhu a ramie B. Bystřica a Centrum na východ od ich osí, rameno Paikovisko a Areál, kryt vozovky a VDZ na 1. a 2. etape)
3. etapa Technologická prestávka počas zimnej dŕžby, primeranom režime.
4. etapa Vybudovanie južnej a severnej strany križovatky SO 02 a SO 07. Na záver odstránenie ZS, dokončovacie práce a odovzanie diela objednávateľovi.

Podpis: Ing. Jozef Panica vedúci útvaru dopravného zvlášť
(osoba oprávnená podpisovať na základe splnomocnenia)