

Tepelná ochrana administratívnej budovy, ulica Hospodárska 447/2, 919 51 Špačince

3.3.2025 – otvorenie stavby v 40 týždni

10 týždeň (3.3.2025 - 8.3.2025) zriadenie staveniska (stavebné kontajnery, prenosné WC)

11 týždeň (10.3.2025 - 15.3.2025) demontáž odkvapového chodníka, montáž lešenia, demontáž blesk. sústavy + montáž novej blesk sústavy, demontáž dažďových zvodov

12 týždeň (17.3.2025 - 22.3.2025) príprava na montáž KZS (demontáž parapiet, pentrácia pred montážou KZS, demontáž rebríku)

13 týždeň (24.3.2025 - 29.3.2025) výmena výplní otvorov, montáž KZS, kotvenie KZS

14 týždeň (31.3.2025 - 5.4.2025) montáž + kotvenie KZS, demontáž odkvapového systému

15 týždeň (7.4.2025 - 12.4.2025) montáž + kotvenie KZS + príslušenstva, demontáž odkvapového systému, klampiarske práce

16 týždeň (14.4.2025 - 19.4.2025) montáž + kotvenie KZS + príslušenstva, klampiarske práce

17 týždeň (21.4.2025 - 26.4.2025) montáž výstužnej vrstvy KZS, klampiarske práce, plynoinštalčné práce

18 týždeň (28.4.2025 - 3.5.2025) montáž povrchovej vrstvy KZS, klampiarske práce, montáž rebríka, interiérové práce

19 týždeň (5.5.2025 - 10.5.2025) demontáž lešenia, výkopové práce

20 týždeň (12.5.2025 - 17.5.2025) izolovanie + montáž odkvapového chodníka

21 týždeň (19.5.2025 - 24.5.2025) dokončovacie práce

POZNÁMKY:

Harmonogram nie je záväzný a slúži ako predbežná informácia ohľadom prác pre objednávateľa.

Harmonogram sa môže meniť (napr. vplyv počasia).