

Príloha 5

**k Zmluve o dielo č. j.: 90/2012/UVLF uzatvorenej medzi
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
a
Siemens s.r.o., Bratislava**

OBDOBIE ZHOTOVOVANIA (Harmonogram prác)

Názov	Zahájenie	Ukončenie
Účinnosť Zmluvy o Dielo	6.7.2012	6.7.2012
Realizácia projektu ÚK	1.6.2012	25.6.2012
Realizácia projektu MaR	14.6.2012	29.6.2012
Prevzatie staveniska	9.7.2012	9.7.2012
Demontáž kotolne ŠD, odvoz sute	9.7.2012	26.7.2012
Realizácia kotolne-ÚK1	17.7.2012	3.9.2012
Realizácia komínových telies	24.8.2012	31.8.2012
Pomocné stavebné práce	1.8.2012	7.9.2012
Termostatizácia	23.7.2012	17.8.2012
Realizácia ÚK2-ekvitermické okruhy	11.7.2012	10.9.2012
Realizácia MaR+PRS kotolne	9.8.2012	14.9.2012
Výroba rozvádzačov pre kotolňu	12.7.2012	8.8.2012
Realizácia MaR+PRS ekvitermické okruhy	6.8.2012	17.9.2012
Výroba/úprava rozvádzačov pre ekviterm.okruhy	20.7.2012	16.8.2012
Oživovanie podcentrály-kotolňa	30.8.2012	20.9.2012
Oživovanie podcentrály-ekvitermické okruhy	23.8.2012	24.9.2012
Oživenie dispečerského pracoviska	17.9.2012	28.9.2012
Odovzdávanie diela	1.10.2012	5.10.2012

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celé dielo zhotoví maximálne do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Ak to nie je možné, zhotoviteľ sa zaväzuje, že prioritne dokončí stavbu Študentských domovov v súlade so Zmluvou o dielo čl. 3, bod 3.4.

Poznámka:

Pri návrhu harmonogramu vychádzame z predpokladu, že zmluva nadobudne účinnosť dňa 6.7. 2012. Ak sa tak stane skôr alebo neskôr, uvedené termíny sa adekvátne posúvajú. Ak by sa z tohto dôvodu posunul záverečný termín za 15.10.2012, bude sa postupovať tak, ako je ujednané v ods. 3.3. a 3. 4. Zmluvy.

Činnosti vykonávané zhotoviteľom pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady a vlastné riziko.