

Harmonogram postupu stavebných prác

Predmet záväzku	Podpis ZoD	Dĺžka trvania v prac. dňoch bez sviatkov				
Rekonštrukcia priecestia Šurany - Veľké Bielice	Od podpisu ZoD	103				
			Inž. siete	URŽD - SP		
- Vypracovanie a dodanie DSPRS	Od podpisu ZoD	15				
- Odsúhlasenie PD - zložky ŽSR (OR TT, GR ŽSR)			15			
- Inžinierska činnosť	Od podpisu ZoD	30		30		
- Realizácia	Od odsúhlasenia PD a vydania stavebného povolenia				43	
Technologický postup pre výlukovú činnosť (zhotoviteľ)	pred plánovanou výlukou na aktiváciu PZS				30	
Rozkaz o výlukách ROV - schválenie (výkonné jednotky objednávateľa)	pred plánovanou výlukou na aktiváciu PZS				10	
Výluka (09/2012)	Uzatvorenie priecestia, cestná obchádzka, aktivácia PZS				3	
- PD skutočného vyhotovenia	Od ukončenia realizácie					14