

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 PROJEKT POPRAD PROJEKT POPRAD		Harmonogram Zateplenie a stavebné úpravy obj. kultúrneho domu a obecného úradu Oreské					
Identifikačný kód	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	máj '25 jún '25 júl '25 aug '25 sep '25 okt '25 nov '25 dec '25 jan '26 feb '26 mar '26 apr		
1	Zateplenie a stavebné úpravy obj. kultúrneho domu a obecného úradu	215 dni	Po 5.5.25	Pi 27.2.26	Zateplenie a stavebné úpravy obj. kultúrneho domu a obecného úradu 215 dni		
2	Zateplenie obvodového plášťa	55 dni	Po 5.5.25	Pi 18.7.25	Zateplenie obvodového plášťa 55 dni		
3	Zateplenie strešného plášťa	55 dni	Po 7.7.25	Pi 19.9.25	Zateplenie strešného plášťa 55 dni		
4	Výmena otvorových konštrukcií	10 dni	Po 19.5.25	Pi 30.5.25	Výmena otvorových konštrukcií 10 dni		
5	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania	25 dni	Po 25.8.25	Pi 26.9.25	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania 25 dni		
6	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody	15 dni	Po 22.9.25	Pi 10.10.25	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody 15 dni		
7	Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	15 dni	Po 9.2.26	Pi 27.2.26	Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia 15 dni		
8	Inštalácia systémov merania a riadenia	15 dni	Po 19.1.26	Pi 6.2.26	Inštalácia systémov merania a riadenia 15 dni		
9	Opatrenia na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okoli	25 dni	Po 21.7.25	Pi 22.8.25	Opatrenia na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okoli 25 dni		
10	Zelené opatrenia - zelené strechy	20 dni	Po 29.9.25	Pi 24.10.25	Zelené opatrenia - zelené strechy 20 dni		
11	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	130 dni	Po 21.7.25	Pi 16.1.26	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia 130 dni		
12	Realizácia debarierizačných opatrení	65 dni	Po 15.9.25	Pi 12.12.25	Realizácia debarierizačných opatrení 65 dni		
Projekt: Harmonogram Dátum: Pi 21.3.25		Úloha	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Iba začiatok	Termín	
		Rozdeliť	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Priebeh	
		Medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Externé úlohy	Manuálny priebeh	
		Súhrn	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	Externý medzník		
Tel.: 00421 / 52 / 431 80 00, 431 81 01, fax: 00421 / 52 / 431 84 44, e-mail: arprog@arprog.sk www.arprog.sk, IČO: 36168335, DIČ: 2020016889, IČ DPH: SK2020016889 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Poprad, číslo účtu: 2625380145/1100, IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145		Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Dátum vyhotovenia: 3/2025			