

ĽUBOTICE – REKONŠTRUKCIA ULICE DOMAŠSKÁ

GART SK s.r.o

Bardejovská 1D, 080 06 Prešov

Zahájenie projektu date: 17.6.2025

Rolovací krok	1
---------------	---

Popis prác	Katégoria	M.J	Množstvo2	Progress	Zahájenie	Počet dní
101-00 Úprava cesty III/3136						
Prípravné práce - ZS Zhotoviteľa, Dočasné DZ, vytýčenie stavby	On Track	Kpl.	1,00	0%	23.6.2025	5
Zemné práce	On Track			0%		
Odstránenie drevín výšky do 1 m s pňom v rovine	On Track	m2	15,00	0%	28.6.2025	1
Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer 0,2-0,3 m	On Track	ks	22,00	0%	29.6.2025	1
Rozobratie dlažby pre chodcov	On Track	m2	35,00	0%	30.6.2025	1
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m2-cesta	On Track	m2	861,60	0%	10.7.2025	3
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2-chodník	On Track	m2	444,50	0%	6.7.2025	4
Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, nad 200 m2-cesta (frézovanie)	On Track	m2	861,60	0%	1.7.2025	1
Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	On Track	m	216,00	0%	2.7.2025	2
Vytrhanie obrubníkov záhonových	On Track	m	221,50	0%	4.7.2025	2
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	On Track	m3	478,69	0%	13.7.2025	3
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	On Track	m3	40,72	0%	16.7.2025	1
Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	On Track	m	205,60	0%	17.7.2025	2
Komunikácie	On Track	m		0%		
Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm hr. 150 mm-chodník	On Track	m2	446,10	0%	20.8.2025	3
Podklad zo štrkodrtie fr. 0-32 mm hr. 200 mm-cesta	On Track	m2	1 628,60	0%	25.7.2025	4
Podklad zo štrkodrtie fr. 0-63 mm hr. 210 mm-cesta	On Track	m2	1 628,60	0%	21.7.2025	4
Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva ložná hr. 70 mm, š. nad 3 m	On Track	m2	1 628,60	0%	23.8.2025	2
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. nad 3 m	On Track	m2	1 628,60	0%	25.8.2025	2
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2	On Track	m2	325,60	0%	27.8.2025	20
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C 100-300 m2	On Track	m2	120,50	0%	27.8.2025	10
	On Track	m5				
Výšková úprava poklopov šacht, mreží vpustí, šupatiek, ...	On Track	ks	14,00		18.8.2025	1
Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	On Track	m	282,25	0%		1
Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	On Track	m	385,00	0%	29.7.2025	20
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	On Track	m	219,00	0%	29.7.2025	20
	On Track			0%		
Dokončovacie práce	On Track	kpl.	1,00	0%	16.9.2025	5
Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	On Track	kpl.	1,00	0%	16.9.2025	7

