



Identifik	Režir úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	jún	Štvrť. 3, 2025 júl	aug	sep	Štvrť. 4, 2025 okt	nov	dec	Štvrť. 1, 2026 jan	feb
1		Rekonštrukcia mosta č.M4351(III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj	150 dni	Po 07.07.25	So 31.01.26									
2		Prevzatie staveniska	1 deň	Po 07.07.25	Po 07.07.25									
3		Prípravne práce	5 dni	Ut 08.07.25	Po 14.07.25									
4		Vytýčenie podzemných sietí	2 dni	Ut 15.07.25	Str 16.07.25									
5		Osadenie DDZ	1 deň	Št 17.07.25	Št 17.07.25									
6		SO 100-00 Rekonštrukcia ciest III/3886	111 dni	Pi 18.07.25	Pi 19.12.25									
7		SO 100-00 Rekonštrukcia ciest III/3886 v obci Zpoj PS	60 dni	Pi 18.07.25	Št 09.10.25									
8		SO 100-00 Rekonštrukcia ciest III/3886 v obci Zpoj LS	50 dni	Po 13.10.25	Pi 19.12.25									
9		Presmerovanie dopravy	1 deň	Pi 10.10.25	Pi 10.10.25									
10		SO 200-00 Rekonštrukcia mosta III/3886-008	111 dni	Pi 18.07.25	Pi 19.12.25									
11		SO 200-00Rekonštrukcia mosta PS	60 dni	Pi 18.07.25	Št 09.10.25									
12		SO 200-00Rekonštrukcia mosta LS	50 dni	Po 13.10.25	Pi 19.12.25									
13		Dokončovacie práce	25 dni	Po 22.12.25	Pi 23.01.26									
14		Odobzanie stavby	7 dni	Št 22.01.26	So 31.01.26									

Projekt: Rekonštrukcia mosta M4351 (III/3886-008)	Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
	Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
	Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
	Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			