

Harmonogram stavebných prác

Objednávateľ: Obec Skároš

Zhotoviteľ: EXA s.r.o.

Stavba: Podpora komunitného života v obci Skároš prostredníctvom rekonštrukcie kultúrneho domu

	Začiatok	Koniec	Trvanie
Búracie práce	30.6.2025	13.7.2025	13
Úpravy povrchov (nivelizácia podlahy)	14.7.2025	27.7.2025	13
Podlahy (vlysové a parketové, dlažby a obklady)	28.7.2025	14.9.2025	48
Konštrukcie tesárske (akustické panely a drevené obklady)	15.9.2025	5.10.2025	20
Konštrukcie stolárske (montáž zárubní, dverí, sadrokartónu)	6.10.2025	12.10.2025	6
Maľby a nátery	13.10.2025	19.10.2025	6
Dokončievacie a montážne práce (rampa pre imobilných a nerezového zábradlia)	20.10.2025	3.11.2025	14

