

| Activity ID | Activity Name | Remaining Duration | Activity % Complete | Start | Finish | Timeline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | October 2023 | November 2023 | December 2023 | January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rekonštrukcia skládky Žadovica I. etapa | 229 | | 16-Oct-23 | 31-May-24 | Rekonštrukcia skládky Žadovica I. etapa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SO 18.1 - Uzavretie a rekultivácia I. etapa PF2-PF5 | 229 | | 16-Oct-23 | 31-May-24 | SO 18.1 - Uzavretie a rekultivácia I. etapa PF2-PF5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1000 | Úprava tvaru telesa skládky | 70 | 0% | 16-Oct-23 | 24-Dec-23 | Úprava tvaru telesa skládky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1020 | Vytvorenie tesniacich bariér a drenážnych vrstiev | 55 | 0% | 20-Nov-23 | 13-Jan-24 | Vytvorenie tesniacich bariér a drenážnych vrstiev | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1030 | Pokládka rekultivačnej vrstvy zeminy | 57 | 0% | 05-Dec-23 | 30-Jan-24 | Pokládka rekultivačnej vrstvy zeminy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1040 | Zatrávnenie | 62 | 0% | 31-Mar-24 | 31-May-24 | Zatrávnenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SO 15 - Odplyňovací systém | 30 | | 12-Dec-23 | 10-Jan-24 | SO 15 - Odplyňovací systém | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1010 | Zhotovenie odplyňovacieho systému | 30 | 0% | 12-Dec-23 | 10-Jan-24 | Zhotovenie odplyňovacieho systému | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

█ Actual Level of Effort
█ Remaining Work
█ Critical Remaining Work
█ Actual Work
█ Critical Remaining Work
◆ Milestone
◆ Milestone
▬ summary