

Dielo: “Revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája v meste Rajec.”

Na základe dnešného stretnutia na mieste realizácie diela konštatujeme, že z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nie je možné pokračovať v stavebných prácach na diele, nakoľko by tým neboli dodržané kvalitatívne parametre, technologické postupy a normy STN pre predmetné práce.


Dňa: 21.11.2022

Svojím podpisom vyslovujeme súhlas s prerušením prác na diele:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:



ERPOS ...VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!

www.erpos.sk

POZEMNÉ, INŽINIERSKE A DOPRAVNÉ STAVBY
VELKOOBCHOD SO STAVEBNÝM MATERIÁLOM
TRANSPORTBETON
SKLÁDKA A RECYKLÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
STAVEBNÁ DOPRAVA A MECHANIZÁCIA

Mestský úrad Rajec	
Došlo dňa: 22-11-2022	
č. záznamu: 5892/2022	č. spisu:
Prílohy/čísly:	Vybavuje:

Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
39/JP/22

Vybavuje / 
Pistovčák 0911 627 217

Žilina
21.11.2022

VEC: PRERUŠENIE PRÁC NA DIELE


Vážený obchodný partner,

V zmysle článku II. bodu 4.1 zmluvy o dielo Vám oznamujeme, že sme nútení prerušiť práce na diele "**Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1 mája**" ku dňu **21.11.2022** z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok na vykonanie diela a predlžovaniu dodacích lehôt výrobcov materiálov z dôvodu momentálnej situácie na trhu.

Práce na diele budú pokračovať v prípade priaznivých podmienok na vykonanie prác a po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami.

Ďakujeme Vám za pochopenie

S pozdravom



Ing. Ľubomír Gašperek
konateľ spoločnosti



Mestský úrad Rajec	
Došlo dňa:	- 2 - 02 - 2023
Č. záznamu:	902/2023
Č. spisu:	
Prílohy/ústy:	4
Výbavuje:	

Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
07/JP/23Vybavuje / ☎
Pistovčák 0911 627 217Žilina
1.2.2023**VEC: PRERUŠENIE PRÁČ NA DIELE**

Vážený obchodný partner,

Zasielame Vám požadované odôvodnenie pozastavenia prác na diele:

1, Revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever v meste Rajec.

2, Revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1 mája v meste Rajec.

Odovzdania a prevzatie staveniska medzi zmluvnými stranami prebehlo na sídlisku Sever dňa **21.10.2022** a vnútrobloku na ul. 1.Mája dňa **10.11.2022**. Bezodkladne boli z našej strany oslovení jednotliví správcovia inžinierskych sietí so žiadosťou o vytýčenie podzemných vedení. V časovom harmonograme prác sme na tento úkon uvažovali 30 dní v zmysle ich stanovených lehôt na dané úkony. Počas tohto obdobia nebolo možné zahájiť na diele výkopové práce. Vzhľadom na to, že sa realizácia diela týmto posunula do zimného obdobia nebolo možné pre nestálosť počasia garantovať plynulé vykonanie prvotných prác ako sú výkopy, betonáž základov, podkladné vrstvy, osadenie obrubníkov a pokračovať tak v nadväzujúcich prácach ako sú osadzovanie prvkov mobiliáru, podkládka dlažieb, výsadba rastlín, pokládka dopadových plôch z liatej gummy, realizovanie mlatového chodníka. Dôležitým aspektom pozastavenia termínu na diele ešte pred zahájením výkopových prác a záberom dotknutých pozemkov je aj snaha nás ako realizátora a aj vedenia mesta o čo

najkratšie obmedzenia pre obyvateľov priľahlej zástavby, nakoľko výstavbou dôjde k obmedzeniu prístupu obyvateľov na stavenisko a zamedzeniu parkovania motorových vozidiel. Predmetom diela sú práce, ktoré v zmysle technologických postupov a noriem nie je možné alebo vhodné vykonávať v zimnom období:


Konkrétne sa jedná o nasledovné práce:

- Betonáže – odporúčaná teplota min. + 5 °C.
- Sadové úpravy – výsadbu je možné zahájiť až v jarných mesiacoch (apríl – máj)
- Dopadové plochy z liateho gumového povrchu EPDM pre detské prvky - Pre pokládku EPDM povrchu v zmysle technologického postupu platí, že práce nie je možné vykonať v zimnom období a môžu sa zhotoviť len za podmienok, že počas aplikácie a tvrdnutia povrchu (zhruba 8 dní) neklesne teplota vzduchu ani podložia pod hranicu 7°C Celzia a to bez zrážok. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 60%. (odporúčané obdobie máj – august)
- Realizácia mlatových chodníkov so stabilizérom – na realizáciu sú vyžadované konštantné teploty minimálne 10°C bez zrážok (odporúčané obdobie marec – september)

Zimné obdobie z materiálového hľadiska (prerušenie výroby vo výrobných podnikoch počas vianočných sviatkov na 1 mesiac) a nestabilná situácia s dodávkami materiálov ako sú napr. drevo, guma, plasty používaných na výrobu jednotlivých prvkov mobiliáru a prvkov detských ihrísk má za následok podstatné predĺženie ich plánovaného dodania.

Ďakujeme Vám za pochopenie

S pozdravom



Ing. Ľubomír Gašperek
konateľ spoločnosti

ERPOS ...VÁŠ STAVEBNÝ PARTNER!
www.erpos.sk
POZEMNÉ, INŽINERSKE A DOPRAVNÉ STAVBY
VELKOOBCHOD SO STAVEBNÝM MATERIÁLOM
TRANSPORTBETÓN
SKLÁDKA A RECYKLÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
STAVEBNÁ DOPRAVA A MECHANIZÁCIA

Mestský úrad Rajec	
Došlo dňa:	- 5 -04- 2023
č. záznamu:	2652/2023
č. spisu:	
Prílohy/listy:	3
Vyhovuje:	IVa. ZP

Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec

Váš list číslo/zo dňa
4.4.2023

Naše číslo
24/JP/23

Vybavuje / ☎
Pistovčák 0911 627 217

Žilina
5.4.2023

VEC: Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia diela

Dielo: "Revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája v meste Rajec."

V zmysle zmluvy o dielo č.2022/251 zo dňa 20.9.2022 článku II. bodu 4 a obnoveniu prác na diele dňa 3.4.2023 Vás žiadame o zmluvné predĺženie termínu dokončenia diela podľa aktualizovaného harmonogramu prác a to do **20.7.2023**.

S pozdravom

Ing. Ľubomír Gašperec
konateľ spoločnosti

