


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
	1.	Prevzatie staveniska, zameriavacie body	S	A, B	Zápis o prevzatí	VP ZoD	
		SO 01 BLOK A					
Zemné práce – odstránenie krytu z bet.prosteho Zakladanie	2.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Zvislé konštrukcie	3.	konštrukcie do úrovne zákl.škáry	S, TDI	A, B	O, V, B	VP, 731002	
	4.	Murivo z tehál - kontrola kvality stavebných materiálov certifikát	S	Vstup.kont	O, V	VP 722600	
	5.	Kontrola výškového modulu a roviny murovaných konštrukcií	S	A, B	V	VP	
Vodorovné konštrukcie	6.	Vstupná kontrola dodávky čerstvého bet.	S	A, S	V	EN 206-1	
	7.	Kontrola tvaru betónových konštrukcií	S, SDI	A, B	Z, V	732400	
Úpravy povrchov	8.	betónová podlaha – odborné posúdenie	majster pub			732400	
			S	A, B, C	O, V	732480	
	9.	kontrola vyhotovených omietok vnútorné	S	A, B	V	732310	
	10.	kontrola vyhotovených omietok vonkajšie	S	A, B	V	732310	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
Ostatné konštrukcie a práce - búracie	11.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Izolácia proti vode	12.	kontrola zhotovenia pevnosti a rovnosti podkladu pod izoláciu	S, TDI	A	V, B	VP	
	13.	kontrola každej jednotlivéj vrstvy	S, TDI	A	V, B	VP	
Izolácie tepelné	14.	Vyhotovenie tepelnoizol. vrstvy	S, TDI	A	V, B	VP 730544	
Konštrukcie tesárske	15.	Odborné posúdenie	S	A	V	VP, 733610	
Konštrukcie drevostavby	16.	sadrokartónové podhlady					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
	17.	Sadrokartónové priečky					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Klmpiarske práce	18.	Odborné posúdenie, kontrola spojov, tesnenie	S	A	V	VP, 733610	
Konštrukcie stolárske	19.	Montáž drevených dverí	S	A	V, O	733130	
Konštrukcie plastové	20.	Montáž plastových dverí, okien a stien	S	A	V, O	746550	
	21.	Montáž hliníkových stien	S	A	V, O	746550	
	22.	Montáž zámočnických výrobkov	Majster PSV				

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
		vrátane vstupnej kontroly výrobkov	S	A	O, V	VP 733630	
Krytiny	23.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola				VP 733610	
Podlahy z dlaždíc	24.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O	VP,733450-2	
Podlahy z liateho teraca	25.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O		
Podlahy povlakové	26.	realizácia podláh, odborné posúdenie	majster PSV,S	A	V, O	VP, 733451	
Obklady	27.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O	VP,733450-2	
Nátery	28.	Natieračské práce – vizuálna kontrola	Majster PSV				
		kontrola vzhľadu povlaku	S	A	V	VP	
Malby vnútorné	29.	Realizácia malieb -	Majster PSV				
		odborné posúdenie	S	A	V	VP	
Výt'ah	30.	odborné posúdenie	S	A	V	VP	
Elektroinstalacie, bleskozvod	31.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
		rozdávače	Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
ÚK	32.	Ústredné kúrenie	Majster PSV	A, C	O, V, B, P	VP 060310	
			Stavbyved.			160320	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt
 Formulár č.FO 05-01/02


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
ZTI	33.	Vnútoraná kanalizácia vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736760	
		na stoku	Stavbyved.			736701	
	34.	Vnútoraný rozvod vody vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736660	
		na vodovodnú prípojku	Stavbyved.			736611	
						736620	
VZT	35.	Vstupná kontrola zariadení a dodávok	Majster sub				
			Rev. technik				
Slaboprúd	36.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
EPS	37.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
		SO 02 BLOK B					
Zemné práce – odstránenie krytu	38.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Zakladanie	39.	konštrukcie do úrovne zákl.škáry	S, TDI	A, B	O, V, B	VP, 731002	
Zvislé konštrukcie	40.	Murivo z tehál					
		- kontrola kvality stavebných materiálov					
		certifikát	S	Vstup.kont r.	O, V	VP 722600	
	41.	Kontrola výškového modulu a roviny					
		murovaných konštrukcií	S	A, B	V	VP	
Vodorovné konštrukcie	42.	Vstupná kontrola dodávky čerstvého bet.	S	A, S	V	EN 206-1	
	43.	Kontrola tvaru betónových konštrukcií	S, SDI	A, B	Z, V	732400	
Úpravy povrchov	44.	betónová podlaha – odborné posúdenie	majster			732400	
			S	A, B, C	O, V	732480	
	45.	kontrola vyhotovených omietok vnútorné	S	A, B	V	732310	
	46.	kontrola vyhotovených omietok vonkajšie	S	A, B	V	732310	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízná správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
Ostatné konštrukcie a práce - búracie	47.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Izolácia proti vode	48.	kontrola zhotovenia pevnosti a rovnosti podkladu pod izoláciu	S, TDI	A	V, B	VP	
	49.	kontrola každej jednotlivéj vrstvy	S, TDI	A	V, B	VP	
Izolácie tepelné	50.	Vyhotovenie tepelnoizol. vrstvy	S, TDI	A	V, B	VP 730544	
Konštrukcie tesárske	51.	Odborné posúdenie	S	A	V	VP, 733610	
Konštrukcie drevostavby	52.	sadrokartónové podhlady					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
	53.	Sadrokartónové priečky					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Klmpiarske práce	54.	Odborné posúdenie, kontrola spojov, tesnenie	S	A	V	VP, 733610	
Konštrukcie stolárske	55.	Montáž drevených dverí	S	A	V, O	733130	
Konštrukcie plastové	56.	Montáž plastových dverí, okien a stien	S	A	V, O	746550	
	57.	Montáž hliníkových stien	S	A	V, O	746550	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízná správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
	58.	Montáž zámočnických výrobkov	Majster PSV				
		vrátane vstupnej kontroly výrobkov	S	A	O, V	VP 733630	
Krytiny	59.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola				VP 733610	
Podlahy z dlaždíc	60.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O	VP,733450-2	
Podlahy z liateho teraca	61.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O		
Podlahy povlakové	62.	realizácia podláh, odborné posúdenie	majster PSV,S	A	V, O	VP, 733451	
Obklady	63.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O	VP,733450-2	
Nátery	64.	Natieračské práce – vizuálna kontrola	Majster PSV				
		kontrola vzhľadu povlaku	S	A	V	VP	
Malby vnútorné	65.	Realizácia malieb -	Majster PSV				
		odborné posúdenie	S	A	V	VP	
Výťah	66.	odborné posúdenie	S	A	V	VP	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
Elektroinstalácie,bleskozvod	67.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
		rozdávzače	Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
ÚK	68.	Ústredné kúrenie	Majster PSV	A, C	O, V, B, P	VP 060310	
		Stavbyved.			160320		
ZTI	69.	Vnútoraná kanalizácia vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736760	
		na stoku	Stavbyved.			736701	
	70.	Vnútorný rozvod vody vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736660	
		na vodovodnú prípojku	Stavbyved.			736611	
						736620	
VZT	71.	Vstupná kontrola zariadení a dodávok	Majster sub				
			Rev. technik				
Slaboprúd	72.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
EPS	73.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
		SO 03 BLOK C					
Zemné práce – odstránenie krytu	74.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Zakladanie	75.	konštrukcie do úrovne zákl.škáry	S, TDI	A, B	O, V, B	VP, 731002	
Zvislé konštrukcie	76.	Murivo z tehál					
		- kontrola kvality stavebných materiálov					
		certifikát	S	Vstup.kont r.	O, V	VP 722600	
	77.	Kontrola výškového modulu a roviny					
		murovaných konštrukcií	S	A, B	V	VP	
Vodorovné konštrukcie	78.	Vstupná kontrola dodávky čerstvého bet.	S	A, S	V	EN 206-1	
	79.	Kontrola tvaru betónových konštrukcií	S, SDI	A, B	Z, V	732400	
Úpravy povrchov	80.	betónová podlaha – odborné posúdenie	majster sub.			732400	
			S	A, B, C	O, V	732480	
	81.	kontrola vyhotovených omietok vnútorné	S	A, B	V	732310	
	82.	kontrola vyhotovených omietok vonkajšie	S	A, B	V	732310	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
Ostatné konštrukcie a práce - búracie	83.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Izolácia proti vode	84.	kontrola zhotovenia pevnosti a rovnosti podkladu pod izoláciu	S, TDI	A	V, B	VP	
	85.	kontrola každej jednotlivéj vrstvy	S, TDI	A	V, B	VP	
Izolácie tepelné	86.	Vyhotovenie tepelnoizol. vrstvy	S, TDI	A	V, B	VP 730544	
Konštrukcie tesárske	87.	Odborné posúdenie	S	A	V	VP, 733610	
Konštrukcie drevostavby	88.	sadrokartónové podhlady					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
	89.	Sadrokartónové priečky					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Klmpiarske práce	90.	Odborné posúdenie, kontrola spojov, tesnenie	S	A	V	VP, 733610	
Konštrukcie stolárske	91.	Montáž drevených dverí	S	A	V, O	733130	
Konštrukcie plastové	92.	Montáž plastových dverí, okien a stien	S	A	V, O	746550	
	93.	Montáž hliníkových stien	S	A	V, O	746550	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízná správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
	94.	Montáž zámočnických výrobkov	Majster PSV				
		vrátane vstupnej kontroly výrobkov	S	A	O, V	VP 733630	
Krytiny	95.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola				VP 733610	
Podlahy z dlaždíc	96.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O	VP,733450-2	
Podlahy z liateho teraca	97.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O		
Podlahy povlakové	98.	realizácia podláh, odborné posúdenie	majster PSV,S	A	V, O	VP, 733451	
Obklady	99.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O	VP,733450-2	
Nátery	100.	Natieračské práce – vizuálna kontrola	Majster PSV				
		kontrola vzhľadu povlaku	S	A	V	VP	
Maľby vnútorné	101.	Realizácia malieb -	Majster PSV				
		odborné posúdenie	S	A	V	VP	
Výťah	102.	odborné posúdenie	S	A	V	VP	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt



Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
Elektroinstalácie, bleskozvod	103.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
		rozdávače	Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
ÚK	104.	Ústredné kúrenie	Majster PSV	A, C	O, V, B, P	VP 060310	
		Stavbyved.			160320		
ZTI	105.	Vnútorňá kanalizácia vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736760	
		na stoku	Stavbyved.			736701	
	106.	Vnútorňý rozvod vody vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736660	
		na vodovodnú prípojku	Stavbyved.			736611	
						736620	
VZT	107.	Vstupná kontrola zariadení a dodávok	Majster sub				
			Rev. technik				
Slaboprúd	108.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
EPS	109.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
		SO 04 BLOK D					
Zemné práce – odstránenie krytu	110.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Zakladanie	111.	konštrukcie do úrovne zákl.škáry	S, TDI	A, B	O, V, B	VP, 731002	
Zvislé konštrukcie	112.	Murivo z tehál					
		- kontrola kvality stavebných materiálov					
		certifikát	S	Vstup.kont r.	O, V	VP 722600	
	113.	Kontrola výškového modulu a roviny					
		murovaných konštrukcií	S	A, B	V	VP	
Vodorovné konštrukcie	114.	Vstupná kontrola dodávky čerstvého bet.	S	A, S	V	EN 206-1	
	115.	Kontrola tvaru betónových konštrukcií	S, SDI	A, B	Z, V	732400	
Úpravy povrchov	116.	betónová podlaha – odborné posúdenie	majster sub			732400	
			S	A, B, C	O, V	732480	
	117.	kontrola vyhotovených omietok vnútorné	S	A, B	V	732310	
	118.	kontrola vyhotovených omietok vonkajšie	S	A, B	V	732310	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt



Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
Ostatné konštrukcie a práce - búracie	119.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Izolácia proti vode	120.	kontrola zhotovenia pevnosti a rovnosti podkladu pod izoláciu	S, TDI	A	V, B	VP	
	121.	kontrola každej jednotlivkej vrstvy	S, TDI	A	V, B	VP	
Izolácie tepelné	122.	Vyhotovenie tepelnoizol. vrstvy	S, TDI	A	V, B	VP 730544	
Konštrukcie tesárske	123.	Odborné posúdenie	S	A	V	VP, 733610	
Konštrukcie drevostavby	124.	sadrokartónové podhlady					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
	125.	Sadrokartónové priečky					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Klmpiarske práce	126.	Odborné posúdenie, kontrola spojov, tesnenie	S	A	V	VP, 733610	
Konštrukcie stolárske	127.	Montáž drevených dverí	S	A	V, O	733130	
Konštrukcie plastové	128.	Montáž plastových dverí, okien a stien	S	A	V, O	746550	
	129.	Montáž hliníkových stien	S	A	V, O	746550	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt

Formulár č.FO 05-01/02



Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
	130.	Montáž zámočnických výrobkov	Majster PSV				
		vrátane vstupnej kontroly výrobkov	S	A	O, V	VP 733630	
Krytiny	131.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola				VP 733610	
Podlahy z dlaždíc	132.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O	VP,733450-2	
Podlahy z liateho teraca	133.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O		
Podlahy povlakové	134.	realizácia podláh, odborné posúdenie	majster PSV,S	A	V, O	VP, 733451	
Obklady	135.	odborné posúdenie realizácie	Majster PSV	A, M	V, O	VP,733450-2	
Nátery	136.	Natieračské práce – vizuálna kontrola	Majster PSV				
		kontrola vzhľadu povlaku	S	A	V	VP	
Malby vnútorné	137.	Realizácia malieb -	Majster PSV				
		odborné posúdenie	S	A	V	VP	
Výťah	138.	odborné posúdenie	S	A	V	VP	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt



Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
Elektroinstalácie, bleskozvod	139.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
		rozdávače	Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
ÚK	140.	Ústredné kúrenie	Majster PSV	A, C	O, V, B, P	VP 060310	
		Stavbyved.			160320		
ZTI	141.	Vnútoraná kanalizácia vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736760	
		na stoku	Stavbyved.			736701	
	142.	Vnútoraný rozvod vody vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736660	
		na vodovodnú prípojku	Stavbyved.			736611	
						736620	
VZT	143.	Vstupná kontrola zariadení a dodávok	Majster sub				
			Rev. technik				
Slaboprúd	144	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
EPS	145.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
		SO 05 Spojovacia chodba					
Úpravy povrchov	146.	kontrola vyhotovených omietok vnútorné	S	A, B	V	732310	
Ostatné konštrukcie a práce - búracie	147.	Odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Konštrukcie drevostavby	148.	sadrokartónové podhlady					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
	149.	Sadrokartónové priečky					
		odborné posúdenie, vizuálna kontrola	S	A, B	V	VP	
Nátery	150.	Natieračské práce – vizuálna kontrola	Majster PSV				
		kontrola vzhľadu povlaku	S	A	V	VP	
Malby vnútorné	151.	Realizácia malieb -	Majster PSV				
		odborné posúdenie	S	A	V	VP	
Elektroinstalácie,	152.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
		rozdávače	Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
ÚK	153.	Ústredné kúrenie	Majster PSV	A, C	O, V, B, P	VP 060310	
		Stavbyved.			160320		

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
ZTI	154.	Vnútoraná kanalizácia vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736760	
		na stoku	Stavbyved.			736701	
	155.	Vnútoraný rozvod vody vrátane napojenia	Majster PSV	A, B, C	O, V, B, P	VP 736660	
		na vodovodnú prípojku	Stavbyved.			736611	
						736620	
Slaboprúd	156	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
EPS	157.	Rozvody káblov, vodičov, kompletáž,	PSV			VP,331500	
			Rev techn.	Revízna	V, R	VP,730580	
		E 06.01 Sadové úpravy					
Zemné práce	158.	Prevzatie staveniska,zameriavacie body	S	A,B	Zápis o prev	VP,ZoD	
	159.	Výkopové práce-dodržanie kót a tvaru	S, TDI	A,B	V,Z	VP	
	160.	Výsev trávnik	S	A	Z	VP	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt


Stavba: Oprava a modernizácia Manželských internátov bloky A, B, C, D – Mlyny UK

Spracoval: Ing. Jana Kolesárová

Proces	P.č.	Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly (A, B, C)	Doklad o kontrole (O, P, R, V, Z)	Predpis STN	Dátum a podpis o vykonanej kontrole
		E 06.02 Zdravotechnika a odvodnenie					
	161.	vstupná kontrola potrubia a armatúr	majster	A	O	VP,130106	
						131020-22	
	162.	zhotovenie lôžka pre potrubie	stavbyved.			733050	
			TDI	A	V, B	VP,736609	
	163.	kontrola a tlakové skúšky vodovod.potrubia	stavbyved.				
			TDI	A, C	V, B, P	VP,736611	
	164.	zhotovenie obsypu potrubia	stavbyved.	A	V, B	VP,733050	
		E 06.03 Silnoprúdové rozvody					
	165.	Vstupná kontrola materiálov a dodávok	PSV technik	vstupná	O,V	certifikát	
	166.	Celková revízna kontrola rozvodov a zariadenia	Revízny tech	A,B,	R	33 1500	

Vysvetlivky: A – prehliadka podľa VP, STN, B – meranie, C – skúška, O – osvedčenie o akosti, P – protokol o skúške, R – revízna správa, Z – zápis v SD, V- podpis v KaSP, S – stavbyvedúci, G – geodet, TDI – technický dozor investora, VP – vykonávací projekt