

Harmonogram stavby "Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE"

Kód položky	Rok								
	Mesiac								
	Týždeň								
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh	Celk. cena [SKK]
0951suta	Varadka - BYTOVÉ DOMY - PRESTUPNÉ BÝVANIE		01. 12. 2022	30. 11. 2023	261.00	1,218,980.38	0.000	26,154.032	36,723,002.93
SO 01	BYTOVÝ DOM 1		01. 12. 2022	17. 05. 2023	119.45	557,871.71	0.000	11,719.097	16,806,443.14
1.1	ASR		01. 12. 2022	13. 04. 2023	95.22	444,727.26	0.000	9,405.492	13,397,853.43
HSV	Práce a dodávky HSV		01. 12. 2022	24. 02. 2023	61.81	288,698.05	0.000	7,093.388	8,697,317.45
1	Zemné práce		01. 12. 2022	05. 12. 2022	2.30	10,735.93	0.000	432.738	323,430.63
121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	01. 12. 2022	01. 12. 2022	0.01	47.83	54.975	0.715	1,440.93
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	01. 12. 2022	01. 12. 2022	0.16	746.85	28.626	71.966	22,499.60
132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	01. 12. 2022	01. 12. 2022	0.02	70.42	9.542	5.849	2,121.47
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	01. 12. 2022	01. 12. 2022	0.48	2,233.96	140.060	211.351	67,300.28
132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	01. 12. 2022	01. 12. 2022	0.01	41.08	46.687	3.735	1,237.58
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	01. 12. 2022	01. 12. 2022	0.05	226.04	168.686	11.639	6,809.68
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	01. 12. 2022	01. 12. 2022	0.10	450.39	168.686	9.177	13,568.45
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	01. 12. 2022	01. 12. 2022	0.18	843.43	3,373.720	18.184	25,409.17
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	01. 12. 2022	02. 12. 2022	0.02	92.78	168.686	1.349	2,795.09
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	02. 12. 2022	02. 12. 2022	0.86	4,033.28	253.029	0.000	121,506.59
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	02. 12. 2022	05. 12. 2022	0.24	1,136.24	41.276	9.989	34,230.37
181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	05. 12. 2022	05. 12. 2022	0.17	813.63	274.875	88.785	24,511.42
2	Zakladanie		05. 12. 2022	09. 12. 2022	4.18	19,529.02	0.000	310.084	588,331.26
211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	05. 12. 2022	05. 12. 2022	0.02	102.77	58.965	4.187	3,096.05
212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	05. 12. 2022	05. 12. 2022	0.12	546.41	78.620	17.237	16,461.15
271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	05. 12. 2022	05. 12. 2022	0.38	1,761.08	44.082	48.349	53,054.30
273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	05. 12. 2022	06. 12. 2022	0.83	3,874.81	44.082	27.283	116,732.53
273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	06. 12. 2022	06. 12. 2022	0.07	329.75	24.017	18.925	9,934.05
273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	06. 12. 2022	06. 12. 2022	0.02	97.75	24.017	7.733	2,944.82

273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	06. 12. 2022	07. 12. 2022	0.32	1,507.59	293.878	12.025	45,417.66
274271011.S	Atikové murivo (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	07. 12. 2022	07. 12. 2022	0.37	1,708.88	10.161	33.154	51,481.72
274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	07. 12. 2022	07. 12. 2022	0.03	145.05	0.957	3.221	4,369.78
274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	07. 12. 2022	07. 12. 2022	0.23	1,089.75	7.251	22.236	32,829.81
274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	07. 12. 2022	08. 12. 2022	1.03	4,799.03	61.955	35.968	144,575.58
274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	08. 12. 2022	08. 12. 2022	0.13	591.28	42.630	34.061	17,812.90
274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	08. 12. 2022	08. 12. 2022	0.04	176.06	42.630	13.940	5,303.98
274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	08. 12. 2022	09. 12. 2022	0.43	2,015.44	1.749	25.885	60,717.15
275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	09. 12. 2022	09. 12. 2022	0.17	783.37	10.125	5.878	23,599.80
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		09. 12. 2022	03. 01. 2023	17.39	81,224.72	0.000	1,045.200	2,446,975.91
312275121.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	09. 12. 2022	13. 12. 2022	1.54	7,208.69	41.122	99.254	217,168.99
312275131.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	13. 12. 2022	26. 12. 2022	9.34	43,636.08	248.752	598.768	1,314,580.55
314275206.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová, DN 180/45° výšky 5 m	súb.	26. 12. 2022	27. 12. 2022	0.80	3,726.12	4.000	26.196	112,253.09
314275338.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu dvojrieduchová, DN 180/180/45° výšky 10 m	súb.	27. 12. 2022	29. 12. 2022	2.21	10,308.64	4.000	69.669	310,558.09
317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	29. 12. 2022	29. 12. 2022	0.24	1,127.76	37.000	9.542	33,974.90
317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	29. 12. 2022	30. 12. 2022	0.72	3,367.28	56.000	15.971	101,442.68
317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	30. 12. 2022	02. 01. 2023	0.68	3,177.00	45.000	15.856	95,710.30
317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	02. 01. 2023	02. 01. 2023	0.13	627.36	6.447	10.022	18,899.85
317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	02. 01. 2023	02. 01. 2023	0.16	724.00	38.572	39.985	21,811.22
317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	02. 01. 2023	02. 01. 2023	0.05	236.45	38.572	19.016	7,123.29
317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	02. 01. 2023	02. 01. 2023	0.22	1,019.09	0.595	20.657	30,701.11
331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	02. 01. 2023	02. 01. 2023	0.04	176.64	1.998	2.290	5,321.46
331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	02. 01. 2023	02. 01. 2023	0.11	506.50	26.068	11.346	15,258.82
331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	02. 01. 2023	02. 01. 2023	0.02	73.77	26.068	6.152	2,222.40
331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	02. 01. 2023	02. 01. 2023	0.07	333.37	0.190	7.495	10,043.10
342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	02. 01. 2023	03. 01. 2023	1.07	4,975.97	189.850	92.979	149,906.07
4	Vodorovné konštrukcie		03. 01. 2023	16. 01. 2023	8.36	39,055.06	0.000	1,239.993	1,176,572.74
411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	03. 01. 2023	05. 01. 2023	1.48	6,918.81	73.153	92.272	208,436.07

411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	05. 01. 2023	06. 01. 2023	1.30	6,051.78	527.618	199.128	182,315.92
411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	06. 01. 2023	09. 01. 2023	0.45	2,110.47	527.618	140.346	63,580.02
411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	09. 01. 2023	10. 01. 2023	0.92	4,278.98	527.618	251.853	128,908.55
411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	10. 01. 2023	10. 01. 2023	0.24	1,118.55	527.618	83.364	33,697.44
411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	10. 01. 2023	12. 01. 2023	2.57	12,005.71	6.969	249.202	361,684.02
417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	12. 01. 2023	13. 01. 2023	0.25	1,177.89	11.934	18.860	35,485.11
417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13. 01. 2023	13. 01. 2023	0.32	1,501.91	160.460	77.390	45,246.54
417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13. 01. 2023	13. 01. 2023	0.10	481.38	160.460	38.350	14,502.05
417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	13. 01. 2023	13. 01. 2023	0.42	1,951.23	1.137	40.498	58,782.75
430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	13. 01. 2023	16. 01. 2023	0.08	371.05	3.254	8.602	11,178.25
430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	16. 01. 2023	16. 01. 2023	0.14	637.16	0.350	14.070	19,195.08
431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16. 01. 2023	16. 01. 2023	0.06	294.14	12.200	15.601	8,861.26
431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16. 01. 2023	16. 01. 2023	0.01	52.34	12.200	4.099	1,576.79
434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16. 01. 2023	16. 01. 2023	0.02	84.88	5.814	4.853	2,557.09
434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16. 01. 2023	16. 01. 2023	0.00	18.78	5.814	1.506	565.77
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		16. 01. 2023	21. 02. 2023	25.84	120,685.72	0.000	3,158.021	3,635,778.00
611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	16. 01. 2023	16. 01. 2023	0.22	1,028.45	404.900	45.385	30,983.08
611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	16. 01. 2023	16. 01. 2023	0.25	1,186.36	404.900	45.381	35,740.28
611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	16. 01. 2023	17. 01. 2023	0.70	3,291.84	404.900	177.225	99,169.97
611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	17. 01. 2023	17. 01. 2023	0.39	1,818.00	404.900	48.932	54,769.07
611901111.S	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhládov	m2	17. 01. 2023	18. 01. 2023	0.46	2,137.87	404.900	134.581	64,405.47
612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	18. 01. 2023	18. 01. 2023	0.72	3,374.16	2,008.426	104.518	101,649.94
612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	18. 01. 2023	19. 01. 2023	0.93	4,358.28	2,008.426	104.599	131,297.54
612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	19. 01. 2023	24. 01. 2023	2.90	13,536.79	2,008.426	698.169	407,809.34
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	24. 01. 2023	26. 01. 2023	1.87	8,756.74	2,008.426	222.634	263,805.55
621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	26. 01. 2023	26. 01. 2023	0.21	985.10	86.412	37.890	29,677.12
622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná	m2	26. 01. 2023	30. 01. 2023	1.74	8,117.52	803.715	280.079	244,548.41
622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	30. 01. 2023	30. 01. 2023	0.08	378.23	18.028	7.523	11,394.56
622461302.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná s použitím šablóny vrátane fasádneho náteru	m2	30. 01. 2023	31. 01. 2023	0.59	2,763.91	77.269	97.594	83,265.55
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	31. 01. 2023	31. 01. 2023	0.06	263.52	60.440	6.700	7,938.80
625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	31. 01. 2023	31. 01. 2023	0.04	183.19	86.412	12.616	5,518.78

625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	31. 01. 2023	31. 01. 2023	0.51	2,364.67	65.740	52.066	71,238.05
625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	31. 01. 2023	01. 02. 2023	0.41	1,915.66	46.872	37.169	57,711.17
625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	01. 02. 2023	02. 02. 2023	0.78	3,658.69	77.269	71.183	110,221.69
625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	02. 02. 2023	03. 02. 2023	1.54	7,183.91	125.068	126.844	216,422.47
625250714.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	03. 02. 2023	06. 02. 2023	1.14	5,314.34	86.412	87.734	160,099.81
625251218.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, vratatane lišt	m2	06. 02. 2023	13. 02. 2023	4.22	19,710.45	401.844	0.000	593,797.02
631501999.S	Okapový chodník	m	13. 02. 2023	13. 02. 2023	0.46	2,158.69	44.010	0.000	65,032.69
632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	13. 02. 2023	13. 02. 2023	0.09	429.74	714.450	7.152	12,946.35
632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilačnej pásky z PE	m	13. 02. 2023	13. 02. 2023	0.10	454.54	982.369	14.745	13,693.47
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	13. 02. 2023	16. 02. 2023	2.41	11,274.02	476.300	294.244	339,641.13
632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	16. 02. 2023	17. 02. 2023	1.42	6,631.09	245.778	165.010	199,768.22
632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	17. 02. 2023	20. 02. 2023	0.68	3,167.72	642.540	131.779	95,430.73
642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	20. 02. 2023	21. 02. 2023	0.91	4,242.24	48.000	146.270	127,801.72
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		21. 02. 2023	23. 02. 2023	2.01	9,406.18	0.000	486.367	283,370.58
941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	21. 02. 2023	21. 02. 2023	0.32	1,486.50	685.024	100.014	44,782.30
941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	21. 02. 2023	21. 02. 2023	0.55	2,589.39	2,055.072	12.741	78,007.96
941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	21. 02. 2023	22. 02. 2023	0.21	986.43	685.024	71.242	29,717.19
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	22. 02. 2023	22. 02. 2023	0.39	1,807.56	714.450	70.881	54,454.55
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	22. 02. 2023	23. 02. 2023	0.54	2,536.30	714.450	231.489	76,408.57
99	Presun hmôt HSV		23. 02. 2023	24. 02. 2023	1.73	8,061.42	0.000	420.985	242,858.34
998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	23. 02. 2023	24. 02. 2023	1.73	8,061.42	1,279.590	420.985	242,858.34
PSV	Práce a dodávky PSV		24. 02. 2023	13. 04. 2023	33.41	156,029.21	0.000	2,312.104	4,700,535.98
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		24. 02. 2023	27. 02. 2023	0.69	3,208.94	0.000	87.161	96,672.53
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	24. 02. 2023	24. 02. 2023	0.04	191.71	283.675	3.696	5,775.46
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24. 02. 2023	24. 02. 2023	0.01	24.90	30.944	0.496	750.14
711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	24. 02. 2023	24. 02. 2023	0.07	330.02	263.809	7.128	9,942.18
711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m2	24. 02. 2023	24. 02. 2023	0.07	304.07	113.883	6.503	9,160.41
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24. 02. 2023	27. 02. 2023	0.39	1,808.15	283.675	59.853	54,472.33
711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	27. 02. 2023	27. 02. 2023	0.04	210.17	30.944	7.148	6,331.58
711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	27. 02. 2023	27. 02. 2023	0.02	103.72	18.000	0.903	3,124.67

711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	27. 02. 2023	27. 02. 2023	0.03	151.63	26.000	1.434	4,568.01
998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27. 02. 2023	27. 02. 2023	0.02	84.57	38.313	0.000	2,547.76
712	Izolácie striech, povlakové krytiny		27. 02. 2023	01. 03. 2023	2.39	11,170.11	0.000	142.617	336,510.73
712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	27. 02. 2023	28. 02. 2023	0.76	3,532.60	352.678	14.114	106,423.11
712370071.S	Dodávka a montáž povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vrátane detailov a doplnkov	m2	28. 02. 2023	01. 03. 2023	1.13	5,269.01	352.678	86.145	158,734.20
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	01. 03. 2023	01. 03. 2023	0.10	465.89	352.678	9.882	14,035.40
712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	01. 03. 2023	01. 03. 2023	0.35	1,617.43	69.340	32.475	48,726.70
998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	01. 03. 2023	01. 03. 2023	0.06	285.18	124.590	0.000	8,591.33
713	Izolácie tepelné		01. 03. 2023	08. 03. 2023	4.12	19,245.55	0.000	99.136	579,791.44
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	01. 03. 2023	02. 03. 2023	0.55	2,583.54	642.540	41.545	77,831.73
713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	02. 03. 2023	03. 03. 2023	0.82	3,850.73	269.693	23.245	116,007.09
713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	03. 03. 2023	07. 03. 2023	2.70	12,629.87	269.693	34.346	380,487.46
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	07. 03. 2023	08. 03. 2023	0.04	181.41	158.512	0.000	5,465.16
762	Konštrukcie tesárske		08. 03. 2023	10. 03. 2023	2.69	12,583.05	0.000	110.486	379,076.96
762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	08. 03. 2023	09. 03. 2023	1.75	8,150.12	269.693	62.148	245,530.52
762822120.S	Montáž stropníc z hraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	09. 03. 2023	10. 03. 2023	0.89	4,140.57	315.100	48.321	124,738.81
762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	10. 03. 2023	10. 03. 2023	0.01	41.30	13.674	0.018	1,244.20
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10. 03. 2023	10. 03. 2023	0.05	251.06	68.248	0.000	7,563.43
763	Konštrukcie - drevostavby		10. 03. 2023	14. 03. 2023	1.82	8,492.44	0.000	305.403	255,843.25
763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	10. 03. 2023	10. 03. 2023	0.17	813.60	30.000	33.569	24,510.51
763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	10. 03. 2023	13. 03. 2023	0.13	616.47	25.740	23.608	18,571.78
763138231.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm	m2	13. 03. 2023	14. 03. 2023	1.40	6,516.06	223.000	232.614	196,302.82
763138233.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 2x12.5 mm	m2	14. 03. 2023	14. 03. 2023	0.10	469.94	14.640	15.613	14,157.41
998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	14. 03. 2023	14. 03. 2023	0.02	76.37	77.855	0.000	2,300.72
764	Konštrukcie klampiarske		14. 03. 2023	15. 03. 2023	0.67	3,136.94	0.000	125.446	94,503.45
764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	14. 03. 2023	14. 03. 2023	0.23	1,089.29	77.200	44.012	32,815.95
764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 750 mm	m	14. 03. 2023	15. 03. 2023	0.43	1,998.38	69.340	81.434	60,203.20
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15. 03. 2023	15. 03. 2023	0.01	49.27	31.724	0.000	1,484.31

766	Konštrukcie stolárske		15. 03. 2023	30. 03. 2023	11.41	53,305.18	0.000	294.757	1,605,871.85
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	15. 03. 2023	21. 03. 2023	3.82	17,839.05	325.600	196.881	537,419.22
766621405.S	Montáž vstupných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	21. 03. 2023	21. 03. 2023	0.62	2,916.26	8.940	5.937	87,855.25
766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21. 03. 2023	22. 03. 2023	0.78	3,649.38	42.000	51.450	109,941.22
766662114.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	22. 03. 2023	30. 03. 2023	6.15	28,715.28	17.000	40.490	865,076.53
998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30. 03. 2023	30. 03. 2023	0.04	185.21	283.201	0.000	5,579.64
767	Konštrukcie doplnkové kovové		30. 03. 2023	03. 04. 2023	1.89	8,817.21	0.000	11.206	265,627.27
767161119.S	Dodávka a montáž schodiskového zábradlia, vrátane madla a povrchovej úpravy	kpl	30. 03. 2023	31. 03. 2023	1.05	4,904.93	1.000	0.000	147,765.92
767316303.S	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 1 do 2,5 m2	ks	31. 03. 2023	31. 03. 2023	0.13	619.75	1.000	11.206	18,670.59
767832101.S	Dodávka a montáž oceľového rebríka vrátane povrchovej úpravy	kpl	31. 03. 2023	03. 04. 2023	0.70	3,269.95	1.000	0.000	98,510.51
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	03. 04. 2023	03. 04. 2023	0.00	22.58	25.106	0.000	680.25
771	Podlahy z dlaždíc		03. 04. 2023	05. 04. 2023	1.74	8,133.42	0.000	319.103	245,027.41
771275106.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	03. 04. 2023	03. 04. 2023	0.06	298.08	17.300	20.532	8,979.96
771415000.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	03. 04. 2023	03. 04. 2023	0.14	634.24	107.680	43.845	19,107.11
771575108.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	03. 04. 2023	05. 04. 2023	1.49	6,969.34	250.480	254.726	209,958.34
998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	05. 04. 2023	05. 04. 2023	0.05	231.76	72.694	0.000	6,982.00
775	Podlahy vlysové a parketové		05. 04. 2023	07. 04. 2023	1.79	8,375.13	0.000	226.650	252,309.17
775550089.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne vrátane olištovania	m2	05. 04. 2023	06. 04. 2023	1.60	7,494.31	392.060	192.125	225,773.58
775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	06. 04. 2023	06. 04. 2023	0.08	364.69	392.060	17.258	10,986.65
775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	06. 04. 2023	07. 04. 2023	0.09	433.34	392.060	17.266	13,054.80
998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	07. 04. 2023	07. 04. 2023	0.02	82.79	96.453	0.000	2,494.13
781	Obklady		07. 04. 2023	10. 04. 2023	1.90	8,856.71	0.000	287.747	266,817.25
781445014.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	07. 04. 2023	10. 04. 2023	1.87	8,718.99	258.835	287.747	262,668.29
998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10. 04. 2023	10. 04. 2023	0.03	137.72	76.576	0.000	4,148.95
783	Nátery		10. 04. 2023	11. 04. 2023	0.13	622.01	0.000	34.250	18,738.67
783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	10. 04. 2023	11. 04. 2023	0.13	622.01	189.060	34.250	18,738.67
784	Maľby		11. 04. 2023	13. 04. 2023	2.16	10,082.52	0.000	268.142	303,746.00
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11. 04. 2023	11. 04. 2023	0.40	1,861.76	2,417.871	72.971	56,087.38
784422271.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	11. 04. 2023	13. 04. 2023	1.76	8,220.76	2,417.871	195.171	247,658.62
1.2	UK		13. 04. 2023	20. 04. 2023	5.68	26,531.64	0.000	35.586	799,292.19
PSV	Práce a dodávky PSV		13. 04. 2023	20. 04. 2023	5.41	25,285.56	0.000	23.926	761,752.78

731	Ústredné kúrenie - kotolne		13. 04. 2023	18. 04. 2023	3.47	16,186.28	0.000	0.000	487,627.87
731190956.S	Montáž dymovodov spotrebičov s výkonom do 7 kW	ks	13. 04. 2023	18. 04. 2023	3.47	16,186.28	11.000	0.000	487,627.87
769	Montáže vzduchotechnických zariadení		18. 04. 2023	18. 04. 2023	0.20	936.66	0.000	12.821	28,217.82
769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	18. 04. 2023	18. 04. 2023	0.03	148.39	11.000	2.541	4,470.40
769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	18. 04. 2023	18. 04. 2023	0.13	609.60	20.000	6.700	18,364.81
769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	18. 04. 2023	18. 04. 2023	0.03	163.00	20.000	3.580	4,910.54
998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	18. 04. 2023	18. 04. 2023	0.00	15.67	10.647	0.000	472.07
795	Lokálne kúrenie		18. 04. 2023	20. 04. 2023	1.75	8,162.62	0.000	11.105	245,907.09
795121315.S	Montáž krbových kachlí na drevo, teplovzdušných, výkon do 7,5 kW	ks	18. 04. 2023	20. 04. 2023	1.74	8,114.92	11.000	6.811	244,470.08
998795102.S	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.01	47.70	1.408	4.294	1,437.01
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.03	146.08	0.000	11.660	4,400.81
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.03	146.08	11.000	11.660	4,400.81
OST	Ostatné		20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.24	1,100.00	0.000	0.000	33,138.60
HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.12	550.00	11.000	0.000	16,569.30
HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.12	550.00	11.000	0.000	16,569.30
1.3	VZT		20. 04. 2023	24. 04. 2023	1.34	6,254.89	0.000	51.111	188,434.82
HSV	Práce a dodávky HSV		20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.05	218.62	0.000	5.944	6,586.15
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.05	218.62	0.000	5.944	6,586.15
971056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových - 0,00027t	cm	20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.05	211.20	240.000	5.165	6,362.61
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.00	3.69	0.440	0.388	111.16
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.00	3.73	0.440	0.392	112.37
783	Nátery		20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.00	4.41	0.000	0.106	132.86
783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	20. 04. 2023	20. 04. 2023	0.00	4.41	0.700	0.106	132.86
PSV	Práce a dodávky PSV		20. 04. 2023	21. 04. 2023	0.75	3,482.26	0.000	33.401	104,906.56
713	Izolácie tepelné		20. 04. 2023	21. 04. 2023	0.16	751.52	0.000	10.662	22,640.29
713482145.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer od 131 mm	m	20. 04. 2023	21. 04. 2023	0.16	751.52	52.000	10.662	22,640.29
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.03	162.01	0.000	4.792	4,880.71
721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.01	47.41	12.000	2.403	1,428.27
721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.02	106.08	4.000	1.841	3,195.77
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.00	8.40	12.000	0.540	253.06
998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.00	0.12	0.006	0.008	3.62
767	Konštrukcie doplnkové kovové		21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.25	1,182.44	0.000	2.419	35,622.19
DM	Dodávka materiálu	ks	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.13	588.60	4.000	0.000	17,732.16
767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	kg	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.13	593.84	15.000	2.419	17,890.02

769	Montáže vzduchotechnických zariadení		21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.30	1,386.29	0.000	15.528	41,763.37
769025201	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.12	539.00	4.000	1.852	16,237.91
769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.06	283.29	21.000	4.851	8,534.39
769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.07	334.92	21.000	7.035	10,089.80
769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.04	204.73	10.000	1.790	6,167.70
998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.01	24.35	16.548	0.000	733.57
M	Práce a dodávky M		21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.28	1,303.52	0.000	0.000	39,269.84
24-M2	Montáže vzduchotechnických potrubí		21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.28	1,303.52	0.000	0.000	39,269.84
240080325	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	21. 04. 2023	21. 04. 2023	0.28	1,303.52	52.000	0.000	39,269.84
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		21. 04. 2023	24. 04. 2023	0.03	146.08	0.000	11.660	4,400.81
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	21. 04. 2023	24. 04. 2023	0.03	146.08	11.000	11.660	4,400.81
OST	Ostatné		24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.24	1,100.00	0.000	0.000	33,138.60
HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.12	550.00	11.000	0.000	16,569.30
HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.12	550.00	11.000	0.000	16,569.30
1.4	Elektroinštalácia a bleskozvod		24. 04. 2023	01. 05. 2023	5.54	25,859.25	0.000	964.717	779,035.77
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.43	2,006.40	0.000	191.540	60,444.81
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.43	2,006.40	0.000	191.540	60,444.81
971034381p	Vybúr. otvorov pre rozvádzač	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.04	196.20	12.000	0.000	5,910.72
973031616	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.05	214.20	204.000	22.644	6,452.99
974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.34	1,596.00	1,400.000	168.896	48,081.10
D3	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice		24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.21	987.06	0.000	53.105	29,736.17
210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.01	63.20	40.000	3.080	1,903.96
210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.07	335.83	204.000	17.544	10,117.21
211010001P	Montáž kotvy	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.03	123.60	115.000	0.000	3,723.57
211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.01	36.75	245.000	0.000	1,107.13
D12	210 10 Ukončenie vo súbory pre káble		24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.09	427.68	0.000	32.481	12,884.29
210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.07	303.75	243.000	23.085	9,150.77
210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.03	123.93	81.000	9.396	3,733.52
D4	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo		24. 04. 2023	25. 04. 2023	0.44	2,047.30	0.000	52.127	61,676.96
210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.05	242.20	35.000	4.865	7,296.52
210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.02	90.70	10.000	1.820	2,732.43
210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	24. 04. 2023	24. 04. 2023	0.03	120.00	20.000	3.180	3,615.12
210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	24. 04. 2023	25. 04. 2023	0.02	96.80	11.000	2.838	2,916.20
210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	25. 04. 2023	25. 04. 2023	0.32	1,497.60	128.000	39.424	45,116.70
D5	210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje		25. 04. 2023	25. 04. 2023	0.01	38.06	0.000	0.834	1,146.60

210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	25. 04. 2023	25. 04. 2023	0.01	38.06	1.000	0.834	1,146.60
D6	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.		25. 04. 2023	25. 04. 2023	0.65	3,031.73	0.000	10.440	91,333.90
210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	25. 04. 2023	25. 04. 2023	0.39	1,805.45	12.000	10.440	54,390.99
210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	25. 04. 2023	25. 04. 2023	0.26	1,226.28	12.000	0.000	36,942.91
D7	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia		25. 04. 2023	26. 04. 2023	0.68	3,182.07	0.000	28.020	95,863.04
210200007	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	25. 04. 2023	26. 04. 2023	0.07	348.12	12.000	4.080	10,487.46
210200012	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	26. 04. 2023	26. 04. 2023	0.42	1,971.07	53.000	18.020	59,380.45
210200132	Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	26. 04. 2023	26. 04. 2023	0.18	862.88	16.000	5.920	25,995.12
D8	210 22 Vedenia uzemňovacie		26. 04. 2023	27. 04. 2023	0.81	3,793.09	0.000	62.840	114,270.63
210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	26. 04. 2023	26. 04. 2023	0.27	1,283.90	30.000	2.550	38,678.77
210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	26. 04. 2023	27. 04. 2023	0.11	507.27	111.000	13.098	15,282.02
210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.10	468.78	70.000	9.100	14,122.47
210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.05	245.25	45.000	5.265	7,388.40
210220221	Montáž zachytávacej tyče	kus	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.05	242.80	4.000	3.800	7,314.59
210220302	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.18	847.92	161.000	26.887	25,544.44
210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.01	38.07	1.000	0.970	1,146.90
210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.00	22.35	5.000	0.585	673.32
210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.03	136.75	5.000	0.585	4,119.73
D9	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené		27. 04. 2023	01. 05. 2023	1.67	7,808.20	0.000	479.410	235,229.83
210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.03	117.00	100.000	4.600	3,524.74
210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.02	74.50	50.000	2.700	2,244.39
210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	27. 04. 2023	27. 04. 2023	0.08	365.00	100.000	22.800	10,995.99
210810045.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	27. 04. 2023	28. 04. 2023	0.43	2,007.50	550.000	125.400	60,477.95
210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	28. 04. 2023	01. 05. 2023	1.09	5,074.50	850.000	320.450	152,874.39
210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	01. 05. 2023	01. 05. 2023	0.01	46.40	40.000	1.120	1,397.85
210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	01. 05. 2023	01. 05. 2023	0.03	123.30	90.000	2.340	3,714.54
D10	213 2 PPV a HZS		01. 05. 2023	01. 05. 2023	0.63	2,965.34	0.000	86.401	89,333.83
213290015,	Drobné murárske výprvky a sadrovanie	hod	01. 05. 2023	01. 05. 2023	0.14	666.87	48.000	50.880	20,090.13
213291141	Revízia bytu	kus	01. 05. 2023	01. 05. 2023	0.17	809.27	11.000	0.000	24,380.07
213291142	Revízia spoločných priestorov	kus	01. 05. 2023	01. 05. 2023	0.03	130.80	1.000	0.000	3,940.48
M46	202 Zemné práce pri ext. montážach		01. 05. 2023	01. 05. 2023	0.29	1,358.40	0.000	35.521	40,923.16
460680021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	01. 05. 2023	01. 05. 2023	0.29	1,358.40	96.000	35.521	40,923.16
1.5	ZTI		01. 05. 2023	10. 05. 2023	6.42	30,006.20	0.000	498.025	903,966.78

PSV	Práce a dodávky PSV		01. 05. 2023	10. 05. 2023	6.42	30,006.20	0.000	498.025	903,966.78
713	Izolácie tepelné		01. 05. 2023	02. 05. 2023	0.29	1,374.63	0.000	66.422	41,412.10
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	01. 05. 2023	02. 05. 2023	0.29	1,374.63	507.000	66.422	41,412.10
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.37	1,742.00	0.000	68.151	52,479.49
721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.01	64.20	4.000	2.469	1,934.09
721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.02	105.66	6.000	3.853	3,183.11
721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.07	346.80	17.000	12.470	10,447.70
721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.08	358.36	34.000	9.935	10,795.95
721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.02	75.13	11.000	3.361	2,263.37
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.07	341.44	44.000	15.067	10,286.22
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.04	197.61	11.000	6.474	5,953.20
721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.01	24.97	11.000	1.639	752.25
721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.01	55.44	22.000	3.630	1,670.19
721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.01	41.03	11.000	2.684	1,236.07
721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810 DN 100	ks	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.01	36.20	4.000	0.474	1,090.56
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.02	77.00	110.000	4.950	2,319.70
721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.00	15.13	17.000	0.935	455.81
998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.00	3.03	0.144	0.209	91.28
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		02. 05. 2023	04. 05. 2023	2.09	9,751.61	0.000	216.024	293,777.00
722130213.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.01	44.40	3.000	1.707	1,337.59
722130214.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.01	49.26	3.000	1.641	1,484.01
722130215.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	02. 05. 2023	02. 05. 2023	0.06	283.35	15.000	9.239	8,536.20
722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	02. 05. 2023	03. 05. 2023	0.49	2,277.60	240.000	53.239	68,614.98
722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	03. 05. 2023	03. 05. 2023	0.54	2,534.70	210.000	46.729	76,360.37
722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	03. 05. 2023	03. 05. 2023	0.43	2,019.34	36.000	8.075	60,834.64
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	03. 05. 2023	04. 05. 2023	0.08	363.00	55.000	22.055	10,935.74
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.05	242.44	22.000	4.538	7,303.75
722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.02	75.18	2.000	0.704	2,264.87
722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.01	57.26	1.000	0.351	1,725.01
722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.01	24.72	1.000	0.351	744.71
722222020.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 40	ks	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.01	65.20	1.000	0.341	1,964.22
722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.01	60.98	2.000	0.480	1,837.08
722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.11	533.28	11.000	3.985	16,065.59

722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.14	643.89	507.000	32.433	19,397.83
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.10	466.44	507.000	29.431	14,051.97
998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.00	10.57	0.556	0.725	318.43
725	Zdravotechnika - zariadenie predmetu		04. 05. 2023	10. 05. 2023	3.67	17,137.96	0.000	147.428	516,298.18
725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	04. 05. 2023	04. 05. 2023	0.27	1,248.06	11.000	14.049	37,599.06
725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	04. 05. 2023	05. 05. 2023	0.21	977.68	11.000	16.432	29,453.59
725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	05. 05. 2023	05. 05. 2023	0.55	2,588.30	10.000	21.367	77,975.13
725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová	súb.	05. 05. 2023	05. 05. 2023	0.04	193.32	1.000	2.301	5,823.96
725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	05. 05. 2023	08. 05. 2023	0.50	2,328.15	11.000	7.747	70,137.85
725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	08. 05. 2023	08. 05. 2023	0.88	4,106.08	11.000	26.012	123,699.77
722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	08. 05. 2023	09. 05. 2023	0.12	578.60	55.000	6.896	17,430.90
725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	09. 05. 2023	09. 05. 2023	0.13	627.00	55.000	15.155	18,889.00
725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	09. 05. 2023	09. 05. 2023	0.63	2,925.89	22.000	12.442	88,145.36
725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	09. 05. 2023	09. 05. 2023	0.09	406.90	10.000	1.907	12,258.27
725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	09. 05. 2023	09. 05. 2023	0.02	115.89	1.000	0.161	3,491.30
725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	09. 05. 2023	10. 05. 2023	0.07	303.71	11.000	4.292	9,149.57
725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezová jednodielná D 50	ks	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.04	187.11	11.000	5.394	5,636.88
725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.07	341.44	11.000	6.231	10,286.22
725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, vaňovej do D 50	ks	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.03	161.30	10.000	4.955	4,859.32
725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, sprchovej do D 50 mm	ks	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.01	23.83	1.000	0.392	717.90
998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.01	24.70	1.129	1.696	744.11
SO 01a	OD. EL. ZARIADENIE BD 1		10. 05. 2023	12. 05. 2023	1.93	8,995.06	0.000	201.083	270,985.18
D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice		10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.22	1,032.10	0.000	43.035	31,093.04
210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.18	846.00	600.000	35.700	25,486.60
210010134	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d47)mm	m	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.02	91.52	1.500	0.159	2,757.13
D7	210 10 Ukončenie vo súbory pre káble		10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.02	94.58	0.000	7.176	2,849.32
210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	kus	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.01	45.00	36.000	3.420	1,355.67
210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.00	13.32	6.000	1.008	401.28
210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.00	17.90	1.500	1.356	539.26
210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 6 mm2	kus	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.00	18.36	12.000	1.392	553.11
D3	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.		10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.43	1,994.69	0.000	0.000	60,092.03
210191541P	Montáž rozvádzača RE	kus	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.11	498.68	0.500	0.000	15,023.23
210191543P	Montáž rozvádzača HRE	kus	10. 05. 2023	10. 05. 2023	0.32	1,496.01	0.500	0.000	45,068.80
D4	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené		10. 05. 2023	11. 05. 2023	0.82	3,852.75	0.000	45.525	116,067.95

210880258	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16	m	10. 05. 2023	11. 05. 2023	0.73	3,399.00	825.000	41.250	102,398.27
210880267	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	11. 05. 2023	11. 05. 2023	0.10	453.75	75.000	4.275	13,669.67
D5	210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové		11. 05. 2023	11. 05. 2023	0.15	684.40	0.000	49.770	20,618.23
210901070	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	11. 05. 2023	11. 05. 2023	0.02	70.20	15.000	0.870	2,114.85
210901121P	Montáž kábla NFA2X	m	11. 05. 2023	11. 05. 2023	0.02	80.20	20.000	0.900	2,416.11
210950202	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 2kg	m	11. 05. 2023	11. 05. 2023	0.11	534.00	600.000	48.000	16,087.28
D6	213 2 PPV a HZS		11. 05. 2023	12. 05. 2023	0.31	1,431.12	0.000	62.753	43,113.92
213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11. 05. 2023	11. 05. 2023	0.06	262.20	15.000	15.900	7,899.04
213291051	Porealizačné geodetické zameranie	kus	11. 05. 2023	11. 05. 2023	0.11	490.49	1.000	0.000	14,776.50
M46	202 Zemné práce pri ext. montážach		11. 05. 2023	12. 05. 2023	0.15	678.43	0.000	46.853	20,438.38
460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	11. 05. 2023	11. 05. 2023	0.01	66.22	0.045	0.000	1,994.94
460050602P	Výkop jamy pre HRE	m3	11. 05. 2023	12. 05. 2023	0.01	43.30	1.250	3.651	1,304.46
460050602P1	Výkop jamy pre RE	m3	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.00	8.66	0.250	0.730	260.89
460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.06	261.00	45.000	23.459	7,862.89
460420386P	Zriadenie káblu lôžka š.45cm, piesok, zákrytové dosky	m	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.03	157.95	45.000	6.611	4,758.40
460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.00	19.35	45.000	1.463	582.94
460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.03	121.95	45.000	10.940	3,673.87
SO 01b	ŽUMPA BD1		12. 05. 2023	17. 05. 2023	3.32	15,497.41	0.000	563.083	466,874.97
HSV	Práce a dodávky HSV		12. 05. 2023	17. 05. 2023	3.32	15,497.41	0.000	563.083	466,874.97
1	Zemné práce		12. 05. 2023	15. 05. 2023	1.02	4,746.97	0.000	443.466	143,007.22
131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.46	2,168.25	75.000	210.450	65,320.70
131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.02	99.75	75.000	7.650	3,005.07
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.18	821.84	31.500	79.191	24,758.75
132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.05	232.47	31.500	19.310	7,003.39
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.11	510.40	32.000	48.288	15,376.31
132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12. 05. 2023	12. 05. 2023	0.01	28.16	32.000	2.560	848.35
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	12. 05. 2023	15. 05. 2023	0.07	326.86	118.000	27.022	9,846.98
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.12	559.24	20.500	48.995	16,847.66
4	Vodorovné konštrukcie		15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.66	3,101.90	0.000	26.472	93,447.84
451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.06	273.64	7.650	9.425	8,243.68
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.02	87.45	2.700	3.364	2,634.52
452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.05	241.52	2.700	3.931	7,276.03

452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.01	40.79	0.430	0.627	1,228.84
452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.08	369.72	2.000	3.285	11,138.18
894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty do 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.45	2,088.78	2.000	5.840	62,926.59
8	Rúrové vedenie		15. 05. 2023	17. 05. 2023	1.29	6,034.42	0.000	13.552	181,792.94
871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.01	33.83	17.000	0.272	1,019.16
871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.01	64.66	21.000	0.483	1,947.95
871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.03	120.38	26.000	0.910	3,626.57
892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 110 mm	m	15. 05. 2023	15. 05. 2023	0.01	32.50	26.000	1.482	979.10
893301007.S	Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	ks	15. 05. 2023	17. 05. 2023	1.21	5,650.73	1.000	7.725	170,233.89
894431141.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/110 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	17. 05. 2023	17. 05. 2023	0.03	132.32	1.000	2.680	3,986.27
99	Presun hmôt HSV		17. 05. 2023	17. 05. 2023	0.35	1,614.12	0.000	79.594	48,626.98
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17. 05. 2023	17. 05. 2023	0.35	1,614.12	61.749	79.594	48,626.98
SO 02	BYTOVÝ DOM 2		17. 05. 2023	23. 11. 2023	136.35	636,835.07	0.000	13,785.380	19,185,293.32
2.1	ASR		17. 05. 2023	18. 10. 2023	110.35	515,404.66	0.000	11,035.776	15,527,080.79
HSV	Práce a dodávky HSV		17. 05. 2023	24. 08. 2023	71.34	333,207.93	0.000	8,398.121	10,038,222.10
1	Zemné práce		17. 05. 2023	19. 05. 2023	1.60	7,495.63	0.000	620.071	225,813.35
121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17. 05. 2023	17. 05. 2023	0.01	56.19	64.581	0.840	1,692.78
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17. 05. 2023	17. 05. 2023	0.52	2,421.24	151.802	229.069	72,942.28
132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17. 05. 2023	17. 05. 2023	0.01	44.53	50.601	4.048	1,341.51
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	17. 05. 2023	18. 05. 2023	0.04	203.41	151.802	10.474	6,127.93
162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	18. 05. 2023	18. 05. 2023	0.06	280.83	151.802	5.586	8,460.28
167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	18. 05. 2023	18. 05. 2023	0.05	242.88	151.802	13.207	7,317.00
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	18. 05. 2023	18. 05. 2023	0.02	83.49	151.802	1.214	2,515.22
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18. 05. 2023	18. 05. 2023	0.18	818.82	29.745	7.198	24,667.77
175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18. 05. 2023	18. 05. 2023	0.51	2,388.44	117.599	244.136	71,954.14
181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	18. 05. 2023	19. 05. 2023	0.20	955.80	322.905	104.298	28,794.43
2	Zakladanie		19. 05. 2023	29. 05. 2023	5.98	27,948.44	0.000	408.645	841,974.70
211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	19. 05. 2023	19. 05. 2023	0.02	111.12	63.750	4.526	3,347.60
212752125.S	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	19. 05. 2023	19. 05. 2023	0.13	590.75	85.000	18.636	17,796.93
271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	19. 05. 2023	19. 05. 2023	0.45	2,106.60	52.731	57.835	63,463.43

273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	19. 05. 2023	22. 05. 2023	0.94	4,391.13	49.956	30.918	132,287.18
273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	22. 05. 2023	22. 05. 2023	0.08	350.80	25.550	20.133	10,568.20
273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	22. 05. 2023	22. 05. 2023	0.02	103.99	25.550	8.227	3,132.80
273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	22. 05. 2023	23. 05. 2023	0.37	1,708.50	333.040	13.628	51,470.27
274271011.S	Atikové murivo (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	23. 05. 2023	23. 05. 2023	0.39	1,831.48	10.890	35.533	55,175.17
274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	23. 05. 2023	23. 05. 2023	0.08	394.08	2.600	8.751	11,872.05
274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	23. 05. 2023	24. 05. 2023	1.04	4,841.29	32.213	98.785	145,848.70
274313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	24. 05. 2023	25. 05. 2023	1.23	5,738.08	74.078	43.006	172,865.40
274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	25. 05. 2023	26. 05. 2023	1.01	4,736.12	4.110	60.828	142,680.35
275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	26. 05. 2023	29. 05. 2023	0.22	1,044.50	13.500	7.838	31,466.61
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		29. 05. 2023	26. 06. 2023	20.22	94,416.60	0.000	1,297.866	2,844,394.49
312275121.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	29. 05. 2023	30. 05. 2023	1.48	6,907.00	39.401	95.100	208,080.28
312275131.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	30. 05. 2023	13. 06. 2023	9.88	46,152.48	263.097	633.298	1,390,389.61
314275206.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová, DN 180/45° výšky 5 m	súb.	13. 06. 2023	14. 06. 2023	0.80	3,726.12	4.000	26.196	112,253.09
314275338.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu dvojrieduchová, DN 180/180/45° výšky 10 m	súb.	14. 06. 2023	16. 06. 2023	2.21	10,308.64	4.000	69.669	310,558.09
317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16. 06. 2023	16. 06. 2023	0.23	1,066.80	35.000	9.026	32,138.42
317161531.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16. 06. 2023	16. 06. 2023	0.11	511.80	10.000	2.602	15,418.49
317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16. 06. 2023	19. 06. 2023	0.44	2,044.42	34.000	9.697	61,590.20
317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	19. 06. 2023	19. 06. 2023	0.68	3,177.00	45.000	15.856	95,710.30
317161554.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	19. 06. 2023	20. 06. 2023	0.28	1,287.72	14.000	4.992	38,793.85
317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	20. 06. 2023	20. 06. 2023	0.19	891.94	9.166	14.249	26,870.58
317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	20. 06. 2023	20. 06. 2023	0.17	815.37	43.440	45.031	24,563.84
317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	20. 06. 2023	20. 06. 2023	0.06	266.29	43.440	21.416	8,022.25
317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	20. 06. 2023	20. 06. 2023	0.32	1,495.24	0.873	30.309	45,045.60
331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	20. 06. 2023	21. 06. 2023	0.14	675.72	7.643	8.760	20,356.74
331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	21. 06. 2023	21. 06. 2023	0.40	1,890.89	97.318	42.358	56,964.95
331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	21. 06. 2023	21. 06. 2023	0.06	275.41	97.318	22.967	8,297.00
331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	21. 06. 2023	21. 06. 2023	0.27	1,277.35	0.728	28.719	38,481.45

342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	21. 06. 2023	26. 06. 2023	2.49	11,646.41	444.350	217.620	350,859.75
4	Vodorovné konštrukcie		26. 06. 2023	07. 07. 2023	9.73	45,466.40	0.000	1,440.089	1,369,720.77
411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	26. 06. 2023	28. 06. 2023	1.75	8,181.74	86.506	109.114	246,483.10
411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	28. 06. 2023	29. 06. 2023	1.53	7,145.81	623.000	235.126	215,274.67
411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	29. 06. 2023	30. 06. 2023	0.53	2,492.00	623.000	165.718	75,073.99
411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	30. 06. 2023	03. 07. 2023	1.08	5,052.53	623.000	297.383	152,212.52
411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	03. 07. 2023	03. 07. 2023	0.28	1,320.76	623.000	98.434	39,789.22
411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	03. 07. 2023	06. 07. 2023	3.06	14,310.72	8.307	297.047	431,124.75
417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	06. 07. 2023	06. 07. 2023	0.27	1,268.30	12.850	20.307	38,208.81
417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	06. 07. 2023	07. 07. 2023	0.35	1,617.30	172.788	83.336	48,722.78
417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	07. 07. 2023	07. 07. 2023	0.11	518.36	172.788	41.296	15,616.11
417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	07. 07. 2023	07. 07. 2023	0.45	2,100.53	1.224	43.597	63,280.57
430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	07. 07. 2023	07. 07. 2023	0.08	371.05	3.254	8.602	11,178.25
430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	07. 07. 2023	07. 07. 2023	0.14	637.16	0.350	14.070	19,195.08
431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	07. 07. 2023	07. 07. 2023	0.06	294.14	12.200	15.601	8,861.26
431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	07. 07. 2023	07. 07. 2023	0.01	52.34	12.200	4.099	1,576.79
434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	07. 07. 2023	07. 07. 2023	0.02	84.88	5.814	4.853	2,557.09
434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	07. 07. 2023	07. 07. 2023	0.00	18.78	5.814	1.506	565.77
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		07. 07. 2023	18. 08. 2023	29.48	137,665.44	0.000	3,573.036	4,147,309.05
611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	07. 07. 2023	10. 07. 2023	0.26	1,209.78	476.293	53.388	36,445.83
611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	10. 07. 2023	10. 07. 2023	0.30	1,395.54	476.293	53.383	42,042.04
611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	10. 07. 2023	11. 07. 2023	0.83	3,872.26	476.293	208.473	116,655.70
611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	11. 07. 2023	11. 07. 2023	0.46	2,138.56	476.293	57.560	64,426.26
611901111.S	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhládov	m2	11. 07. 2023	12. 07. 2023	0.54	2,514.83	476.293	158.310	75,761.77
612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	12. 07. 2023	13. 07. 2023	0.79	3,703.59	2,204.518	114.723	111,574.35
612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	13. 07. 2023	14. 07. 2023	1.02	4,783.80	2,204.518	114.811	144,116.76
612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	14. 07. 2023	19. 07. 2023	3.18	14,858.45	2,204.518	766.335	447,625.66
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	19. 07. 2023	21. 07. 2023	2.06	9,611.70	2,204.518	244.371	289,562.07
621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	21. 07. 2023	21. 07. 2023	0.22	1,043.00	91.491	40.117	31,421.42
622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná	m2	21. 07. 2023	25. 07. 2023	1.67	7,814.88	773.750	269.636	235,431.07
622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	25. 07. 2023	25. 07. 2023	0.07	334.40	15.939	6.651	10,074.13

622461302.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna vrstvená modelovateľná s použitím šablóny vrátane fasádneho náteru	m2	25. 07. 2023	25. 07. 2023	0.59	2,776.47	77.620	98.037	83,643.94
622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25. 07. 2023	26. 07. 2023	0.06	284.36	65.220	7.230	8,566.63
625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	26. 07. 2023	26. 07. 2023	0.04	193.96	91.491	13.358	5,843.24
625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	26. 07. 2023	26. 07. 2023	0.55	2,579.77	71.720	56.802	77,718.15
625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	26. 07. 2023	27. 07. 2023	0.94	4,404.81	107.776	85.495	132,699.31
625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	27. 07. 2023	28. 07. 2023	0.79	3,675.31	77.620	71.506	110,722.39
625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28. 07. 2023	01. 08. 2023	1.74	8,103.75	141.082	143.085	244,133.57
625250714.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	01. 08. 2023	02. 08. 2023	1.20	5,626.70	91.491	92.891	169,509.96
625251218.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, vratatane lišt	m2	02. 08. 2023	09. 08. 2023	4.86	22,705.00	462.895	0.000	684,010.83
631501999.S	Okapový chodník	m	09. 08. 2023	09. 08. 2023	0.57	2,646.25	53.950	0.000	79,720.93
632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	09. 08. 2023	09. 08. 2023	0.11	505.91	841.080	8.419	15,241.04
632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	09. 08. 2023	09. 08. 2023	0.11	535.10	1,156.485	17.359	16,120.42
632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	09. 08. 2023	14. 08. 2023	2.85	13,313.43	562.460	347.471	401,080.39
632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	14. 08. 2023	16. 08. 2023	1.64	7,648.83	283.500	190.336	230,428.65
632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	16. 08. 2023	17. 08. 2023	0.89	4,170.58	845.960	173.498	125,642.89
642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	17. 08. 2023	18. 08. 2023	1.12	5,214.42	59.000	179.790	157,089.62
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		18. 08. 2023	22. 08. 2023	2.27	10,602.68	0.000	556.416	319,416.34
941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	18. 08. 2023	18. 08. 2023	0.34	1,606.68	740.405	108.099	48,402.84
941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	18. 08. 2023	21. 08. 2023	0.60	2,798.73	2,221.215	13.772	84,314.54
941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	21. 08. 2023	21. 08. 2023	0.23	1,066.18	740.405	77.002	32,119.74
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21. 08. 2023	22. 08. 2023	0.46	2,127.93	841.080	83.444	64,106.02
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	22. 08. 2023	22. 08. 2023	0.64	3,003.16	845.960	274.099	90,473.20
99	Presun hmôt HSV		22. 08. 2023	24. 08. 2023	2.06	9,612.74	0.000	501.998	289,593.41
998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	22. 08. 2023	24. 08. 2023	2.06	9,612.74	1,525.831	501.998	289,593.41
PSV	Práce a dodávky PSV		24. 08. 2023	18. 10. 2023	39.01	182,196.73	0.000	2,637.655	5,488,858.69
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		24. 08. 2023	25. 08. 2023	0.77	3,608.73	0.000	98.611	108,716.60
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	24. 08. 2023	24. 08. 2023	0.05	223.07	329.360	4.292	6,720.21
711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24. 08. 2023	24. 08. 2023	0.00	22.86	29.070	0.466	688.68
711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	24. 08. 2023	24. 08. 2023	0.08	389.69	311.500	8.417	11,739.80
711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m2	24. 08. 2023	24. 08. 2023	0.07	319.84	119.790	6.840	9,635.50

711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24. 08. 2023	25. 08. 2023	0.45	2,099.34	329.360	69.492	63,244.72
711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	25. 08. 2023	25. 08. 2023	0.04	197.44	29.070	6.715	5,948.08
711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	25. 08. 2023	25. 08. 2023	0.02	106.60	18.500	0.928	3,211.43
711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	25. 08. 2023	25. 08. 2023	0.03	154.55	26.500	1.461	4,655.97
998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25. 08. 2023	25. 08. 2023	0.02	95.34	43.196	0.000	2,872.21
712	Izolácie striech, povlakové krytiny		25. 08. 2023	30. 08. 2023	2.75	12,835.82	0.000	162.959	386,691.91
712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	25. 08. 2023	28. 08. 2023	0.88	4,101.22	409.446	16.386	123,553.35
712370071.S	Dodávka a montáž povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vrátane detailov a doplnkov	m2	28. 08. 2023	29. 08. 2023	1.31	6,117.12	409.446	100.011	184,284.36
712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	29. 08. 2023	29. 08. 2023	0.12	540.88	409.446	11.473	16,294.55
712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	29. 08. 2023	30. 08. 2023	0.37	1,747.58	74.920	35.089	52,647.60
998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30. 08. 2023	30. 08. 2023	0.07	329.02	143.740	0.000	9,912.06
713	Izolácie tepelné		30. 08. 2023	06. 09. 2023	4.96	23,165.29	0.000	118.317	697,877.53
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	30. 08. 2023	30. 08. 2023	0.65	3,041.16	756.350	48.904	91,617.99
713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	30. 08. 2023	31. 08. 2023	0.99	4,641.20	325.058	28.017	139,820.79
713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	31. 08. 2023	06. 09. 2023	3.26	15,222.64	325.058	41.396	458,597.25
998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	06. 09. 2023	06. 09. 2023	0.06	260.29	227.428	0.000	7,841.50
762	Konštrukcie tesárske		06. 09. 2023	11. 09. 2023	3.40	15,890.51	0.000	141.384	478,717.50
762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	06. 09. 2023	08. 09. 2023	2.10	9,823.25	325.058	74.906	295,935.23
762822120.S	Montáž stropníc z hraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	08. 09. 2023	11. 09. 2023	1.22	5,694.70	433.350	66.454	171,558.53
762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	11. 09. 2023	11. 09. 2023	0.01	53.33	17.660	0.023	1,606.62
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11. 09. 2023	11. 09. 2023	0.07	319.23	86.777	0.000	9,617.12
763	Konštrukcie - drevostavby		11. 09. 2023	13. 09. 2023	2.20	10,266.12	0.000	369.654	309,277.13
763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm	m2	11. 09. 2023	11. 09. 2023	0.19	874.62	32.250	36.086	26,348.80
763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	11. 09. 2023	12. 09. 2023	0.23	1,064.82	44.460	40.777	32,078.77
763138231.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm	m2	12. 09. 2023	13. 09. 2023	1.66	7,762.00	265.640	277.092	233,838.01
763138233.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 2x12.5 mm	m2	13. 09. 2023	13. 09. 2023	0.10	472.51	14.720	15.699	14,234.84
998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	13. 09. 2023	13. 09. 2023	0.02	92.17	93.955	0.000	2,776.71
764	Konštrukcie klampiarske		13. 09. 2023	14. 09. 2023	0.72	3,340.47	0.000	133.596	100,635.00

764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	13. 09. 2023	14. 09. 2023	0.24	1,128.80	80.000	45.609	34,006.23
764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 750 mm	m	14. 09. 2023	14. 09. 2023	0.46	2,159.19	74.920	87.987	65,047.76
998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14. 09. 2023	14. 09. 2023	0.01	52.48	33.786	0.000	1,581.01
766	Konštrukcie stolárske		14. 09. 2023	03. 10. 2023	13.08	61,068.81	0.000	291.371	1,839,758.97
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14. 09. 2023	20. 09. 2023	3.58	16,730.62	320.000	193.494	504,026.66
766621405.S	Montáž vstupných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	20. 09. 2023	20. 09. 2023	0.62	2,916.26	8.940	5.937	87,855.25
766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20. 09. 2023	21. 09. 2023	0.78	3,649.38	42.000	51.450	109,941.22
766662114.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21. 09. 2023	03. 10. 2023	8.04	37,544.16	17.000	40.490	1,131,055.36
998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	03. 10. 2023	03. 10. 2023	0.05	228.39	349.224	0.000	6,880.48
767	Konštrukcie doplnkové kovové		03. 10. 2023	05. 10. 2023	1.89	8,817.21	0.000	11.206	265,627.27
767161119.S	Dodávka a montáž schodiskového zábradlia, vrátane madla a povrchovej úpravy	kpl	03. 10. 2023	04. 10. 2023	1.05	4,904.93	1.000	0.000	147,765.92
767316303.S	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 1 do 2,5 m2	ks	04. 10. 2023	04. 10. 2023	0.13	619.75	1.000	11.206	18,670.59
767832101.S	Dodávka a montáž oceľového rebríka vrátane povchovej úpravy	kpl	04. 10. 2023	05. 10. 2023	0.70	3,269.95	1.000	0.000	98,510.51
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	05. 10. 2023	05. 10. 2023	0.00	22.58	25.106	0.000	680.25
771	Podlahy z dlaždíc		05. 10. 2023	10. 10. 2023	2.78	13,005.14	0.000	424.231	391,792.85
771275106.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	05. 10. 2023	05. 10. 2023	0.06	298.08	17.300	20.532	8,979.96
771415000.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	05. 10. 2023	05. 10. 2023	0.20	927.09	157.400	64.090	27,929.51
771575108.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	05. 10. 2023	10. 10. 2023	2.43	11,372.14	333.948	339.608	342,597.09
998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10. 10. 2023	10. 10. 2023	0.09	407.83	127.917	0.000	12,286.29
775	Podlahy vlysové a parketové		10. 10. 2023	12. 10. 2023	1.93	9,023.30	0.000	244.191	271,835.94
775550089.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne vrátane olištovania	m2	10. 10. 2023	12. 10. 2023	1.73	8,074.30	422.402	206.994	243,246.36
775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	12. 10. 2023	12. 10. 2023	0.08	392.92	422.402	18.594	11,837.11
775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	12. 10. 2023	12. 10. 2023	0.10	466.88	422.402	18.603	14,065.23
998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12. 10. 2023	12. 10. 2023	0.02	89.20	103.918	0.000	2,687.24
781	Obklady		12. 10. 2023	16. 10. 2023	1.96	9,140.92	0.000	296.981	275,379.36
781445014.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	12. 10. 2023	16. 10. 2023	1.93	8,998.78	267.141	296.981	271,097.25
998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16. 10. 2023	16. 10. 2023	0.03	142.14	79.034	0.000	4,282.11
783	Nátery		16. 10. 2023	16. 10. 2023	0.18	855.43	0.000	47.103	25,770.68
783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	16. 10. 2023	16. 10. 2023	0.18	855.43	260.010	47.103	25,770.68
784	Maľby		16. 10. 2023	18. 10. 2023	2.39	11,178.98	0.000	298.053	336,777.95
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	16. 10. 2023	16. 10. 2023	0.44	2,064.22	2,680.811	80.907	62,186.69

784422271.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	16. 10. 2023	18. 10. 2023	1.95	9,114.76	2,680.811	217.146	274,591.26
2.2	UK		18. 10. 2023	26. 10. 2023	6.02	28,103.10	0.000	56.146	846,633.99
PSV	Práce a dodávky PSV		18. 10. 2023	26. 10. 2023	5.75	26,857.02	0.000	44.486	809,094.58
731	Ústredné kúrenie - kotolne		18. 10. 2023	24. 10. 2023	3.47	16,186.28	0.000	0.000	487,627.87
731190956.S	Montáž dymovodov spotrebičov s výkonom do 7 kW	ks	18. 10. 2023	24. 10. 2023	3.47	16,186.28	11.000	0.000	487,627.87
769	Montáže vzduchotechnických zariadení		24. 10. 2023	24. 10. 2023	0.54	2,508.12	0.000	33.381	75,559.62
769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	24. 10. 2023	24. 10. 2023	0.03	148.39	11.000	2.541	4,470.40
769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	24. 10. 2023	24. 10. 2023	0.39	1,828.80	60.000	20.100	55,094.43
769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	24. 10. 2023	24. 10. 2023	0.10	489.00	60.000	10.740	14,731.61
998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	24. 10. 2023	24. 10. 2023	0.01	41.93	28.497	0.000	1,263.18
795	Lokálne kúrenie		24. 10. 2023	26. 10. 2023	1.75	8,162.62	0.000	11.105	245,907.09
795121315.S	Montáž krbových kachlí na drevo, teplovzdušných, výkon do 7,5 kW	ks	24. 10. 2023	26. 10. 2023	1.74	8,114.92	11.000	6.811	244,470.08
998795102.S	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.01	47.70	1.408	4.294	1,437.01
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.03	146.08	0.000	11.660	4,400.81
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.03	146.08	11.000	11.660	4,400.81
OST	Ostatné		26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.24	1,100.00	0.000	0.000	33,138.60
HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.12	550.00	11.000	0.000	16,569.30
HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.12	550.00	11.000	0.000	16,569.30
2.3	VZT		26. 10. 2023	30. 10. 2023	1.32	6,152.09	0.000	50.291	185,337.86
HSV	Práce a dodávky HSV		26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.05	218.62	0.000	5.944	6,586.15
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.05	218.62	0.000	5.944	6,586.15
971056011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - železobetónových - 0,00027t	cm	26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.05	211.20	240.000	5.165	6,362.61
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.00	3.69	0.440	0.388	111.16
979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.00	3.73	0.440	0.392	112.37
783	Nátery		26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.00	4.41	0.000	0.106	132.86
783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	26. 10. 2023	26. 10. 2023	0.00	4.41	0.700	0.106	132.86
PSV	Práce a dodávky PSV		26. 10. 2023	27. 10. 2023	0.73	3,432.50	0.000	32.581	103,407.50
713	Izolácie tepelné		26. 10. 2023	27. 10. 2023	0.15	701.76	0.000	9.841	21,141.22
713482145.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer od 131 mm	m	26. 10. 2023	27. 10. 2023	0.15	701.76	48.000	9.841	21,141.22
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.03	162.01	0.000	4.792	4,880.71
721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.01	47.41	12.000	2.403	1,428.27
721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.02	106.08	4.000	1.841	3,195.77
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.00	8.40	12.000	0.540	253.06

998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.00	0.12	0.006	0.008	3.62
767	Konštrukcie doplnkové kovové		27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.25	1,182.44	0.000	2.419	35,622.19
DM	Dodávka materiálu	ks	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.13	588.60	4.000	0.000	17,732.16
767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	kg	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.13	593.84	15.000	2.419	17,890.02
769	Montáže vzduchotechnických zariadení		27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.30	1,386.29	0.000	15.528	41,763.37
769025201	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.12	539.00	4.000	1.852	16,237.91
769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.06	283.29	21.000	4.851	8,534.39
769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.07	334.92	21.000	7.035	10,089.80
769035250	Montáž upevňovacieho rámika pre mriežky	ks	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.04	204.73	10.000	1.790	6,167.70
998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.01	24.35	16.548	0.000	733.57
M	Práce a dodávky M		27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.27	1,250.48	0.000	0.000	37,671.96
24-M2	Montáže vzduchotechnických potrubí		27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.27	1,250.48	0.000	0.000	37,671.96
240080325	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.27	1,250.48	48.000	0.000	37,671.96
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.03	146.08	0.000	11.660	4,400.81
HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	27. 10. 2023	27. 10. 2023	0.03	146.08	11.000	11.660	4,400.81
OST	Ostatné		27. 10. 2023	30. 10. 2023	0.24	1,100.00	0.000	0.000	33,138.60
HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	27. 10. 2023	30. 10. 2023	0.12	550.00	11.000	0.000	16,569.30
HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.12	550.00	11.000	0.000	16,569.30
2.4	Elektroinštalácia a bleskozvod		30. 10. 2023	07. 11. 2023	6.51	30,414.34	0.000	1,215.371	916,262.41
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.55	2,561.40	0.000	250.268	77,164.74
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.55	2,561.40	0.000	250.268	77,164.74
971034381p	Vybúr. otvorov pre rozvádzač	kus	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.04	196.20	12.000	0.000	5,910.72
973031616	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.05	256.20	244.000	27.084	7,718.28
974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.45	2,109.00	1,850.000	223.184	63,535.73
D3	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice		30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.24	1,110.75	0.000	58.855	33,462.45
210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.02	110.60	70.000	5.390	3,331.94
210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.09	406.12	244.000	20.984	12,234.77
211010001P	Montáž kotvy	kus	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.03	123.60	115.000	0.000	3,723.57
211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.01	42.75	285.000	0.000	1,287.89
D12	210 10 Ukončenie vo súbory pre káble		30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.09	427.68	0.000	32.481	12,884.29
210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.07	303.75	243.000	23.085	9,150.77
210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	30. 10. 2023	30. 10. 2023	0.03	123.93	81.000	9.396	3,733.52
D4	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo		30. 10. 2023	31. 10. 2023	0.53	2,459.83	0.000	62.279	74,104.84
210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	30. 10. 2023	31. 10. 2023	0.08	366.76	53.000	7.367	11,049.01
210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	31. 10. 2023	31. 10. 2023	0.00	9.07	1.000	0.182	273.24

210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	31. 10. 2023	31. 10. 2023	0.03	123.90	10.000	2.820	3,732.61
210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	31. 10. 2023	31. 10. 2023	0.03	120.00	20.000	3.180	3,615.12
210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	31. 10. 2023	31. 10. 2023	0.02	96.80	11.000	2.838	2,916.20
210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	31. 10. 2023	31. 10. 2023	0.37	1,743.30	149.000	45.892	52,518.66
D5	210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje		31. 10. 2023	31. 10. 2023	0.01	38.06	0.000	0.834	1,146.60
210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	31. 10. 2023	31. 10. 2023	0.01	38.06	1.000	0.834	1,146.60
D6	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.		31. 10. 2023	01. 11. 2023	0.65	3,031.73	0.000	10.440	91,333.90
210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	31. 10. 2023	31. 10. 2023	0.39	1,805.45	12.000	10.440	54,390.99
210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	31. 10. 2023	01. 11. 2023	0.26	1,226.28	12.000	0.000	36,942.91
D7	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia		01. 11. 2023	01. 11. 2023	0.77	3,607.90	0.000	31.790	108,691.60
210200007	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 2x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	01. 11. 2023	01. 11. 2023	0.07	348.12	12.000	4.080	10,487.46
210200012	Montáž, žiarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	kus	01. 11. 2023	01. 11. 2023	0.50	2,342.97	63.000	21.420	70,584.31
210200132	Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	01. 11. 2023	01. 11. 2023	0.20	916.81	17.000	6.290	27,619.82
D8	210 22 Vedenia uzemňovacie		01. 11. 2023	02. 11. 2023	0.83	3,855.53	0.000	62.464	116,151.70
210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	01. 11. 2023	02. 11. 2023	0.27	1,283.90	30.000	2.550	38,678.77
210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.10	466.14	102.000	12.036	14,042.93
210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.09	431.17	65.000	8.450	12,989.43
210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.05	245.25	45.000	5.265	7,388.40
210220221	Montáž zachytávacej tyče	kus	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.05	242.80	4.000	3.800	7,314.59
210220302	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.21	989.10	169.000	28.223	29,797.63
210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.01	38.07	1.000	0.970	1,146.90
210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.00	22.35	5.000	0.585	673.32
210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.03	136.75	5.000	0.585	4,119.73
D9	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené		02. 11. 2023	06. 11. 2023	2.24	10,444.20	0.000	643.160	314,641.97
210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.03	117.00	100.000	4.600	3,524.74
210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.02	74.50	50.000	2.700	2,244.39
210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	02. 11. 2023	02. 11. 2023	0.16	730.00	200.000	45.600	21,991.98
210810045.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	02. 11. 2023	03. 11. 2023	0.59	2,737.50	750.000	171.000	82,469.93
210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	03. 11. 2023	06. 11. 2023	1.41	6,567.00	1,100.000	414.700	197,837.44
210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	06. 11. 2023	06. 11. 2023	0.02	81.20	70.000	1.960	2,446.23
210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	06. 11. 2023	06. 11. 2023	0.03	137.00	100.000	2.600	4,127.26
D10	213 2 PPV a HZS		06. 11. 2023	07. 11. 2023	0.71	3,304.94	0.000	95.281	99,564.62
213290015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	06. 11. 2023	07. 11. 2023	0.14	666.87	48.000	50.880	20,090.13

213291141	Revízia bytu	kus	07. 11. 2023	07. 11. 2023	0.17	809.27	11.000	0.000	24,380.07
213291142	Revízia spoločných priestorov	kus	07. 11. 2023	07. 11. 2023	0.03	130.80	1.000	0.000	3,940.48
M46	202 Zemné práce pri ext. montážach		07. 11. 2023	07. 11. 2023	0.36	1,698.00	0.000	44.401	51,153.95
460680021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	07. 11. 2023	07. 11. 2023	0.36	1,698.00	120.000	44.401	51,153.95
2.5	ZTI		07. 11. 2023	16. 11. 2023	6.46	30,185.71	0.000	502.018	909,374.70
PSV	Práce a dodávky PSV		07. 11. 2023	16. 11. 2023	6.46	30,185.71	0.000	502.018	909,374.70
713	Izolácie tepelné		07. 11. 2023	07. 11. 2023	0.30	1,399.90	0.000	67.601	42,173.39
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	07. 11. 2023	07. 11. 2023	0.30	1,399.90	516.000	67.601	42,173.39
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		07. 11. 2023	08. 11. 2023	0.37	1,742.00	0.000	68.151	52,479.49
721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	07. 11. 2023	07. 11. 2023	0.01	64.20	4.000	2.469	1,934.09
721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140	m	07. 11. 2023	07. 11. 2023	0.02	105.66	6.000	3.853	3,183.11
721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160	m	07. 11. 2023	08. 11. 2023	0.07	346.80	17.000	12.470	10,447.70
721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.08	358.36	34.000	9.935	10,795.95
721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.02	75.13	11.000	3.361	2,263.37
721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.07	341.44	44.000	15.067	10,286.22
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.04	197.61	11.000	6.474	5,953.20
721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.01	24.97	11.000	1.639	752.25
721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.01	55.44	22.000	3.630	1,670.19
721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.01	41.03	11.000	2.684	1,236.07
721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810 DN 100	ks	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.01	36.20	4.000	0.474	1,090.56
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.02	77.00	110.000	4.950	2,319.70
721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.00	15.13	17.000	0.935	455.81
998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.00	3.03	0.144	0.209	91.28
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		08. 11. 2023	10. 11. 2023	2.12	9,905.85	0.000	218.838	298,423.64
722130213.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.01	44.40	3.000	1.707	1,337.59
722130214.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.01	49.26	3.000	1.641	1,484.01
722130215.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.07	321.13	17.000	10.471	9,674.36
722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	08. 11. 2023	08. 11. 2023	0.49	2,277.60	240.000	53.239	68,614.98
722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	08. 11. 2023	09. 11. 2023	0.55	2,570.91	213.000	47.397	77,451.23
722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	09. 11. 2023	09. 11. 2023	0.45	2,099.34	40.000	8.972	63,244.72
722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	09. 11. 2023	09. 11. 2023	0.08	363.00	55.000	22.055	10,935.74
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	09. 11. 2023	10. 11. 2023	0.05	242.44	22.000	4.538	7,303.75
722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.02	75.18	2.000	0.704	2,264.87

722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.01	57.26	1.000	0.351	1,725.01
722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.01	24.72	1.000	0.351	744.71
722222020.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 40	ks	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.01	65.20	1.000	0.341	1,964.22
722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.01	60.98	2.000	0.480	1,837.08
722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.11	533.28	11.000	3.985	16,065.59
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.14	643.89	507.000	32.433	19,397.83
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.10	466.44	507.000	29.431	14,051.97
998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.00	10.82	0.569	0.742	325.96
725	Zdravotechnika - zariadenie predmety		10. 11. 2023	16. 11. 2023	3.67	17,137.96	0.000	147.428	516,298.18
725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.27	1,248.06	11.000	14.049	37,599.06
725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	10. 11. 2023	10. 11. 2023	0.21	977.68	11.000	16.432	29,453.59
725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	10. 11. 2023	13. 11. 2023	0.55	2,588.30	10.000	21.367	77,975.13
725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová	súb.	13. 11. 2023	13. 11. 2023	0.04	193.32	1.000	2.301	5,823.96
725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	13. 11. 2023	14. 11. 2023	0.50	2,328.15	11.000	7.747	70,137.85
725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	14. 11. 2023	14. 11. 2023	0.88	4,106.08	11.000	26.012	123,699.77
722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	14. 11. 2023	15. 11. 2023	0.12	578.60	55.000	6.896	17,430.90
725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	15. 11. 2023	15. 11. 2023	0.13	627.00	55.000	15.155	18,889.00
725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	15. 11. 2023	15. 11. 2023	0.63	2,925.89	22.000	12.442	88,145.36
725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	15. 11. 2023	15. 11. 2023	0.09	406.90	10.000	1.907	12,258.27
725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	15. 11. 2023	15. 11. 2023	0.02	115.89	1.000	0.161	3,491.30
725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	15. 11. 2023	15. 11. 2023	0.07	303.71	11.000	4.292	9,149.57
725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	15. 11. 2023	15. 11. 2023	0.04	187.11	11.000	5.394	5,636.88
725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	15. 11. 2023	16. 11. 2023	0.07	341.44	11.000	6.231	10,286.22
725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.03	161.30	10.000	4.955	4,859.32
725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.01	23.83	1.000	0.392	717.90
998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.01	24.70	1.129	1.696	744.11
SO 02a	OD. EL. ZARIADENIE BD 2		16. 11. 2023	20. 11. 2023	1.93	8,995.06	0.000	201.083	270,985.18
D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice		16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.22	1,032.10	0.000	43.035	31,093.04
210010123	Montáž ochrannnej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.18	846.00	600.000	35.700	25,486.60
210010134	Montáž ochrannnej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d47)mm	m	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.02	91.52	1.500	0.159	2,757.13
D7	210 10 Ukončenie vo súbory pre káble		16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.02	94.58	0.000	7.176	2,849.32
210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	kus	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.01	45.00	36.000	3.420	1,355.67
210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.00	13.32	6.000	1.008	401.28
210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.00	17.90	1.500	1.356	539.26

210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 6 mm2	kus	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.00	18.36	12.000	1.392	553.11
D3	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.		16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.43	1,994.69	0.000	0.000	60,092.03
210191541P	Montáž rozvádzača RE	kus	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.11	498.68	0.500	0.000	15,023.23
210191543P	Montáž rozvádzača HRE	kus	16. 11. 2023	16. 11. 2023	0.32	1,496.01	0.500	0.000	45,068.80
D4	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené		16. 11. 2023	17. 11. 2023	0.82	3,852.75	0.000	45.525	116,067.95
210880258	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x6-16	m	16. 11. 2023	17. 11. 2023	0.73	3,399.00	825.000	41.250	102,398.27
210880267	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.10	453.75	75.000	4.275	13,669.67
D5	210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové		17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.15	684.40	0.000	49.770	20,618.23
210901070	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.02	70.20	15.000	0.870	2,114.85
210901121P	Montáž kábla NFA2X	m	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.02	80.20	20.000	0.900	2,416.11
210950202	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 2kg	m	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.11	534.00	600.000	48.000	16,087.28
D6	213 2 PPV a HZS		17. 11. 2023	20. 11. 2023	0.31	1,431.12	0.000	62.753	43,113.92
213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.06	262.20	15.000	15.900	7,899.04
213291051	Porealizačné geodetické zameranie	kus	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.11	490.49	1.000	0.000	14,776.50
M46	202 Zemné práce pri ext. montážach		17. 11. 2023	20. 11. 2023	0.15	678.43	0.000	46.853	20,438.38
460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.01	66.22	0.045	0.000	1,994.94
460050602P	Výkop jamy pre HRE	m3	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.01	43.30	1.250	3.651	1,304.46
460050602P1	Výkop jamy pre RE	m3	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.00	8.66	0.250	0.730	260.89
460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	17. 11. 2023	17. 11. 2023	0.06	261.00	45.000	23.459	7,862.89
460420386P	Zriadenie kábl lôžka š.45cm, piesok, zákrytové dosky	m	17. 11. 2023	20. 11. 2023	0.03	157.95	45.000	6.611	4,758.40
460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	20. 11. 2023	20. 11. 2023	0.00	19.35	45.000	1.463	582.94
460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	20. 11. 2023	20. 11. 2023	0.03	121.95	45.000	10.940	3,673.87
SO 02b	ŽUMPA BD2		20. 11. 2023	23. 11. 2023	3.76	17,580.11	0.000	724.696	529,618.39
HSV	Práce a dodávky HSV		20. 11. 2023	23. 11. 2023	3.76	17,580.11	0.000	724.696	529,618.39
1	Zemné práce		20. 11. 2023	21. 11. 2023	1.33	6,223.77	0.000	582.848	187,497.30
131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20. 11. 2023	20. 11. 2023	0.46	2,168.25	75.000	210.450	65,320.70
131201209.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnáním dna v hornine 3	m3	20. 11. 2023	20. 11. 2023	0.02	99.75	75.000	7.650	3,005.07
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20. 11. 2023	20. 11. 2023	0.18	821.84	31.500	79.191	24,758.75
132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	20. 11. 2023	20. 11. 2023	0.05	232.47	31.500	19.310	7,003.39
132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20. 11. 2023	21. 11. 2023	0.33	1,531.20	96.000	144.864	46,128.93
132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.02	84.48	96.000	7.680	2,545.04
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.00	22.62	29.000	0.899	681.45
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.04	196.84	66.500	16.093	5,930.00

174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.06	288.08	104.000	23.816	8,678.70
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.17	778.24	30.500	72.895	23,445.26
4	Vodorovné konštrukcie		21. 11. 2023	22. 11. 2023	0.71	3,336.93	0.000	34.229	100,528.35
451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.10	488.26	13.650	16.817	14,709.32
451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.02	87.45	2.700	3.364	2,634.52
452311121	Dosky z betónu pod šachty v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.00	20.41	0.250	0.366	614.87
452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.05	241.52	2.700	3.931	7,276.03
452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.01	40.79	0.430	0.627	1,228.84
452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	21. 11. 2023	21. 11. 2023	0.08	369.72	2.000	3.285	11,138.18
894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty do 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	21. 11. 2023	22. 11. 2023	0.45	2,088.78	2.000	5.840	62,926.59
8	Rúrové vedenie		22. 11. 2023	23. 11. 2023	1.31	6,122.98	0.000	14.104	184,460.90
871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	22. 11. 2023	22. 11. 2023	0.01	33.83	17.000	0.272	1,019.16
871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	22. 11. 2023	22. 11. 2023	0.04	188.50	69.000	1.587	5,678.75
871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	22. 11. 2023	22. 11. 2023	0.02	92.60	20.000	0.700	2,789.67
892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 110 mm	m	22. 11. 2023	22. 11. 2023	0.01	25.00	20.000	1.140	753.15
893301007.S	Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	ks	22. 11. 2023	23. 11. 2023	1.21	5,650.73	1.000	7.725	170,233.89
894431141.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/110 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 850 do 1200mm	ks	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.03	132.32	1.000	2.680	3,986.27
99	Presun hmôt HSV		23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.41	1,896.43	0.000	93.516	57,131.85
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.41	1,896.43	72.549	93.516	57,131.85
SO 03	Dažďová kanalizácia		23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.18	849.54	0.000	43.795	25,593.24
HSV	Práce a dodávky HSV		23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.18	849.54	0.000	43.795	25,593.24
1	Zemné práce		23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.08	382.29	0.000	33.669	11,516.87
132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.05	232.20	8.900	22.375	6,995.26
132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.01	65.68	8.900	5.456	1,978.68
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.00	0.86	1.100	0.034	25.91
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.00	17.76	6.000	1.452	535.04
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.01	65.79	2.900	4.353	1,981.99
4	Vodorovné konštrukcie		23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.01	42.36	0.000	1.519	1,276.14

451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.01	39.35	1.100	1.355	1,185.46
452386121.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.00	3.01	0.100	0.164	90.68
8	Rúrové vedenie		23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.07	327.34	0.000	3.796	9,861.44
871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.03	150.84	12.000	0.432	4,544.21
894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.03	161.50	1.000	2.680	4,865.35
892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.00	15.00	12.000	0.684	451.89
99	Presun hmôt HSV		23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.02	97.55	0.000	4.811	2,938.79
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23. 11. 2023	23. 11. 2023	0.02	97.55	3.732	4.811	2,938.79
SO 06	Parkovisko		23. 11. 2023	30. 11. 2023	4.33	20,228.42	0.000	549.381	609,401.38
HSV	Práce a dodávky HSV		23. 11. 2023	30. 11. 2023	4.33	20,228.42	0.000	549.381	609,401.38
1	Zemné práce		23. 11. 2023	24. 11. 2023	0.35	1,650.55	0.000	112.656	49,724.47
121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23. 11. 2023	24. 11. 2023	0.02	78.30	90.000	1.170	2,358.87
122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.05	219.60	40.000	18.400	6,615.67
122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.00	10.08	12.000	0.672	303.67
162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.06	268.04	83.500	5.511	8,074.97
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.11	516.87	83.500	51.520	15,571.23
171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.02	94.05	55.000	3.025	2,833.35
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.01	50.94	83.500	0.752	1,534.62
180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.01	56.62	65.000	4.643	1,705.73
181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.03	161.70	462.000	7.854	4,871.37
182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.02	79.30	65.000	6.500	2,388.99
182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.02	115.05	65.000	12.610	3,466.00
4	Vodorovné konštrukcie		24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.18	848.12	0.000	31.150	25,550.46
469571111.S	Vyplnenie otvorov tvárnic alebo panelov uložených v sklone do 1:1 kamenivom hrubým drveným	m3	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.18	848.12	14.000	31.150	25,550.46
5	Komunikácie		24. 11. 2023	29. 11. 2023	2.73	12,750.97	0.000	216.656	384,135.72
564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	24. 11. 2023	24. 11. 2023	0.43	2,005.85	385.000	9.286	60,428.24
564851115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	24. 11. 2023	27. 11. 2023	0.50	2,333.49	423.500	11.485	70,298.72
596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	27. 11. 2023	27. 11. 2023	0.23	1,075.19	35.000	29.065	32,391.17
596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	27. 11. 2023	27. 11. 2023	0.00	7.06	2.000	0.220	212.69
596912214.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2	m2	27. 11. 2023	29. 11. 2023	1.57	7,329.38	350.000	166.600	220,804.90

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.50	2,348.81	0.000	26.916	70,760.25
914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.11	490.49	1.000	0.000	14,776.50
914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.03	147.15	3.000	2.238	4,433.04
914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.08	360.72	2.000	0.440	10,867.05
915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.00	15.84	36.000	0.900	477.20
915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.00	18.40	2.000	0.960	554.32
915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.00	7.92	36.000	0.540	238.60
915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.00	3.46	2.000	0.238	104.24
916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	29. 11. 2023	29. 11. 2023	0.28	1,304.83	80.000	21.600	39,309.31
99	Presun hmôt HSV		29. 11. 2023	30. 11. 2023	0.56	2,629.97	0.000	162.003	79,230.48
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	29. 11. 2023	30. 11. 2023	0.56	2,629.97	412.221	162.003	79,230.48
SO 07	Vodovodná prípojka		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.68	3,195.64	0.000	56.378	96,271.85
HSV	Práce a dodávky HSV		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.68	3,171.64	0.000	55.583	95,548.83
1	Zemné práce		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.15	680.84	0.000	27.526	20,510.99
131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.03	160.14	17.000	14.246	4,824.38
131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.00	12.58	17.000	0.714	378.99
141720012.S	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.09	443.10	10.000	10.270	13,348.83
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.00	7.02	9.000	0.279	211.48
171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.00	5.49	9.000	0.081	165.39
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.01	52.51	8.000	1.936	1,581.92
4	Vodorovné konštrukcie		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.02	82.81	0.000	1.836	2,494.73
451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.01	25.90	0.600	0.962	780.26
452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.01	56.91	0.600	0.874	1,714.47
8	Rúrové vedenie		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.45	2,098.88	0.000	10.979	63,230.86
891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.02	75.33	1.000	3.321	2,269.39
871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.01	36.28	10.000	0.230	1,092.97
893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.42	1,953.07	1.000	5.118	58,838.19
892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.01	28.10	10.000	1.900	846.54

892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.00	6.10	10.000	0.410	183.77
99	Presun hmôt HSV		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.07	309.11	0.000	15.242	9,312.25
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.07	309.11	11.825	15.242	9,312.25
M	Práce a dodávky M		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.01	24.00	0.000	0.795	723.02
21-M	Elektromontáže		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.00	18.70	0.000	0.470	563.36
210900022	Vodič AYKY 2x4	m	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.00	18.70	10.000	0.470	563.36
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.00	5.30	0.000	0.325	159.67
460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	30. 11. 2023	30. 11. 2023	0.00	5.30	10.000	0.325	159.67