

Plán realizácie výstavby

„Stavebné úpravy cesty II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov)“

V Bratislave, dňa

.....

MBM-GROUP, a.s.

Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba:

Názov stavby: „Stavebné úpravy cesty II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov)“

Kraj: Košický, Okres Spišská Nová Ves

Katastrálne územie: Hnilec, Hnilčík, Mlynky, Spišská Nová Ves, Harichovce

Druh stavby: rekonštrukcia cesty a mosta

Stavebník:

Názov a adresa: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto

Navrhované sídlo vedenia stavby:

029 64 Oravská Jasenica 314

Zariadenie staveniska:

Okres: Rožňava - Kat. územie: Gemerská Poloma, Gočovo, Vlachovo

Okres: Spišská Nová Ves - Kat. územie: Hnilec, Hnilčík, Mlynky, Spišská Nová Ves, Harichovce

Úsek cesty II/533, ktorý je predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie sa nachádza v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves v Košickom kraji. Cesta prechádza intravilánom obcí Gemerská Poloma, Hnilec, Spišská Nová Ves a Harichovce. Okrem toho zasahuje do katastrálneho územia Vlachovo, Dobšiná a Mlynky. Na ceste sa nachádzajú mostné objekty, pričom rekonštrukcia štyroch z nich je predmetom stavby. Zariadenie staveniska bude umiestnené po dohode so správcom/vlastníkom v blízkosti realizácie stavebných prác.

Hlavný stavbyvedúci:

- Ing. Miroslav Timko, timko.miroslav@mbmgroup.sk , +421903378949

Zástupca stavbyvedúceho:

- Ľubomír Glušík, glustik.lubomir@mbmgroup.sk , +421903378759

Koordinátor za bezpečnosť na stavenisku:

- Ing. Miroslav Rabčan, miroslavrabcan@gmail.com

Zdroje hlavných materiálov:

- Asfaltová zmes – Výrobňa asfaltových zmesí Čoltovo, Veľká Lomnica, Spišský Štvrtok, Kvetnica

Zoznam subdodávateľov:

HAGEOS spol. s r.o.

ELTODO SK a.s.
ESKADA, s.r.o.
Značky s.r.o.

Lehota výstavby a postup výstavby:

- Začiatok výstavby: do 5 dní od odovzdania diela
- Doba výstavby: v zmysle ZoD do 15 mesiacov odo dňa zahájenia diela

Plán organizácie výstavby:

Cieľom stavby je zlepšenie dopravno-technických parametrov komunikácie a mostov, zlepšenie plynulosti dopravy, bezpečnosti cestnej dopravy vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky, zlepšenie životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie, zlepšenie možnosti prístupu za prácou a vybavenosti dotknutých obcí ako aj zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy.

Hlavný celkový rozsah stavebných prác

- pokládka nových asfaltových vrstiev – zosilnenie konštrukcie vozovky
- v úsekoch s neúnosným podložíom je navrhnutá výmena a zriadenie celej konštrukcie vozovky
- zosilnenia krajníc
- výmena / doplnenia zvodidiel
- oprava 22 odvodňovacích priepustov
- osadenie 2 meteostaníc
- rekonštrukcia / výstavba 5 autobusových zastávok
- komplexná rekonštrukcia 4 mostov – výmena ríms, odvodňovačov, záverov, zábradlia - technické riešenie v závislosti od jednotlivých prípadov
- 2 nové portály dopravného značenia v meste Spišská Nová Ves

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty a podobjekty:

- SO 101 Rekonštrukcia cesty II/533
- SO 111 Autobusové zastávky
 - SO 111.3 Autobusová zastávka „Novoveská Huta - Poľov“
 - SO 111.3.1 Vozovka
 - SO 111.3.2 Nástupište
 - SO 111.4 Autobusová zastávka „Novoveská Huta – Medvedia Dolka “
 - SO 111.5 Autobusová zastávka „Ferčkovce - Trenčianska“
 - SO 111.5.1 Vozovka
 - SO 111.5.2 Nástupište
 - SO 111.5.3 Osvetlenie priechodu pre chodcov
 - SO 111.8 Autobusová zastávka „Harichovce - ihrisko“
 - SO 111.8.1 Vozovka
 - SO 111.8.2 Nástupište
 - SO 111.9 Autobusová zastávka „Harichovce – č.d.263

SO 200 Mostné objekty
SO 201 Rekonštrukcia mosta č. II/533-002
SO 202 Rekonštrukcia mosta č. II/533-004
SO 203 Rekonštrukcia mosta č. II/533-005
SO 204 Rekonštrukcia mosta č. II/533-010
SO 400 Portály dopravného značenia
SO 401 Portály na ceste II/533
SO 402 Portál na ceste III/3244

Všeobecné zásady, ktoré je potrebné dodržať :

Pri vykonaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti a práce a ochrany zdravia. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pri realizácii stavebných prác pri styku s verejnou premávkou na jestvujúcich cestách, kde je nutné dodržiavať dočasné dopravné značenie.

Všetky práce a činnosti v rámci opráv budú vykonávané so zreteľom na vytvorenie bezpečného pracovného prostredia, na ochranu verejnosti pred zranením a materiálnymi škodami, na ochranu životného prostredia.

Doprava počas výstavby

Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vrátane vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác. Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci.

Prílohy:

Príloha č. 1 Harmonogram vecnej a časovej postupnosti

Príloha č. 2 Osvedčenie hlavného stavbyvedúceho

Príloha č. 3 Osvedčenie zástupcu stavbyvedúceho

Príloha č. 4 Osvedčenie koordinátora za bezpečnosť