

Príloha č. 3 - Harmonogram napojenia objektov a veličín

Por. č.	Prevádzka	Objekt	Zariadenie	Požadovaný prenos na CTD	Predpokladaný termín začiatku realizácie diela	Predpokladaný termín ukončenia realizácie diela
1.	PVV-Západ	VZ Sedláčkov Ostrov	dávkovacie čerpadlo	chod porucha stav NaClO v bareli (sprevádzkovať výstup)	4. mesiac	13. mesiac
2.	PVV-Západ	VDJ Kostolné	dávkovacie čerpadlo	chod porucha	4. mesiac	13. mesiac
3.	PVV-Západ	VDJ Borinka	depolox	hodnota Cl ₂ teplota	4. mesiac	13. mesiac
4.	PVV - Východ	VDJ Podkolibský	depolox	hodnota Cl ₂ teplota	4. mesiac	12. mesiac
5.	PVV - Východ	VDJ Kopanice 1	depolox	hodnota Cl ₂ teplota	4. mesiac	12. mesiac
6.	PVV - Východ	ČS Široké	depolox	hodnota Cl ₂ teplota	4. mesiac	12. mesiac
7.	PVV - Východ	VDJ Častá	depolox	hodnota Cl ₂ teplota	4. mesiac	13. mesiac
8.	PVV - Východ	ATS Čataj	depolox	hodnota Cl ₂ teplota	4. mesiac	12. mesiac
9.	PVV - Východ	ČS Barónka	uzáverové klapky, ukazovateľ tlaku a prietoku	zaradiť riadenie elektrických uzáverových klapiek na CTD, ukazovateľ tlaku, ukazovateľ prietoku v novej časti	8. mesiac	17. mesiac
10.	PVV - Východ	VDJ Senec - AŠ1	ovládanie hladiny VDJ cez uzáver CLA-VAL	doplnenie ovládania hladiny vo VDJ uzáverom Claval, pre objekt VDJ, doprogramovanie RS na objekte a vizualizáciu v CTD, oživenie a otestovanie	8. mesiac	17. mesiac
11.	PVV-Senica	VDJ B. Mikuláš	depolox	hodnota ClO ₂ teplota	8. mesiac	17. mesiac
12.	PVV-Senica	VZ Hlavina Prie+C55valy	depolox dávkovacie čerpadlo nádobu Cl ₂	hodnota Cl ₂ teplota chod porucha hladina	8. mesiac	17. mesiac
13.	PVV-Senica	Preivaly Hlavina	Sonda vodoměr zákalomer	hladina prietok hodnota NTU	8. mesiac	17. mesiac
14.	PVV-Senica	VZ Kráľova studňa	dávkovacie čerpadlo nádobu Cl ₂	chod porucha hladina	8. mesiac	17. mesiac
15.	PVV-Senica	VDJ Rozbeh	depolox	hodnota Cl ₂	5. mesiac	14. mesiac
16.	PVV-Senica	ČS Rozbeh	dávkovacie čerpadlo	chod, porucha hladina	5. mesiac	14. mesiac
17.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Smolinské	depolox	hodnota Cl ₂ teplota	5. mesiac	13. mesiac
18.	PVV- Holíč Myjava	ČS Petrova Ves	depolox	hodnota Cl ₂ teplota	5. mesiac	13. mesiac
19.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Šaštíň	Zákalomer Elektrozáver depolox 2x dávkovacie čerpadlo	hodnota NTU chod porucha hodnota Cl ₂ teplota chod, porucha hladina	5. mesiac	13. mesiac
20.	PVV- Holíč Myjava	VDJ č. 1 Brezová	UV žiarč Zákalomer Sonda depolox	chod hodnota NTU hladina hodnota Cl ₂ teplota	8. mesiac	17. mesiac

21.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Belanský	dávkovacie čerpadlo	chod porucha	6. mesiac	15. mesiac
			Sonda	hladina		
22.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Myjava 2x1000	depolox	hodnota Cl ₂	7. mesiac	15. mesiac
			vodomer	teplota prietok		
23.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Myjava 2x250	depolox	hodnota Cl ₂	7. mesiac	15. mesiac
			vodomer	teplota prietok		
24.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Myjava 2x400	vodomer	prietok	7. mesiac	15. mesiac
25.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Košariská	vodomer	prietok	7. mesiac	14. mesiac
26.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Vančák	vodomer	prietok	7. mesiac	15. mesiac
27.	PVV- Holíč Myjava	ČS Mosnáci	zákalomer	hodnota NTU	7. mesiac	14. mesiac
28.	PVV- Holíč Myjava	ČS Chrenkech járok	Zákalomer	hodnota NTU	9. mesiac	17. mesiac
			Elektrozáver	chod porucha		
			ÚV žiarň	chod		
			vodomer	prietok		
			vodomer	prietok		
			Zákalomer	hodnota NTU		
			Elektrozáver	chod porucha		
			Sonda	hladina		
29.	PVV- Holíč Myjava	ČS Stanovisko	Sonda	hladina	7. mesiac	14. mesiac
			zákalomer	hodnota NTU		
30.	PVV- Holíč Myjava	ČS Fajnory	Sonda	hladina	7. mesiac	14. mesiac
			vodomer	prietok		
31.	PVV Východ	VDJ Harmónia 3	vodomer	prietok	5. mesiac	12. mesiac
32.	PVV- Holíč Myjava	VZ Studienka	Sonda	hladiny	7. mesiac	13. mesiac
33.	PVV- Holíč Myjava	ÚV Kúty	pH sonda, analóg Metaqua, chlorovanie		7. mesiac	13. mesiac
34.	PVV- Holíč Myjava	VDJ Podbranč	ultrafiltrácia / uvčko		8. mesiac	17. mesiac
35.	PVV- Holíč Myjava	ČS Skalica	Čerpadlo 1	signalizácia	8. mesiac	17. mesiac
			Čerpadlo 2	ovládanie a signalizácia		
			Čerpadlo 3	ovládanie a signalizácia		
			výtlač z ČS (CV01)	tlak 1		
			výtlač z ČS (CV02 + CV03)	tlak2		
			indukčný prietokomer	prietok		
			frekvenčný menič	regulácia cv01		
			Indukčný prietokomer Badger	prietok		
			Sonda 1	limitný hladinomer		
			Sonda 2	limitný hladinomer		
			Sonda 3	limitný hladinomer		
			Miestny panel	Dotykový displej		
36.	PVV Východ	VZ Čunovo	Sonda	hladina	5. mesiac	13. mesiac
			čerpadiá			
			dávkovacie čerpadlo			
			depolox			
			UV žiarň			
				Doplniť riadenie plnenia HDG Čunovo streidavo z VT Čunovo a VZROL 23a		

Poznámka : Termíny sú uvedené od dátumu účinnosti zmluvy