

Plán nakladania s odpadom na stavenisku

Stavba „Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou“

KATEGORIZÁCIA ODPADU

Odpady z výstavby

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prácami a prácami na stavebných objektoch, ktoré zaraďujeme podľa Katalógu odpadov (vyhláška č.365/2015Z.z. Ministerstva životného prostredia SR) do kategórie O (ostatné).

Pri realizácii stavby, budú vznikať nasledovné odpady z demolačných a zemných prác:

Odpad č.150101/150102 - obaly z papiera a lepenky/obaly z plastov kategória odpadu ostatný vznikne pri vyprázdnení stavebných materiálov z obalov. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad. Kategória - O.

Odpad č.150103 - obaly z dreva kategória odpadu ostatný vznikne pri vyprázdnení stavebných materiálov. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad. Kategória - O.

Odpad č. 170302 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Materiál sa uskladní pre ďalšie zhodnotenie. Kategória - O.

Odpad č. 170504 – Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky pri búracích prácach. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad. Kategória - O.

Odpad č. 170506 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Kategória odpadu ostatný vznikne pri výkopových prácach- búracích prácach na komunikácii a pri výkope pre spevnený rigol, materiál sa uskladní na poplatnenej skládke TKO, alebo sa odpad vyvezie na parcely v rámci staveniska a môže byť využitý na zásyp jestvujúcich nerovností terénu. Kategória - O.

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje zvláštne riešenie z hľadiska civilnej a požiarnej ochrany. Navrhované stavebné materiály si nevyžadujú riešiť mimoriadnu protikoróziu ochranu. V priestore staveniska nie je známa žiadna existencia objektov pamiatkovej starostlivosti a pásiem ochrany prírody.

Všetky uvedené odpadové látky budú vyvezené na platené skládky odpadov podľa jednotlivých druhov materiálu. Odvoz odpadov zabezpečí stavebný dozor s príslušným potvrdením o likvidácii odpadu.

Odpady, ktoré budú produkované počas výstavby : O – ostatný, N – nebezpečný.

STAVEBNÝ OBJEKT : SO 01 Revitalizácia exteriérového priestoru MsKS, B. nad Bebravou

150101	Obaly z papiera a lepenky	O	obaly zo stav. m.	3,5 kg
150102	Obaly z plastov	O	obaly zo stav. m.	5,0 kg
150103	Obaly z dreva -palety	O	palety	4ks
170302	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301	O	búracie práce	0,5 m ³
170504	Zemina a kamenivo	O	búracie práce	3,5 m ³
170506	Výkopová zemina	O	výkop. práce	109,8 m ³

**STAVEBNÝ OBJEKT : SO 02 Revitalizácia spevnených plôch na ul. J. Cígera Hronského v
Bánovciach nad Bebravou**

150101	Obaly z papiera a lepenky	O	obaly zo stav. m.	6 kg
150102	Obaly z plastov	O	obaly zo stav. m.	5 kg
150103	Obaly z dreva -palety	O	palety	4ks
170302	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301	O	búracie práce	7,5 m ³
170504	Zemina a kamenivo	O	búracie práce	78,8 m ³
170506	Výkopová zemina	O	výkop. práce	247,8 m ³

**STAVEBNÝ OBJEKT : SO 03 Revitalizácia spevnených plôch na ul. Palkovičova pri BD č. 586 v
Bánovciach nad Bebravou**

150101	Obaly z papiera a lepenky	O	obaly zo stav. m.	2,5 kg
150102	Obaly z plastov	O	obaly zo stav. m.	3,5 kg
150103	Obaly z dreva -palety	O	palety	3 ks
170302	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301	O	búracie práce	2 m ³
170504	Zemina a kamenivo	O	búracie práce	24 m ³
170506	Výkopová zemina	O	výkop. práce	125,9 m ³

**STAVEBNÝ OBJEKT : SO 03 Revitalizácia spevnených plôch na ul. Palkovičova pri BD č. 587 v
Bánovciach nad Bebravou**

150101	Obaly z papiera a lepenky	O	obaly zo stav. m.	3,5 kg
150102	Obaly z plastov	O	obaly zo stav. m.	4,5 kg
150103	Obaly z dreva -palety	O	palety	4 ks
170302	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301	O	búracie práce	7,5 m ³
170504	Zemina a kamenivo	O	búracie práce	35,5 m ³
170506	Výkopová zemina	O	výkop. práce	316,7 m ³

Všetky uvedené odpadové látky budú vyvezené na platené skládky odpadov podľa jednotlivých druhov materiálu. Odvoz odpadov zabezpečí stavebný dozor s príslušným potvrdením o likvidácii odpadu. Odvoz vybraného ostatného odpadu na skládku TKO.

Vypracoval : Ing. Radovan Čepela