



DFI 2022/42

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2120736563 LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 97663 Predajná Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: SK93 0900 0000 0051 4353 8177 Účet / kód: 5143538177 / 0900 SWIFT:GIBASKBX Okresný súd B.Bystrica VI.č. 34005/S Odd. Sro Objednávka č.: Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp	IČO: 51638037 IČ DPH: SK2120736563	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 220065 Variabilný symbol: 220065		
		Odberateľ: Obec Čierny Balog Závodie 2/2 976 52 Čierny Balog IČO: 00313343 DIČ: 2020463280		
		Dátum vyhotovenia: 05.12.2022 Dátum splatnosti: 19.12.2022 Daňová povinnosť: 02.12.2022 Dátum dodania: 02.12.2022		
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH		
Vykonané stavebné práce v rámci projektu Hala pre umiestnenie parného stroja v zmysle ZoD 61/2022 a súpisu prác a dodatku č. 1 a súpisu prác	kpl	1,000 19 886,58 20,00 19 886,58		
	kpl	1,000 4 990,81 20,00 4 990,81		
		Celkom bez DPH : 24 877,39 EUR		
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	24 877,39	4 975,48	29 852,87
	Súčet	24 877,39	4 975,48	29 852,87
				Celkom : 29 852,87 EUR
				Uhradiť : 29 852,87 EUR
 				
Vystavil: Záhradníček				

YGFSEIM100036, 8.50.1046, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obecný úrad Čierny Balog		
Dátum: 06.12.2022	Ukladací znak: F04	Skart.znak a lehosť uloženia: A-10
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: 40	

718 005 - 09700 - 4600 - 300

uhr. 06.12.2022

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 7.10.-2.12.2022

Názov stavby

66-2022 - Hala pre parný stroj

JKSO

Názov objektu

01 - Hala pre parný stroj

EČO

Miesto

Objednávateľ

Obec Čierny Balog

Projektant

Zhotoviteľ

LejonGroup s.r.o.

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

02.12.2022

51638037 SK 2120736563

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	810,34	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	19 076,25	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	19 886,58	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	19 886,58
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 19 886,58	3 977,32
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 863,90
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		LejonGroup s.r.o. Bečov 140, Predajná 976 63 IČO: 51 638 037 IČ DPH: SK2120736563 ①		27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00



Súpis vykonaných prác

Stavba: 66-2022 - Hala pre parný stroj

Obdobie: 7.10.-2.12.2022

Objekt: 01 - Hala pre parný stroj

Objednávateľ: Obec Čierny Balog

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Spracoval: Záhradníček

Miesto:

Dátum: 2. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

18 131,884

1 Zemné práce

1 094,917

3	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,870	35,750	853,353	0,00000
4	R	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m3	23,870	10,120	241,564	0,00000

2 Zakladanie

6 865,918

6	R	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	9,260	59,319	549,294	0,00000
7	R	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	12,190	106,239	1 295,053	0,00000
8	R	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,600	17,940	154,284	0,00000
9	R	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,600	3,290	28,294	0,00000
10	R	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	114,291	12,450	1 422,923	0,00000
11	R	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,000	102,530	2 460,720	0,00000
12	R	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	45,000	17,940	807,300	0,00000
13	R	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	45,000	3,290	148,050	0,00000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

6 951,684

14	R	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	10,650	204,240	2 175,156	0,00000
15	R	311271304	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	m3	6,500	201,070	1 306,955	0,00000
19	R	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,067	1 678,555	3 469,573	0,00000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 323,365

28	R	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	16,500	140,810	2 323,365	0,00000
----	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------	---------

99 Presun hmôt HSV

896,000

36	R	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	100,000	8,960	896,000	0,00000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

1 754,698


711 Izolácie proti vode a vlhkosti

1 754,698

37	R	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	110,560	0,260	28,746	0,00000
38	246	246170000 900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,035	1 951,080	68,288	0,00000
41	R	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	110,000	3,630	399,300	0,00000
42	283	283230002 700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	126,500	1,890	239,085	0,00000
43	R	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	110,560	4,670	516,315	0,00000
44	628	628310001 000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	130,640	3,850	502,964	0,00000

Celkom

19 886,582



Súpis vykonaných prác

Stavba: 66-2022 - Hala pre parný stroj
Objekt: Dodatok č.1 k ZoD 61/2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 990,810

1 Zemné práce

4 990,810

1	R	132201101	Výkop ryhy do šírky 600mm v horn. 3 do 100m3	m3	53,000	35,750	1 894,750	0,00000
2	R	115001101. S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	30,000	13,410	402,300	0,00000
3	R	115101200. S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	200,000	4,760	952,000	0,00000
4	R	115101300. S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	40,000	3,440	137,600	0,00000
5	R	134702102. S	Výkop pre čerpaciu studňu nespúšťanú do 4m hornina 1-4 hĺbka 2-6m	m3	12,000	133,680	1 604,160	0,00000

Celkom

4 990,810

