

Dodávateľ IČO: 51638037 LejonGrupp s.r.o. Bečov 140 97663 Predajná Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: SLSP a.s. Číslo účtu/kód: 5143538177/0900 IBAN: SK930900000005143538177 ✓ DIČ: 2120736563 Stredisko: IČ DPH: SK2120736563 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 230021 Variabilný symbol: 230021			
Okresný súd B.Bystrica VI.č. 34005/S Odd. Sro		Odberateľ: IČO: 00313343 Obec Čierny Balog Závodie 2/2 976 52 Čierny Balog Tel.: Fax: DIČ: 2020463280 IČ DPH:			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: pp		Dátum splatnosti: 14.06.2023 Dátum vyhotovenia: 15.05.2023 Daňová povinnosť: 05.05.2023 Dátum dodania: 05.05.2023			
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava % DPH Celkom					
Stavebné práce v rámci projektu Hala pre umiestnenie parného stroja v zmysle ZoD 61/2022 a súpisu prác					
	kpl	1,000	23 747,13 20,00	4 749,43	28 496,56
			Základ DPH	DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	23 747,13	4 749,43
			Oslobodené	0,00	0,00
			Mimo DPH	0,00	0,00
			Celkom	23 747,13	4 749,43
					28 496,56 EUR
Vystavil: Záhradníček				LejonGrupp s.r.o. Bečov 140, Predajná 976 63 IČO: 51 638 037 IČ DPH: SK2120736563 (1)	

Obecný úrad Čierny Balog

Dátum: 18-05-2023
 Ukladací znak: FU4
 Skart. znak a lehota uchovania: 4-10

Podacie číslo: Číslo spisu:
 Prilohy/listy: Vybavuje: 50

YGFSEIM100036, 8.70.1102, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

722/5

718005 - 03200 - 4600 - 300

. 18.05.2023 Antaro

KRYCI LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.12.2022-5.5.2023

Názov stavby: 66-2022 - Hala pre parný stroj

Názov objektu: 01 - Hala pre parný stroj

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Čierny Balog

Projektant

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Spracoval

51638037	SK	2120736563

Rozpočet číslo

Dňa

10.05.2023

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	14 438,05	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	9 309,08	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	23 747,13	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

LejonGroup s.r.o.
Bečov 140, Predajná 976 63
IČO: 51 638 037
DPH: SK2120736563

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

23 747,13

24 DPH 20,00 % z 23 747,13

4 749,43

25 **Cena s DPH (r. 23-24)**

28 496,56

E

Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00



Súpis vykonaných prác

Stavba: 66-2022 - Hala pre parný stroj
Objekt: 01 - Hala pre parný stroj

Obdobie: 1.12.2022-5.5.2023

Objednávateľ: Obec Čierny Balog
Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 10. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 438,051

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 428,702

16	R	311272119	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Klasik hr. 200 mm P2-500, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	26,400	237,590	6 272,376	0,00000
17	R	331270011a	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 400x400x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	2,560	223,940	573,286	0,00000
18	R	331270011b	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 400x500x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	16,000	223,940	3 583,040	0,00000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 113,349

31	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	354,000	2,720	962,880	0,00000
32	R	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	708,000	1,750	1 239,000	0,00000
35	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	188,320	4,840	911,469	0,00000

99 Presun hmôt HSV 896,000

36	R	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	100,000	8,960	896,000	0,00000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 9 309,080

762 Konštrukcie tesárske 6 249,204

52	M	605120008 300	Hranoly	m3	11,490	433,930	4 985,856	0,00000
55	M	605120002 800	Laty a kontralaty	m3	3,600	350,930	1 263,348	0,00000

766 Konštrukcie stolárske 1 517,568

59	M	611920006 700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 17 mm, šírka 110 mm, červený smrek, I. trieda	m2	249,600	6,080	1 517,568	0,00000
----	---	------------------	---	----	---------	-------	-----------	---------

783 Nátery 1 542,308

82	R	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	416,840	3,700	1 542,308	0,00000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	---------

Celkom 23 747,131



KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.12.2022-5.5.2023

Názov stavby: 66-2022 - Hala pre parný stroj

JKSO

Názov objektu: 01 - Hala pre parný stroj

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Obec Čierny Balog

Projektant

Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV


CPA

10.05.2023

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 14 438,05	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 9 309,08	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 23 747,13	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	23 747,13	
Objednávateľ	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 23 747,13	4 749,43	
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	28 496,56	
Zhotoviteľ		E		Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00	
		27	Klízáva doložka	0,00	
		28	Zvýhodnenie + -	0,00	



Súpis vykonaných prác

Stavba: 66-2022 - Hala pre parný stroj
Objekt: 01 - Hala pre parný stroj

Obdobie: 1.12.2022-5.5.2023

Objednávateľ: Obec Čierny Balog
Zhotoviteľ: LejonGroup s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 10. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 438,051

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 428,702

16	R	311272119	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Klasik hr. 200 mm P2-500, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	26,400	237,590	6 272,376	0,00000
17	R	331270011a	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 400x400x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	2,560	223,940	573,286	0,00000
18	R	331270011b	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 400x500x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	16,000	223,940	3 583,040	0,00000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 113,349

31	R	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	354,000	2,720	962,880	0,00000
32	R	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	708,000	1,750	1 239,000	0,00000
35	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	188,320	4,840	911,469	0,00000

99 Presun hmôt HSV 896,000

36	R	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	100,000	8,960	896,000	0,00000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 9 309,080

762 Konštrukcie tesárske 6 249,204

52	M	605120008 300	Hranoly	m3	11,490	433,930	4 985,856	0,00000
55	M	605120002 800	Laty a kontralaty	m3	3,600	350,930	1 263,348	0,00000

766 Konštrukcie stolárske 1 517,568

766	M	611920006 700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 17 mm, šírka 110 mm, červený smrek, I. trieda	m2	249,600	6,080	1 517,568	0,00000
-----	---	------------------	---	----	---------	-------	-----------	---------

783 Nátery 1 542,308

82	R	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	416,840	3,700	1 542,308	0,00000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	---------

Celkom

23 747,131



