

DOHODA O UROVNANÍ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)

I.

Účastníci dohody

1. **Názov:** Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
IČO: 37 861 298
IČ pre DIČ: SK 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0060 7605
 (ďalej len: „Účastník 1“)

a

2. **Skupina dodávateľov v zastúpení členmi združenia:**
Názov: COLAS Út Építőipari Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 - vedúci skupiny
sídlo: Bocscai Út 73, 1113 Budapest, Maďarsko
Adresa organizačnej zložky: Slovenská republika, 91701 Trnava, Orešianska 3168/7
Finančná inštitúcia: Raiffeisen Bank Zrt.
číslo účtu (IBAN): HU13 1200 1008 0118 8084 0020 0006
SWIFT: S.W.I.F.T.: UBRTHUHB
Zápis v firemnom registri: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 046637
IČ DPH: HU 14904134
Štatistické číslo/IČO: 14904134-4211-114-01
Označenie denníka klienta elektronického stavebného denníka: 433861409 (Pap Kornél) -
 331463550 (Szentgyörgyi Zsolt)
v zastúpení: Tóth Sándor - generálny riaditeľ
 Czudor Zsolt - oblastný riaditeľ,
 podpisujú obidvaja spoločne

- Názov:** COLAS Slovakia, a.s. – člen skupiny
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 31 651 402
Finančná inštitúcia: VÚB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Adresa pre fakturáciu: Orešianska 7, 917 01 Trnava
IČ DPH: SK2020492111
Obchodný register Okresného súdu Trnava , Oddiel Sa, vložka č.: 10798/T
v zastúpení: Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
 Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
 Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

(ďalej len: „Účastník 2“)
(Účastník 1 a Účastník 2 ďalej spolu ako: „Účastníci dohody“)

II.

Preambula

Účelom tejto dohody o urovnaní je vysporiadanie vzájomných práv a povinností jej účastníkov, a to vo forme generálneho urovnania nahradením všetkých vzájomných pôvodných práv a povinností výlučne novými právami a povinnosťami, ktoré účastníkom na základe tohto urovnania vzniknú.

III.

Právny vzťah účastníkov dohody

1. Účastník 1 zverejnil vo veci „Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd – Chľaba (Helemba)” pod evidenčným číslom TED 2020/S 057-134830 oznámenie na podanie ponuky v Úradnom vestníku Európskej únie v zmysle ustanovení zákona č. CXLI. o verejných obstarávaníach z roku 2015 (v ďalšom iba ako: Zvo.) pre otvorené verejné obstarávanie. V 3. časti verejného obstarávania („Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd – Chľaba – príjazdová komunikácia na slovenskej strane”) bol vybratý na základe aspektov hodnotenia ako víťazný poskytovateľ ponuky Účastníka 2. Zmluvné strany podpísali Zmluvu s ohľadom na vyššie uvedené v zmysle ods. (1) § 131. Zvo. dňa 12. februára 2021. Zmluva nadobudla účinnosť ku dňu 5. mája 2021.
2. Číslo Účastník 1 pre zverejnenie na jeho webovom sídle: 98/2021/ODaPK.
3. Finančný zdroj Zmluvy zabezpečuje Zmluva o podpore číslo SKHU/1601/2.1/357.
4. V priebehu realizácie stavebných prác na základe Zmluvy došlo dňa 26.04.2023 k uzavretiu Dodatku č. 1 k Zmluve z dôvodov v ňom uvedených, ktorý nadobudol účinnosť ku dňu 04.05.2023, číslo Účastník 1 pre zverejnenie na jeho webovom sídle: 686/2023/ODaPK.
5. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že táto Dohoda o urovnaní sa uskutočňuje v súlade s legislatívou Maďarska a v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že táto Dohoda o urovnaní sa uskutočňuje na základe spoločnej dohody.
7. Na základe vyhodnotenia výsledkov predmetného verejného obstarávania, kde kritériom pre vyhodnotenie ponúk jednotlivých uchádzačov bola cena, Účastník 1 ako verejný obstarávateľ spolu s Účastníkom 2 uzatvorili Zmluvu o dielo/Zmluvnú podnikateľskú dohodu zo dňa 12.02.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.05.2021 pod číslom 98/2021/ODaPK za dohodnutú odmenu vo výške 610 513,84 eur bez DPH (732 616,61 eur s DPH).
8. Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo/Zmluvná podnikateľská dohoda pod číslom 98/2021/ODaPK zo dňa 26.04.2023, ktorý nadobudol účinnosť dňa 04.05.2023 pod číslom 686/2023/ODaPK sa navyšovala pôvodná odmena o sumu 90 786,00 eur bez DPH (108 943,20 eur s DPH). Na základe predmetného dodatku č. 1 bola dohodnutá odmena za realizáciu diela vo výške 701 299,84 eur bez DPH (841 559,81 eur s DPH).
9. Počas realizácie stavebných prác nastali závažné skutočnosti, z ktorých vyplynula zmena okolností, ktoré Účastník 1/Objednávateľ a Účastník 2/Zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, a ani v čase prípravy projektovej dokumentácie predvídať. Vplyvom prebiehajúcich stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie a využívaním schválených technologických postupov a procesov bolo na niektorých stavebných objektoch potrebné pristúpiť k vykonaniu prác navyše (vrátane stavebných prác a dodávok, ktoré v čase podpisu Zmluvy nebolo objektívne možné predvídať, a ktoré sú reflektované v pridaní ďalších

položiek v rámci Výkazov výmer k jednotlivým stavebným objektom), a zároveň na niektorých stavebných objektoch nebolo potrebné realizovať stavebné práce a dodávky v celom rozsahu podľa príslušného Výkazu výmer. Uvedené zistenia boli potvrdené i stavebným dozorom, so stanoviskom ktorého následne vyjadrili Účastník 1 i Účastník 2 súhlas.

10. Práce navyiac bolo potrebné realizovať na nasledovných stavebných objektoch, vrátane zdôvodnenia ich vykonania a uvedením ich finančnej hodnoty za príslušný stavebný objekt spolu:

10.1 SO-02 Príprava územia – na základe požiadavky hraničnej a cudzineckej polície na výkon hraničných kontrol bola vybudovaná spevnená plocha; na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) pre prístup k hradítku bola vybudovaná prístupová plocha vrátane vjazdu na pozemkoch Účastníka 1 = cena navyiac prác spolu: +3 196,30 EUR bez DPH.

10.2 SO-03 Cesta III/5103 – z dôvodu, že pôvodná PD (projektová dokumentácia) neobsahovala detaily napojenia cestnej komunikácie na novo vybudovaný most, projektant (Banské projekty, s.r.o.) bol vyzvaný na doprojektovanie napojenia a s tým súvisiacich stavebných prác a materiálov vrátane chýbajúcich odvodňovacích uličných vpustí (príslušné stavebné práce boli Účastníkom 2 zrealizované na základe dopracovanej PD (projektovej dokumentácie); na základe požiadavky subjektu technicko – bezpečnostného dohľadu (Vodohospodárska výstavba š. p.) v zmysle skúšok zhutnenia bola pôvodne naprojektovaná hmota (materiál zo stavby) určená na vyplnenie priestoru medzi hrádzou a mostom nahradená štrkodrvou frakcie 0-63; na základe skúšok zhutnenia na nevyhovujúcich úsekoch bola pôvodne naprojektovaná hmota (materiál zo stavby) určená na výstavbu podložia cesty medzi hrádzou a križovatkou nahradená štrkodrvou frakcie 0-63 = cena navyiac prác spolu: +119 639,18 EUR bez DPH.

10.3 SO-06 Oporný múr a oplotenie – na základe geodetického zamerania skutkového stavu areálu materskej škôlky bola zosúladená protihluková stena a napojenie na existujúce konštrukcie kvôli čomu vzniklo zväčšenie plochy; podľa záznamu v stavebnom denníku bolo realizované oplotenie parcely 350 a 351 susediacich s pozemkom Účastníkom 1 = cena navyiac prác spolu: +3 218,80 EUR bez DPH.

10.4 SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie – z dôvodu vyriešenia nevyhovujúcich spádových pomerov gravitačnej dažďovej kanalizácie boli pôvodne navrhované železobetónové potrubia typu DN 600 a DN 1000 nahradené polypropylénovými kanalizačnými rúrami typu PP DN 1000, PP DN 600 a PP DN 300; z dôvodu bezpečného odvedenia dažďových vôd z celej plochy cestnej komunikácie a z časti mostného zvršku bolo nutné zvýšiť kapacitu vsakovacej jamy zabudovaním ďalších vsakovacích boxov do štrkodrviny 0-63 a 3 uličných vpustov; pri realizácii stoky „B“ bola nájdená pivnica pri rodinnom dome č. 141, a preto bolo potrebné zamurovať čelo pivnice – 2,5 m x 2,0 m a zasypať štrkodrvou frakcie 0-63; z technických dôvodov bola stoka B v križovatke spevnená betónovou doskou = cena navyiac prác spolu: +35 542,85 EUR bez DPH.

10.5 SO-09 Preložka NN vedenia – na základe požiadavky ODI (príslušného okresného dopravného inšpektorátu) bola na parcele č. 346/1 vo vlastníctve Účastníka 1 ponechaná prípojka NN (nízkeho napätia) vedenia pre potreby hraničnej a cudzineckej polície; súčasne však obch. spol. Západoslovenská energetika, a.s. požiadala o preloženie predmetnej NN

(nízkeho napätia) prípojky do zeme, pričom jej bolo vyhovené = cena navyiac prác spolu: +3 677,71 EUR bez DPH.

10.6 SO-10 Preložka verejného osvetlenia – z dôvodu vykonanej revízie, prostredníctvom ktorej bol zistený nevyhovujúci stav jedného stĺpu verejného osvetlenia, bol tento demontovaný = cena navyiac prác spolu: +233,72 EUR bez DPH.

10.7 SO-12 Verejné osvetlenie – na základe požiadavky obce Chľaba z dôvodu zistenia nevyhovujúceho technického stavu jestvujúceho stĺpa verejného osvetlenia bol počet stožiarov verejného osvetlenia zvýšený o 1 ks (z 5 ks na 6 ks); v zmysle požiadavky ODI (príslušného okresného dopravného inšpektorátu) bol osadený stĺp verejného osvetlenia pre prechod pre chodcov = cena navyiac prác spolu: +2 442,02 EUR bez DPH.

10.8 Celková hodnota všetkých pripočítaných navyiac prác je spolu **+167 950,58 EUR bez DPH, t.j. +201 540,70 EUR s DPH.**

10.9 Vyššie uvedené práce navyiac bolo nevyhnutné zrealizovať napriek tomu, že neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte stavby za účelom, aby sa stavba dokončila riadne, kvalitne a včas v zmysle termínov stanovených platnou a účinnou Zmluvou.

10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že položky, resp. množstvá v príslušných položkách vo Výkaze výmer príslušného stavebného objektu, ktoré reflektujú vykonané práce navyiac je potrebné do Zmluvy doplniť. Zmluvné strany berú na vedomie vyčíslenú kalkuláciu predmetných položiek Účastníkom 2.

11. Na nasledovných stavebných objektoch nebolo potrebné realizovať stavebné práce a dodávky v celom rozsahu podľa príslušného Výkazu výmer (tzv. menej práce), vrátane zdôvodnenia ich nevykonania, a uvedením ich finančnej hodnoty za príslušný stavebný objekt spolu:

11.1 SO-02 Príprava územia – na základe dodatočnej požiadavky prevádzkovateľa: Slovenský vodohospodársky podnik nebola osadená oceľová závera z dôvodu kolízie s nadväzujúcim projektom cyklotrasy = cena menej prác spolu: -1 823,53 EUR bez DPH.

11.2 SO-03 Cesta III/5103 – na základe dodatočnej požiadavky o zosúladienie v zmysle platných STN (stavebno – technických noriem) bolo nahradené cestné zvodidlo kotvené do rímsy cestným zvodidlom zabaraneným; z dôvodu korelácie s platnými STN bolo upravené vodorovné dopravné značenie = cena menej prác spolu: -67 200,84 EUR bez DPH.

11.3 SO-04 Križovatka v km 0,100 – v zmysle geodetického zamerania skutočných výškových a smerových pomerov a na základe požiadavky budúcich správcov komunikácií boli upravené detaily napojenia komunikácií na novo vybudovanú križovatku = cena menej prác spolu: -12 243,00 EUR bez DPH.

11.4 SO-06 Oporný múr a oplotenie – pri výstavbe bola zistená kolízia oporného múru s kanalizačnou stokou A – DN 1000, a preto muselo dôjsť k skráteniu oporného múru na vyhovujúcu dĺžku = cena menej prác spolu: -24 377,62 EUR bez DPH.

11.5 SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie – z technicko-materiálnych dôvodov došlo k zámene betónového potrubia za polypropylénové potrubie zdôvodnenej v ods. 10 tejto Dohody, pričom bol len vypočítaný rozdiel za predmetnú zámenu potrubia = cena menej prác spolu: -29 292,59 EUR bez DPH.

11.6 SO-09 Preložka NN vedenia – na základe dohody so správcom elektrických sietí (Západoslovenská energetika, a.s.) bola preložka jestvujúceho NN (nízkeho napätia) kábla

z trafostanice po jestvujúci stĺp č. 92 zrušená; následne bol spracovaný a odsúhlasený projekt ochrany jestvujúceho NN (nízkeho napätia) kábla uloženého a trasovaného v pôvodnej polohe do žlabu PVC 110 = cena menej prác spolu: -10 982,82 EUR bez DPH.

11.7 SO-10 Preložka verejného osvetlenia – táto preložka sa nerealizovala, nakoľko súvisela s preložkou NN (nízkeho napätia) v rámci stavebného objektu SO-09, pričom boli len demontované betónové stĺpy verejného osvetlenia = cena menej prác spolu: -3 172,05 EUR bez DPH.

11.8 Celková hodnota všetkých odpočítaných menej prác je spolu -149 092,45 EUR bez DPH, t.j. -178 910,94 EUR s DPH.

- 12 Vyššie uvedené menej práce nebolo potrebné zrealizovať napriek tomu, že boli zahrnuté v pôvodnom rozpočte stavby z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Zmenou sa nemení charakter Zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy. Zdôvodnenie menej prác je odsúhlasené Účastníkom 2, stavebným dozorom a Účastníkom 1.
- 13 Zmluvné strany sa dohodli, že položky, resp. množstvá v príslušných položkách, vo Výkaze výmer príslušného stavebného objektu, ktoré reflektujú vykonané práce menej je potrebné zo Zmluvy vypustiť.
- 14 Úprava jednotlivých položiek v rozpočte neovplyvnila realizáciu Diela, ale z dôvodu zabezpečenia kvality zrealizovaného Diela a dodržania projektových parametrov je nevyhnutné a opodstatnené finančne prepočítať dotknuté položky v položkovom rozpočte Diela. Realizácia prác navyše a nevykonanie menej prác sa v rámci ceny Diela vzájomne započítali. Po vykonaní celkového súčtu/ rozdielu prác navyše a menej prác a prepočítaní všetkých dotknutých položiek, bolo zistené, že bude musieť dôjsť k navýšeniu ceny Diela o 18 858,13 EUR bez DPH, t. j. 22 629,75 EUR s DPH, nakoľko Účastník 2 je platiteľom DPH.

IV.

Predmet urovnania a sporné nároky

1. Predmetom tejto dohody o urovnaní je vysporiadanie všetkých vzájomných sporných/pochybných aj nesporných práv a povinností Účastníkov dohody vyplývajúcich, nadväzujúcich a/alebo súvisiacich so všetkými právnymi, ako aj faktickými úkonmi Účastníkov dohody, najmä tých, ktoré sú uvedené v článku III. tejto dohody, ako aj s nadväzujúcimi možnými návrhmi, žalobami, a inými právnymi úkonmi Účastníkov dohody, a to najmä právami a povinnosťami, ktoré niektorému z Účastníkov dohody vznikli na základe a/alebo v súvislosti so skutkovými okolnosťami uvedenými v článku III. tejto dohody.
2. Účastníci dohody na vylúčenie pochybností uvádzajú, že táto dohoda sa týka všetkých vzájomných práv a povinností Účastníkov dohody - sporných/pochybných aj nesporných uvedených v tejto dohode, alebo aj tých, ktoré v tejto dohode nie sú uvedené, ale bezprostredne vyplývajú alebo súvisia so zabezpečením konania Účastníkov dohody. V prípade vzájomných práv a povinností, ktoré Účastníci dohody považujú za nesporné – Účastníci dohody uvádzajú, že tieto práva a povinnosti zanikajú (alternatívne v rámci ich zániku uzatvorením generálneho urovnania) dohodou strán s použitím ustanovenia § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 585 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

3. Účastníci dohody zároveň vyhlasujú, že sú prejavmi svojej vôle podľa tejto dohody viazaní, a že na základe tejto dohody považujú všetky sporné/pochybné aj nesporné práva a povinnosti za nahradené novými právami a povinnosťami, ktoré Účastníkom dohody na základe tejto dohody vzniknú.
4. Účastníci dohody sa vzájomne dohodli, že všetky vzájomné sporné/pochybné a nesporné práva a povinnosti, ktoré sú predmetom urovnania podľa tohto článku zanikajú ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody o urovnaní ich nahradením výlučne právami a povinnosťami Účastníkov dohody vyplývajúcimi z tejto dohody o urovnaní. Taxatívne vymedzenie nových práv a povinností Účastníkov dohody sú obsiahnuté v článku V. tejto dohody.

V.

Nové práva a povinnosti Účastníkov dohody

1. Účastníci dohody podpisom tejto dohody vyhlasujú, že na základe tejto dohody vznikajú Účastníkom dohody nasledovné nové práva, povinnosti a záväzky, ktoré nahrádzajú všetky sporné/pochybné práva a povinnosti Účastníkov uvedené v článku III. tejto dohody, ako aj všetky iné práva a povinnosti neuvedené v článku IV. tejto dohody, nasledovne:
 - 1.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že nevykonanie niektorých stavebných prác a dodávok (tzv. menej práce), a na druhej strane vykonanie niektorých prác a dodávok (tzv. prác navyiac), má cenový dopad na cenu jednotlivých stavebných objektov aj cenový dopad na celkovú cenu Diela. Účastník 2 mal záujem nárokovat si u Účastníka 1 navýšenie zmluvnej ceny o 18 858,13 EUR bez DPH, t. j. 22 629,75 EUR s DPH.
 - 1.2 Účastníkovi 2 prináleží v prípade splnenia Zmluvy odmena, o navýšenie celkovej ceny Diela, ako celková odmena vo výške 720 157,97 EUR bez DPH, t. j. 864 189,56 EUR s DPH.
 - 1.3 Zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že navýšenie celkovej ceny Diela je spôsobené rozdielom medzi prácami navyiac a prácami menej, ktoré ani jedna zo zmluvných strán ani pri náležitej odbornej starostlivosti predvídať nemohla. Zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že navýšením ceny Diela sa nemení Dielo podstatným spôsobom.
 - 1.4 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že pri realizácii stavebných prác a dodávok sa objavila potreba činností nezahrnutých do rozpočtu stavby, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. navyiac práce), a zároveň nebolo potrebné vykonať určité práce a dodávky, ktoré sa v priebehu realizácie Diela ukázali ako nepotrebné.
 - 1.5 Účastník 1 do dňa uzatvorenia tejto Dohody uhradil Účastníkovi 2 za zrealizované práce sumu vo výške 662 154,73 EUR s DPH.
 - 1.6 Rozdiel, vzniknutý z upraveného rozpočtu uvedeného v článku V. ods. 1.2 tejto Dohody a doposiaľ uhradenej sumy uvedenej v článku V. ods. 1.5 tejto Dohody, za uznané a vykonané práce vo výške 202 034,83 Eur s DPH. Účastník 2 si nenárokuje uhradenie sumy vo výške 494,13 EUR a o túto sumu sa poníža konečná suma na výšku 201 540,70 EUR s DPH a túto sa zaväzuje Účastník 1 uhradiť Účastníkovi 2 na základe ním vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa doručenia Účastníkovi 1.
 - 1.7 Účastník 2 vyhlasuje, že preberá záruky a zodpovednosť za vady diela v súlade s ustanovením § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.4.2023.

VI. Vyhlásenia účastníkov dohody

1. Účastníci dohody týmto súhlasne vyhlasujú a potvrdzujú, že uzavretím a naplnením Dohody majú medzi sebou všetky svoje sporné práva a povinnosti a nároky opísané v článku IV. Dohody v celom rozsahu vysporiadané a nebudú si voči sebe uplatňovať žiadne ďalšie nároky a práva súvisiace s predmetom tohto urovnania.
2. Účastníci dohody súčasne vyhlasujú, že nepodali a nepodajú žiadny návrh na akékoľvek súdne konanie alebo konanie pred iným štátnym orgánom alebo organizáciou, ktorým by požadovali akékoľvek nároky, práva, plnenia, ktoré sú predmetom Dohody a ktoré súvisia s existenciou akýchkoľvek vzájomných práv, povinností a nárokov medzi Účastníkmi dohody.
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že akékoľvek prípadné nároky vyplývajúce z ich vzájomnej spolupráce, ktoré by nezanikli Dohodou, sa naplnením obsahu Dohody považujú za vysporiadané a súčasne si tieto v súlade s ustanovením § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vzájomne odpúšťajú.
4. Účastník 1 a Účastník 2 vyhlasujú, že pred uzatvorením Dohody nevykonali žiadne kroky smerujúce k postúpeniu svojich sporných nárokov vyplývajúcich z Dohody akýmkoľvek tretím osobám.
5. Účastníci Dohody sa dohodli, že Účastník 1 a Účastník 2 nie sú oprávnení postúpiť tretím osobám akékoľvek vzájomné nároky a prípadné postúpenie akéhokoľvek nároku je sankcionované neplatnosťou takéhoto úkonu.
6. Účastníci Dohody sú povinní poskytnúť si za účelom naplnenia predmetu Dohody vzájomnú súčinnosť.

VII. Doručovanie písomností

1. Doručením akejkoľvek písomnosti na základe tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu uvedenú v článku I. tejto dohody, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý účastník dohody, ktorý je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou účastníkovi dohody, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou účastníkovi dohody, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, „neprevzal v odbernej lehote“ alebo iná poznámka podobného významu.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy účastníkov dohody uvedené v článku I. tejto dohody, ibaže odosielaťúcemu účastníkovi dohody adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa príslušný účastník dohody zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhého účastníka dohody. V takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená účastníkovi dohody pred odosielaním

písomnosti.

3. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2., ak sa na tomto mieste účastník dohody v čase doručenia zdržuje.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Účastníkmi Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Účastník 1 požiadal dňa 30.06.2023 Spoločný sekretariát v Maďarsku, ako spoločný úrad pre riadiaci orgán projektu Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska a Národný orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o zmenu na prerozdelenie finančných prostriedkov a o schválenie zmien uskutočnených počas realizácie stavby v súvislosti s projektom SKHU/1601/2.1/357 – Výstavba Ipelského mosta medzi obcami Ipolydamásd - Chľaba pre 3. časť projektu „Výstavba Ipelského mosta medzi obcami Ipolydamásd - Chľaba - príjazdová komunikácia“. Spoločný sekretariát dňa 19.09.2023 zaslal schválenie žiadosti o zmenu podanej Účastníkom 1 dňa 30.6.2023 s akceptáciou finančného prerozdelenia v rámci celého projektu a presun finančných prostriedkov z rozpočtového riadku určeného pre Výstavbu mosta na rozpočtový riadok určeného pre Výstavbu SK cesty v súlade s potrebnými zmenami pôvodnej plánovanej dokumentácie.
3. Dohoda je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri obdrží Účastník 1 a dva rovnopisy obdrží Účastník 2.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že neexistujú žiadne vedľajšie písomné ani ústne dohody a táto Dohoda vytvára kompletný právny úkon medzi Účastníkmi dohody. Táto Dohoda nebude zmenená alebo upravovaná žiadnym iným spôsobom ako spôsobmi ustanovenými v tejto Dohode.
5. Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne, a to formou vzostupne číslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Dohody, a ktoré musia byť podpísané všetkými Účastníkmi dohody s podmienkou riadneho zverejnenia pre splnenie účinnosti. V opačnom prípade bude dodatok neplatný.
6. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, že ich vôľa je pri uzatváraní tejto dohody skutočne daná, vôľa v tejto dohode je prejavovaná slobodne, bez nátlaku, bez právnej vyhrážky, vážna, určitá, zrozumiteľná, bez omylu a že dohoda nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni ani jedného z účastníkov dohody.
7. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Dohody neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto Dohody platné a účinné. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu Účastníkom dohody. Účastníci dohody sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím výsledkom najlepšie zodpovedá zámeru ustanovenia neplatného resp. neúčinného.
8. Vzťahy medzi Účastníkmi dohody vyplývajúce z Dohody sa riadia slovenským právnym poriadkom a príslušnými právnymi predpismi.

9. Účastníci tejto dohody ju na znak súhlasu s obsahom tejto dohody a záväzkov zakladaných touto dohodou vlastnoručne podpisujú.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú:
Príloha č. 1 Položkový rozpočet – upravený o práce menej/naviac

Účastník 2/ Skupina dodávateľov:

Účastník 1/Objednávateľ:

Dátum:

Dátum: 02 - 11 - 2023


Účastník 2

Colas Út Építőipari Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Colas Út Zrt.
Budapest, Bocskai út 73.
COLAS 1.

Tóth Sándor - generálny riaditeľ
Czudor Zsolt - oblasťný riaditeľ
podpisujú obidvaja spoločne

Dátum: 09 - 11 - 2023



COLAS Slovakia, a.s.

Účastník 2

Nitriansky samosprávny kraj
Účastník 1

V zastúpení:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne

V zastúpení:

Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda

Príloha č. 1 Položkový rozpočet – upravený o práce menej/naviac

ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely a 40/1964 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv 585 §-ában foglalt rendelkezések értelmében került megkötésre, a mindenkor hatályos szövegezés értelmében
(a továbbiakban „Megállapodás“)

amely az alábbi felek között jött létre:

1. Megnevezés Nitriansky samoprávny kraj
Székhely: Rázusova 2A, 949 01 Nyitra /Nitra/ Szlovák Köztársaság
Képviseli: Ing. Branislav Becík, PhD., elnök
Cégazonosító: 37 861 298
Közösségi adószám: SK 2021611999
Pénzintézet: Államkincstár /Štátna pokladnica/
Számlaszám (IBAN): SK13 8180 0000 0070 0060 7605
(a továbbiakban: „1. résztvevő“)

és:

2. Vállalkozói csoport, az egyesület tagjainak képviseletében:

Megnevezés: COLAS Út Építőipari Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaság -
- a csoport vezető tagja

székhely: Bocskai Út 73, 1113 Budapest, Magyarország

A szervezeti egység székhelye: Szlovák Köztársaság, 91701 Nagyszombat /Trnava/, Orešianska 3168/7

Pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám (IBAN): HU13 1200 1008 0118 8084 0020 0006

SWIFT: S.W.I.F.T.: UBRTHUHB

Bejegyzése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 10 046637

Közösségi adószám: HU 14904134

Statisztikai azonosító: 14904134-4211-114-01

Az ügyfél elektronikus építési naplójának megjelölése: 433861409 (Pap Kornél) - 331463550
(Szentgyörgyi Zsolt)

képviselői: Tóth Sándor - vezérigazgató
Czudor Zsolt - területi igazgató,
együttes aláírók

Megnevezés: COLAS Slovakia, a.s. - a csoport tagja

székhely: Orešianska 3168/7, 917 01 Nagyszombat /Trnava/ Szlovák Köztársaság

Cégazonosító: 31 651 402

Pénzintézet: VÚB, a.s.

Számlaszám (IBAN): SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Számlázási cím: Orešianska 7, 917 01 Nagyszombat /Trnava/

Közösségi adószám: SK2020492111

Nagyszombati Járásbíróság Cégbírósága, Sa fejezet, 10798/T sz.

képviselői: Ing. Martin Papala - az igazgatótanács elnöke
Ing. Jaroslav Mikuš - az igazgatótanács tagja
Ing. Kristína Brezanská - az igazgatótanács tagja

(a továbbiakban: „2. résztvevő”)
(az 1. és 2. résztvevő együttesen „a Megállapodás résztvevői”)

II. Preambulum

Jelen Elszámolási megállapodás célja a résztvevők kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek rendezése, mégpedig valamennyi eredeti kölcsönös jogok és kötelezettségek egyetemes kiváltása kizárólag a jelen kölcsönös jogok és kötelezettségek rendezéséről szóló megállapodás alapján létrejövő új jogokkal és kötelezettségekkel.

III.

A megállapodás résztvevőinek jogviszonya

1. Az 1. résztvevő az „Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd építése” tárgyában, a TED 2020/S 057-134830 nyilvántartási szám alatt az Európai Unió Hivatalos Lapjában közleményt adott ki ajánlatok benyújtására vonatkozóan, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. sz. törvény rendelkezéseinek értelmében (a továbbiakban: Kbt.), nyílt közbeszerzés céljából. A közbeszerzés 3. részében („Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd építése – bekötőút a szlovák oldalon”) az értékelési szempontok alapján a 2. résztvevőt választották ki a győztes ajánlat szolgáltatójaként. A szerződő felek 2021. február 12-én a fentiek tekintetében szerződést írtak alá a Kbt. 131 §-ának (1) bek. értelmében. A Szerződés 2021. május 5-én vált hatályossá.
2. Az 1. A 1. résztvevő közzétételi azonosítója a webszékhelyén: 98/2021/ODaPK
3. A Szerződés pénzügyi forrásáról az SKHU/1601/2.1/357 sz. támogatási szerződés gondoskodik.
4. A Szerződés alapján megvalósuló építési munkálatok folyamán 2023.04.26-án megkötésre került az 1. sz. Függelék, a benne szereplő indokok miatt, amely 2023.05.04-én vált hatályossá. A 1. résztvevő száma a webszékhelyen való közzétételhez: 686/2023/ODaPK.
5. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Elszámolási megállapodás a magyar jogrend alapján valósul meg, és a Szlovák Köztársaság jogrendjének megfelelően.
6. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Elszámolási megállapodás közös megállapodás alapján valósul meg.
7. A szóban forgó közbeszerzés eredmények elbírálása alapján, ahol az egyes pályázók ajánlatának elbírálása során az ár volt a kritérium, az 1. résztvevő, mint közbeszerző, a 2. résztvevővel együtt megkötötte a Vállalkozási Szerződést/Szerződéses vállalkozói megállapodást 2021.02.12-én, amely 2021.05.05-én lépett hatályba, 98/2021/ODaPK sz. alatt, a megegyezett díj ellenében, amelynek összege nettó 610 513,84 EUR (bruttó 732 616,61 EUR).
8. A 98/2021/ODaPK sz. Vállalkozási Szerződéshez/Szerződéses vállalkozói megállapodáshoz csatolt 1. számú Függelékben, amely 2023.04.26-án került megkötésre és 2023.05.04-én lépett hatályba 686/2023/ODaPK sz. alatt, az eredeti díj összege nettó 90 786,00 EUR-ral emelkedett (bruttó 108 943,20 EUR). A szóban forgó függelék alapján a műtárgy megvalósításáért fizetendő díj összegét nettó 701 299,84 EUR összegben egyeztették (bruttó 841 559,81 EUR).
9. Az építési munkálatok megvalósítása során olyan súlyos tények léptek fel, amelyek esetében a módosítás szükségessége olyan körülmények folyamánya lett, amelyeket sem a 1. résztvevő/Megrendelő, sem pedig a 2. résztvevő/Kivitelező nem láthatott előre, még a kellő szakmai gondosság megtétele mellett sem, és a tervdokumentáció előkészítése során sem. A tervdokumentáció alapján folyamatban lévő építési munkálatok miatt, és a jóváhagyott technológiai eljárások és folyamatok miatt az egyes építményeken többletmunkák elvégzése

vált szükségessé (beleértve azokat az építési munkálatokat és szállításokat, amelyeket a Szerződés aláírása idején nem lehetett objektíven előre látni, és amelyeket az egyes objektumokhoz kötődő Tételes költségvetés keretében további tételek hozzáadásával kerültek megjelölésre), továbbá egyúttal egyes építményeken a vonatkozó Tételes költségvetésben szereplő építési munkálatokat és szállításokat nem volt szükséges elvégezni a teljes terjedelemben. A fenti megállapításokat az építésvezető is megerősítette, ezt követően a 1. résztvevő és a 2. résztvevő is a hozzájárulásáról nyilatkozott.

10. A többletmunkákat az alábbi építményeken volt szükséges megvalósítani, beleértve azok elvégzésének indoklását, és a munkálatok pénzbeli értékét is feltüntetve az adott építési műtárgyra vonatkozóan, összesen:

10.1 SO-02 A terület előkészítése – a határórség és az idegenrendészet kérésére a határátlépés során megtett vizsgálatokhoz burkolt felületet került kialakításra; a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalt (SZVV) kérelmére az áramlás-szabályozó megközelítéséhez egy hozzáférési felület került kialakításra, behajtással együtt, a 1. résztvevő telkein = a többletmunkák ára összesen: nettó +3 196,30,-EUR

10.2 SO-03 III/5103 sz. út – mivel az eredeti tervdokumentáció (TD) nem részletezte a közút csatlakoztatását az újonnan felépített hídhoz, a tervezőt (Banské projekty, s.r.o.) felszólították, hogy utólagosan tervezze meg az út bekötését és az azzal kapcsolatos építési munkálatokat és anyagokat, beleértve a hiányzó utcai vízelvezetőket (a vonatkozó építési munkálatokat a 2. résztvevő az utólagosan kiegészített TD (tervdokumentáció) alapján végezte el; a műszaki és biztonsági felügyelőség (Vodohospodárska výstavba, š.p.) kérésére a tömörítési próbák értelmében a töltés és a híd közötti tér feltöltéséhez eredetileg tervezett töltőanyagot (az építkezésről származó anyag) 0-63 frakciójú zúzalékkal váltották ki; a tömörítési próbák értelmében a nem megfelelő szakaszokon a töltés és a kereszteződés közötti út ágyazatának töltőanyagához eredetileg tervezett anyagot (az építkezésről származó anyag) 0-63 frakciójú zúzalék váltotta ki = a többletmunkák ára összesen: nettó +119 639,18 EUR

10.3 SO-06 Támaszfal és kerítés – az óvoda területének valós állapotát felmérő geodéziai mérések alapján alkalmassították a zajvédő falat és a meglévő szerkezetekhez való csatlakoztatást, ennek következtében a terület nagyobb lett; az építési naplóban tett bejegyzés alapján megvalósult a 1. résztvevő telkével szomszédos 350 és 351 sz. telek elkerítése = a többletmunkák ára összesen: nettó +3 218,80 EUR

10.4 SO-07 Esővízcsatorna-vezeték kiváltása – a gravitációs esővízcsatorna nem megfelelő esési arányok megoldása érdekében az eredetileg tervezett DN 600 és DN 1000 típusú vasbeton vezetékeket PP DN 1000, PP DN 600 és PP DN 300 típusú polipropilén szennyvízcsatornákkal váltották ki; az esővíz biztonságos elvezetése érdekében a közút teljes felületéről és a híd felmenő szerkezetének egy részéről növelni kellett a szikkasztók kapacitását további szikkasztó blokkok beépítésével a 0-63-as zúzalékba és 3 utcai lefolyó kiépítésével; a „B” vízelvezető csatorna megvalósítása során előkerült a 141. sz. családi ház pincéje, és ezért be kellett falazni a pince homlokzatát – 2,5 m x 2,0 m, majd beszórni 0-63-as frakciójú zúzalékkal; műszaki okok miatt a B vízelvezető csatornát a kereszteződésben betonlappal erősítették meg = többletmunkák ára összesen: nettó +35 542,85 EUR

10.5 SO-09 KiF vezeték kiváltása – az illetékes Járási Közlekedési Felügyelet kérése alapján a 1. résztvevő tulajdonában álló 346/1 sz. telken meghagyták a KiF -vezeték (kisfeszültség) csatlakozót a határórség és az idegenrendészet szükségleteihez; egyúttal azonban a Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató Rt (Západoslovenská energetika, a.s.) kérte

ennek a KiF vezetéknek a kiváltását földbe helyezett kábellel, ennek a kérésnek eleget tettek = a többletmunkák ára összesen: nettó +3 677,71 EUR.

10.6 SO-10 – Közvilágítás kiváltása – az elvégzett felülvizsgálat következményeképpen, amikor megállapították, hogy a közvilágítás egyik oszlopának állapota nem megfelelő, az oszlopot elbontották = a többletmunkák ára összesen: nettó +233,72 EUR

10.7 SO-12 Közvilágítás – Helemba község kérése alapján a közvilágítás egyik meglévő oszlopának nem megfelelő műszaki állapota miatt emelték a közvilágítás oszlopainak számát egy db-bal (5-ről 6-ra; az illetékes Járási Közlekedési Felügyelet kérése értelmében egy közvilágítási oszlopot helyeztek ki a gyalogos átjáróhoz = a többletmunkák ára összesen: nettó +2 442,02 EUR.

10.8 A hozzáadott többletmunkák összértéke összesen nettó +167 950,58 EUR, azaz bruttó +201 540,70 EUR.

10.9 A fenti többletmunkák elvégzése feltétlenül szükséges volt annak ellenére, hogy nem szerepeltek az építkezés eredeti költségvetésében, annak érdekében, hogy az építkezést kellőképpen, jó minőségben és kellő időben fejezzék be, az érvényes és hatályos Szerződésben meghatározott határidőkben.

10.10 A felek megállapodásának értelmében a vonatkozó műtárgy tételes költségvetésében szereplő azon tételeket, ill. az adott tételek mennyiségeit, amelyek a többletmunkákat jelentik, szerepeltetni kell a Szerződésben. A felek tudomásul veszik a szóban forgó tételek 2. résztvevő általi számszerűsítését.

11. Az alábbi építményeken nem volt szükséges teljes terjedelemben elvégezni az adott Tételes költségvetésben szereplő építési munkálatokat és szállításokat (ún. nem elvégzendő munkák), beleértve az el nem végzés indoklását és feltüntetve azok pénzbeli értékét, az adott építési műtárgyra vonatkozóan:

11.1 SO-02 Terület előkészítése – az üzemeltető – a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat utólagos kérése alapján nem telepítettek acélkerítést, a csatlakozó kerékpár-útvonallal való ütközése miatt = a nem elvégzendő munkák ára összesen: nettó -1 823,53 EUR

11.2 SO-03 III/5103 sz. út – az érvényes építési és műszaki szabványokkal való összehangolásra vonatkozó kérés értelmében a hídszegélybe dűbelezett közúti szalagkorlátot levert közúti szalagkorláttal helyettesítették; az érvényes építési és műszaki szabványokkal való összehangolás érdekében módosításra került a vízszintes útburkolati jelzés = a nem elvégzendő munkák ára összesen: nettó -67 200,84 EUR

11.3 SO-04 Kereszteződés a 0,100 km-en – a valós magassági és irányviszonyok geodéziai mérését követően, és az utak jövőbeni kezelőinek kérésére módosításra kerültek az utak csatlakozásai az újonnan megépült kereszteződéshez = a nem elvégzendő munkák ára összesen: nettó -12 243,00 EUR

11.4 SO-06 Támaszfal és kerítés – az építkezés során megállapították a támaszfal ütközését az A-DN 1000 szennyvízcsatornával, ezért a támaszfalat a kellő hosszúságra kellett rövidíteni = a nem elvégzendő munkák ára összesen: nettó -24 377,62 EUR

11.5 SO-07 Esővízcsatorna kiváltása – műszaki és anyagi okokból a betoncsövet polipropilén csővel váltották ki, a II.1 a részben leírt indoklással, ugyanakkor csak a cső kiváltásával létrejött különbség került kiszámításra = a nem elvégzendő munkák ára összesen: nettó -29 292,59 EUR

11.6 SO-09 A KiF vezeték kiváltása – a villamos hálózat kezelőjével (Nyugat-szlovákiai

Áramszolgáltató – Západoslovenská energetika, a.s.) való megállapodás alapján eltörölték a meglévő kiefeszültségű vezeték kiváltását a transzformátor-állomástól a meglévő 92. sz. oszlopig; ezt követően kidolgozásra és jóváhagyásra került a meglévő KiF vezeték védelmére vonatkozó projekt, amelyet az eredeti fekvésben, PVC 110-es kábelcsatornába fektettek = a nem elvégzendő munkák ára összesen: nettó -10 982,82 EUR

11.7 SO-10 Közvilágítás kiváltása – ez a tétel nem került megvalósításra, mivel összefüggött a KiF -vezeték kiváltásával az SO-09 műtárgy keretében, csak a közvilágítás betonoszlopait bontották el = a nem elvégzendő munkák ára összesen: nettó -3 172,05 EUR

11.8 A levont, nem elvégzendő munkák összértéke összesen **nettó -149 092,45 EUR, azaz bruttó -178 910,94 EUR.**

12. A fenti munkálatok elvégzésére objektív és igazolható okok miatt nem volt szükség annak ellenére, hogy azok szerepeltek az építkezés eredeti költségvetésében. A módosítással a Szerződés jellege nem változik, és az eredeti Szerződés lényegesen nem változik. A nem elvégzendő munkákat a 2. résztvevő, az építési felügyelet és a 1. résztvevő jóváhagyta.
13. A felek megállapodása szerint a nem elvégzendő munkálatokat jelentő tételeket, ill. a tételek mennyiségeit, amelyek az adott műtárgyra vonatkozó tételes költségvetésben szerepelnek, törölni kell a Szerződésből.
14. Az egyes tételek módosítása nem befolyásolja a Műtárgy megvalósítását, de a megvalósuló Műtárgy minőségének biztosítása és a projekt paramétereinek betartása érdekében feltétlenül szükséges és megalapozott az érintett tételek újraszámítása a Műtárgy tételes költségvetésében. A többletmunkák elvégzése és az el nem végzendő munkák kölcsönösen kompenzálásra kerültek. A többletmunkák és a nem elvégzendő munkák összesítését követően/ a közöttük fennálló különbséget kiszámítása, valamint valamennyi érintett tétel újraszámítását követően megállapítást nyert, hogy a Műtárgy árát növelni kell nettó **18 858,13 EUR** összeggel, azaz **bruttó 22 629,75 EUR** összeggel, mivel a 2. résztvevő ÁFA-fizető.

IV.

A rendezés tárgya és a vitás igények

1. Jelen Elszámolási megállapodás tárgya a Megállapodás résztvevői között fennálló valamennyi kölcsönös vitás/kérdéses és vitathatatlan jogok és kötelezettségek rendezése, amelyek a Megállapodás résztvevőinek jogainak összességéből erednek, azokhoz kötődnek és/vagy azokkal kapcsolatosak, illetve a Megállapodás résztvevői által elvégzett tényleges ügyletek rendezése, amelyek a jelen megállapodás III. cikkében szerepelnek, illetve a Megállapodás résztvevőinek esetlegesen kapcsolódó igényeinek, kereseteinek és egyéb jogügyleteinek rendezése, főként olyan jogokra és kötelezettségekre értve, amelyek a Megállapodás valamely résztvevőjének a jelen megállapodás III. cikkében szereplő tényleges körülmények alapján és/vagy azzal kapcsolatban jöttek létre.
2. A kétségek kizárása érdekében a Megállapodás résztvevői kijelentik, hogy a jelen megállapodás a Megállapodás résztvevőinek valamennyi kölcsönös jogára és kötelezettségére értendő – legyen az vitás/kérdéses vagy nem vitatható, amelyek a jelen megállapodásban szerepelnek, vagy azokra is, amelyek a jelen megállapodásban nem szerepelnek, de közvetlenül összefüggenek vagy kötődnek a Megállapodás résztvevői által tanúsított eljárás biztosításával. Azon jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyeket a Megállapodás résztvevői vitathatatlanak tartanak, a Megállapodás résztvevői kijelentik, hogy ezek a jogok és kötelezettségek megszűnnek (alternatív módon a megszűnés keretén belül egy egyetemes, jogok és kötelezettségek rendezésről szóló megállapodás megkötésével) a felek között, a Polgári

Törvénykönyv 572 §-ának 2. bek. és a Polgári Törvénykönyv 585 §-ának 3. bekezdésének alkalmazásával.

3. A Megállapodás résztvevői egyúttal kijelentik, hogy a jelen megállapodásban kinyilvánított szándékaikat kötelezettségnek tekintik, és jelen megállapodás alapján valamennyi vitás/kérdéses és nem vitatható jogot és kötelezettséget úgy tekintik, hogy azokat új jogok és kötelezettségek váltották ki, amelyek a jelen megállapodás megkötésével jönnek létre a Megállapodás résztvevői számára.
4. A Megállapodás résztvevői kölcsönösen megállapodtak arról, hogy a jelen cikk alapján a rendezés tárgyát képező valamennyi vitás/kérdéses és nem vitatható jog és kötelezettség megszűnik a jelen megállapodás hatályba lépésének napján úgy, hogy azokat új jogok és kötelezettségek váltják ki, amelyek a jelen megállapodásból eredően jönnek létre a Megállapodás résztvevői számára. A Megállapodás résztvevőinek új jogait és kötelezettségeit taxatívan tartalmazza a jelen megállapodás V. cikke.

V.

A Megállapodás résztvevőinek új jogai és kötelezettségei

1. A Megállapodás résztvevői jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján az alábbi új jogok és kötelezettségek jönnek létre a Megállapodás résztvevői számára, amelyek kiváltják a jelen megállapodás III. cikkében szereplő valamennyi vitás/kérdéses jogot és kötelezettséget, illetve a valamennyi egyéb jogot és kötelezettséget, amelyek nem szerepelnek a jelen megállapodás IV. cikkében, az alábbiak szerint:
 - 1.1 A felek tudomásul veszik, hogy az egyes építési munkálatok és szállítások el nem végzése (ún. nem elvégzendő munkák), másrészt pedig egyes munkálatok és szállítások elvégzése (ún. többletmunkák), befolyásolja az egyes építési műtárgyak árát, és a teljes Műtárgy árát is. A 2. résztvevő az 1. résztvevő felé a szerződéses ár **nettó 18 858,13 EUR, azaz bruttó 22 629,75 EUR összeggel** való emelése iránti igényét jelezte.
 - 1.2 A 2. résztvevőnek a Szerződés teljesítése esetén díj jár, a Műtárgy összárának növelésével, a díj teljes összege **nettó 720 157,97 EUR, azaz bruttó 864 189,56 EUR.**
 - 1.3 A felek egyúttal kijelentik, hogy a Műtárgy összárának növelését a többletmunkák és nem elvégzendő munkák közötti különbséget okozta, amelyeket a felek egyike sem láthatott előre, a kellő szakmai gondosság mellett sem. A felek egyúttal kijelentik, hogy a Műtárgy árának növelése nem jelenti a Műtárgy lényeges módosítását.
 - 1.4 A felek együttesen kijelentik, hogy az építési munkálatok és szállítások megvalósítása során felmerült olyan tevékenységek elvégzésének szükségessége, amelyek nem szerepeltek az építkezés költségvetésében, ugyanakkor ezek a tevékenységek nem voltak előre láthatók a Szerződés megkötésekor (ún. többletmunkák), és egyúttal nem volt szükséges elvégezni bizonyos munkákat és szállításokat, amelyekről a Műtárgy megvalósítása során kiderült, hogy nem szükségesek.
 - 1.5 Az 1. résztvevő a jelen Megállapodás megkötésének napjáig a megvalósított munkák ellenében **bruttó 662 154,73 EUR** összeget fizetett ki a 2. résztvevő részére.
 - 1.6 A jelen megállapodás V. cikkének 1.2 bekezdésében szereplő módosított költségvetés és a jelen Megállapodás V. cikkének 1.5 bekezdésében szereplő, idáig kifizetett összeg közötti különbséget, az elfogadott és elvégzett munkákra vonatkozóan **bruttó 202 034,83 EUR.** A 2. résztvevő nem tart igényt a 494,13 EUR összeg kifizetésére, és ezzel az összeggel csökken a végösszeg **bruttó 201 540,70 EUR-ra**, és az 1. Résztvevő vállalja, hogy ezt az összeget kifizeti a 2. résztvevő részére, az általa kiállított számla alapján, 30 napos

esedékességi határidővel, az 1. résztvevő részére történő kézbesítéstől számítva.

1.7 A 2. résztvevő kijelenti, hogy szavatosságot nyújt és felelősséget vállal a Műtárgy hibáiért, a Kereskedelmi Törvénykönyv 560. és azt követő §-ainak megfelelően. A jótállási idő 60 hónap, amely a műtárgy kellő átadásának és átvételének napjától vette kezdetét, ami pedig 2023.04.26.

VI.

A megállapodás résztvevőinek nyilatkozatai

1. A megállapodás résztvevői ezúton egybehangzóan kijelentik és megerősítik, hogy a Megállapodás megkötésével és teljesítésével a köztük fennálló valamennyi vitás jogok és kötelezettségek, igények, amelyek a Megállapodás IV. cikkében szerepelnek teljes terjedelemben rendezésre kerültek, és nem fognak egymás felé érvényesíteni semmiféle további igényt és jogot a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatban.
2. A megállapodás résztvevői egyúttal kijelentik, hogy nem nyújtottak be és nem fognak benyújtani semmiféle indítványt, amely bíróság előtt, vagy más állami hatóság vagy szervezet előtt zajló eljárásra irányul, amelyben bármely olyan igényt, jogot, teljesítést követelnének, amely a Megállapodás tárgya, és amely bármely kölcsönös jogok, kötelezettségek és igények meglétével függ össze a megállapodás résztvevői között.
3. A Megállapodás résztvevői kijelentik, hogy a közös együttműködésükből eredő bármely esetleges igény, amely nem szűnne meg a Megállapodás által, a Megállapodás tartalmának teljesülésével rendezettnek tekintendő, és ezeket a 40/1964 sz. Kereskedelmi Törvénykönyv 574 §-ának megfelelően egyúttal kölcsönösen elengedik.
4. Az 1. résztvevő és a 2. résztvevő kijelentik, hogy a Megállapodás megkötése előtt nem tettek olyan lépéseket, amelyek a Megállapodásból eredő vitás igényeik bármely harmadik személyre való engedményezésére irányultak volna.
5. A megállapodás résztvevői megállapodtak arról, hogy az 1. résztvevő és a 2. résztvevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyek részére bármely kölcsönös igényt engedményezzen, és bármely igény esetleges engedményezése az adott jogügylet érvénytelenségével kerül szankcionálásra.
6. A megállapodás résztvevői kötelesek a Megállapodás tárgyának teljesítése érdekében kölcsönös együttműködést tanúsítani.

VII.

Az írásos küldemények kézbesítése

1. A jelen megállapodás értelmében vagy a jelen megállapodással összefüggésben írásos küldemény kézbesítése alatt az írásos küldemény postai úton, ajánlott küldeményként való, kézbesítése értendő, tértivevénnyel ellátva, amely igazolja a kézbesítés megtörténtét a jelen megállapodás I. cikkében szereplő címre, valamint a futár általi kézbesítés vagy személyes kézbesítés az adott szerződő fél részére. Az írásos küldemény kézbesítésének napja alatt az a nap is értendő, amikor a megállapodás résztvevője, címzettként, elutasítja az írásos küldemény átvételét, vagy amikor eredménytelenül múlik el a postán kézbesített küldemény átvételének határideje a postán, vagy az a nap, amelyet a megállapodás résztvevőjének postán kézbesítettek és a posta munkavállalója igazolhatóan megjelölte „a címzett elköltözött“, a „címzett ismeretlen“, „az átvételi határidőben nem vették át“ megjegyzéssel, vagy más, hasonló jelentésű megjegyzéssel.

2. A postai úton történő kézbesítéshez a megállapodás résztvevőinek a jelen megállapodás I. cikkében szereplő címét használják, feltéve, hogy a küldő félt az írásos küldemény címzettje nem értesítette új címről az írásos küldemények kézbesítése céljára. A jelen megállapodáson alapuló, vagy a jelen megállapodással összefüggő írásos küldemények kézbesítésére szolgáló cím bármely változása esetén a megállapodás adott résztvevője vállalja, hogy a cím változásáról haladéktalanul, írásban értesíti a megállapodás másik résztvevőjét. Ilyen esetben a kézbesítés szempontjából az új cím a döntő, amelyről az írásos küldemény elküldése előtt kellőképpen értesítették a megállapodás résztvevőjét.
3. Amennyiben bármely írásos küldemény a jelen megállapodás alapján, vagy a jelen megállapodással összefüggésben a postai úttól eltérő módon kerül kézbesítésre, a kézbesítés más címen is megoldható, a 2. pontban foglaltakhoz képest, amennyiben a megállapodás résztvevője a kézbesítés idején azon a helyen tartózkodik.

VIII.

Záró rendelkezések

1. A jelen Megállapodás valamennyi résztvevő általi aláírásának napján lép érvénybe, és a Szerződések Központi Jegyzékében történő közzétételt követő napon válik hatályossá.
2. Az 1. résztvevő 2023.06.30-án módosítást kért a magyarországi Közös Titkárságtól, amely közös hivatalként működik Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma projektjének irányító hatósága és a Nemzeti Hatóság, a Szlovák Köztársaság Beruházási, Vidékfejlesztési és Informatizációs Minisztériuma számára, hogy átcsoportosíthassa a pénzeszközöket és kérte a megvalósult módosítások jóváhagyását az SKHU/1601/2.1/357 sz. projekt „Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd építésének megvalósításával összefüggően, a projekt 3. részéhez - „Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd építése – bekötőút a szlovák oldalon”. A Közös Titkárság 2023.09.19-én megküldte az 1. résztvevő által 2023.06.30-án benyújtott kérelem jóváhagyását, amelyben elfogadta a pénzügyi átcsoportosítást a teljes projekt keretében, és elfogadta a pénzeszközök átsorolását a Híd építésére szánt költségvetési tételsorból az SZK út építése költségvetési tételsorba, az eredeti tervdokumentáció szükséges módosításainak megfelelően.
3. A Megállapodás 6 (hat), az eredetivel azonos érvényű példányban készült, amelyekből a 1. résztvevő négy, a 2. résztvevő pedig két példányt kap kézhez. 2.
4. A megállapodás résztvevői kijelentik, hogy nem léteznek sem mellékes, sem pedig szóbeli megállapodások, és a jelen Megállapodás a megállapodás résztvevői között fennálló teljes jogügyletet alkotja. A jelen megállapodás nem kerül módosításra egyéb módon, mint ahogy azt a jelent Megállapodás rendelkezései meghatározzák.
5. A megállapodás csak írásban módosítható vagy egészíthető ki, emelkedő számsorrendben sorszámozott függelékek útján, amelyek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik, és amelyeket a Megállapodás valamennyi résztvevőjének alá kell írnia, a kellő közzététel feltétele mellett a hatályosság teljesülése érdekében. Ellenkező esetben a függelék érvénytelen.
6. A megállapodás résztvevői kijelentik, hogy a megállapodást megfelelően elolvasták, hogy valóban fennáll a jelen megállapodás megkötése iránti szándékuk, a jelen megállapodásban szabadon nyilvánították ki szándékukat, nyomásgyakorlás nélkül, jogi fenyegetés nélkül, komolyan, határozottan, érthetően, tévedéstől mentesen, és kijelentik, hogy a megállapodást az egyik résztvevőre érte sem feltűnően hátrányos feltételek mellett, nem szorult helyzetben kötötték.

7. Amennyiben a jelen Megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy azzá válik, a Megállapodás fennmaradó részei érvényesek és hatályosak maradnak. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyett a Megállapodás résztvevői között fennálló, a kölcsönös jogviszonyt szabályozó és általánosan kötelező érvényű jogszabályokat fogják alkalmazni. A megállapodás résztvevői ezt követően vállalják, hogy a jogviszonyukat egy olyan rendelkezéssel módosítják, amelynek eredménye leinkább megfelel az érvénytelen, ill. hatálytalan rendelkezésben foglalt szándéknak.
8. A Megállapodás résztvevői között fennálló, a Megállapodáson alapuló jogviszonyokat a szlovák jogrend és a vonatkozó jogszabályok szabályozzák.
9. A jelen megállapodás résztvevői a megállapodás tartalmával és a jelen megállapodással alapított kötelezettségekkel való egyetértésük jeléül saját kezűleg írják alá a megállapodást.
10. A jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak:
1. sz. melléklet A nem elvégzendő munkákkal /többletmunkákkal módosított tételes költségvetés

2. Résztvevő/ Vállalkozói Csoport:

1. Résztvevő/ Megrendelő:

Dátum:

Dátum: 02.11.2023

[...]


2. Résztvevő

Colas Út Építőipari Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Colas Út Zrt.
Budapest, Bocskai út 73.



Tóth Sándor - vezérigazgató
Czudor Zsolt - területi igazgató
Mindketten együttesen írják alá



09.11.2023
09.11.2023

COLAS Slovakia, a.s.
Orseňanska 7, 917 01 Trnava 002

COLAS Slovakia, a.s. 2. résztvevő	Nitriansky samosprávny kraj 1. résztvevő
Képviselője :	Képviselője:
Ing. Martin Papala, az igazgatótanács elnöke Ing. Jaroslav Mikuš, az igazgatótanács tagja Ing. Kristína Brezanská, az igazgatótanács tagja	Ing. Branislav Becík, PhD., elnök

Együttesen írja alá az igazgatótanács bármely két tagja

1. sz. Melléklet –

A nem elvégzendő munkákkal /többlemunkákkal módosított
tételes költségvetés

Názov stavby / Építkezés megnevezése:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipel medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd /
Közüti csatlakozás és Ipoly hid Helemba és Ipolydamásd közöttJKSO / Építési létesítmények egységes
minősítése:

Miesto stavby / Építkezés helye:

Chľaba

Odberateľ / Vásárló:

Nitriansky samosprávny kraj,

IČO / Cégjegyzékszám:

37 861 298

Adresa / Cím:

Rázusova 2A

DIČ / Adószám:

2021611999

949 01 Nitra

Výkaz výmer pre ocenenie - rekapitulácia nákladov stavby v EUR / Mennyiségkimutatás árázashoz - építési költségek összefoglalása Euróban

Por. č.	Hl. Náklady na / Költségek	Náklady investičnej výstavby / beruházási építés költségei			Náklady z / Költségek inv. prostried. / beruh. Környezetből	Celkové náklady Teljes költség
		stavebná časť / Építési rész	technolog. časť / technológiai rész	celkom / összesen		
1	A Projektové a prieskumné práce / Tervezési és leírói munkák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B Prevádzkové súbory / Üzemeltetési állományok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z toho / ebből: dodávky / szállítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	montáž a dopl. Náklady / szerelés és kiegészítő költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C Stavebné objekty / Építési létesítmények	720 157,97	0,00	720 157,97	0,00	720 157,97
6	z toho / ebből: základné náklady / alapvető költségek	720 157,97	0,00	720 157,97	0,00	720 157,97
7	HZS a dopl. Náklady / elszámolási óradíj és kiegészítő költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D Stroja, zařízení, inventár / Gépek, berendezések, látelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E Umelecké diela / művészeti művek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F Vedľajšie náklady / mellékes költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G Ostatné náklady / egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H Rezerva / tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I Ostatné investície / egyéb beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J Nehmotný investičný majetok / Immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K Prevádzkové náklady / Üzemeltetési költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L Kompletčná činnosť / Összeszerelő tevékenység	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Celkové náklady / Teljes költség	720 157,97	0,00	720 157,97	0,00	720 157,97
	Cena celkom bez DPH	720 157,97				
	DPH / ÁFA	20%	z částky	720 157,97		144 031,59
		0%	z částky	0,00		0,00
19	Cena celkom s DPH / Bruttó ár					864 189,56
Uchádzač / Pályázó:		COLAS Slovakia, a.s.	Projektant / Tervező:		Odberateľ / Vásárló:	
Dňa / Dátum:		24.4.2023	BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,		Nitriansky samosprávny kraj	
Adresa / Cím:		Országszka 3168/7 Tmava 31701	IČO / Cégjegyzékszám: 31 396 828 DIČ / Adószám: 2020338001		IČO / Cégjegyzékszám: 37861298 DIČ / Adószám: 2021611999	
Pečiatka a podpis / Bélyegző és aláírás			Pečiatka a podpis / Bélyegző		Pečiatka a podpis / Bélyegző és aláírás	

Vyplní uchádzač / pályázó 100% ki

Objekt: SO-01 Búracie práce / SO-01 Létesítmén Bontási munkák
Objekt: SO-02 Príprava územia / SO-02 Létesítmén Terület előkészítés
Objekt: SO-03 Cesta III/51003 / SO-03 Létesítmén III/51003 út
Objekt: SO-04 Križovka v km 0,100 / SO-04 Létesítmén kriesztözódés 0.100 km-szelvényben
Objekt: SO-06 Opomý múr a oplotenie / SO-06 Létesítmén Támfal és kerítés
Objekt: SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie / SO-07 Létesítmén Csapadékvíz csatloma kiváltása
Objekt: SO-08 Preložka vodovodu / SO-08 Létesítmén Vízvezeték kiváltása
Objekt: SO-09 Preložka NN vedenia / SO-09 Létesítmén Kisfeszültségű vezeték kiváltása
Objekt: SO-10 Preložka verejného osvetlenia / SO-10 Létesítmén Közvilágítás kiváltása
Objekt: SO-11 Preložka telekomunikačného vedenia / SO-11 Létesítmén Távközlési vezeték kiváltása
Objekt: SO-12 Verejný osvetlenie SO-12 Létesítmén Közvilágítás
Objekt: SO-13 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba / SO-13 Létesítmén Vegetáció helyreállítása és utólagos kiültetés

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd

IČO / Cégjegyzékszám 37 861 298
IČO / Cégjegyzékszám 31 396 828
IČO / Cégjegyzékszám 31 651 402

DIC / Adószám: 2021611999
DIC / Adószám: 2020338001
DIC / Adószám: 2020482111

Ev.č. / Nyilv.sz.: 1381-658.1 BP
Ev.č. / Nyilv.sz.:
Ev.č. / Nyilv.sz.:

na podklade rozpoču DSP v c.ú. 2017 Ing. Danka Kováčiková
Zmluva č.: 104663
DIC: 2021611999
DIC: 2020338001
Spracoval / kidolgozta: COCLAS Slovakia a.s.
Dňa / Dátum: 24.4.2023

Výkaz výmer pre ocenenie - rekapitulácia nákladov stavby v EUR podľa SO / Mennyiségkimutatás árazáshoz - építési költségek összefoglalása Létesítmények szerint

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	SO/PS	HSV / Fő építési tevékenység		PSV / Kiegészítő építési tevékenység		M-CE / Szerelési munkák		Iné / Egyebek		ZRN / Alapvető költségvetési költségek		IN	ON	Spolu bez DPH / ZsD / összesen ÁFA nélkül	Navýšenie ceny po dodatku č.1	Uprava ceny o naviac /menaj práce	Spolu bez DPH / összesen ÁFA nélkül	DPH /ÁFA	Spolu s DPH / összesen ÁFA- val
		montáž / szerelés	dodávka szállítás	montáž / szerelés	dodávka szállítás	montáž / szerelés	dodávka szállítás	montáž / szerelés	dodávka szállítás	montáž / szerelés	dodávka szállítás								
Stavba / Építmény: CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A MOST CEZ RIEKU IPEL MEDZI OBCAMI CHĽABA-IPOLYDAMÁSD																			
Objekt: SO-01 Búracie práce / SO-01 Létesítmén Bontási munkák	S	13 771,34	0,00	1 496,22	0,00	0,00	0	0	0	15 267,56	0,00	0,00	0,00	15 267,56	15 267,56	0,00	15 267,56	3 053,51	18 321,07
Objekt: SO-02 Príprava územia / SO-02 Létesítmén Terület előkészítés	S	12 478,97	0,00	349,41	0,00	0,00	0	0	0	12 828,38	0,00	0,00	0,00	12 828,38	12 820,78	1 372,77	14 293,55	2 858,71	17 152,26
Objekt: SO-03 Cesta III/51003 / SO-03 Létesítmén III/51003 út	S	236 174,06	6 124,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	236 174,06	6 124,05	0,00	0,00	242 298,10	311 878,94	52 438,34	364 417,28	72 883,46	437 300,74
Objekt: SO-04 Križovka v km 0,100 / SO-04 Létesítmén kereszteződés 0.100 km-szelvényben	S	43 535,73	147,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	43 535,73	147,86	0,00	0,00	43 683,58	62 265,73	-12 243,00	50 022,73	10 004,55	60 027,28
Objekt: SO-06 Opomý múr a oplotenie / SO-06 Létesítmén Támfal és kerítés	S	75 313,87	4 572,29	495,07	371,96	0,00	0	0	0	75 809,94	4 944,25	0,00	0,00	80 754,19	80 855,54	-21 158,82	59 696,72	11 939,34	71 636,06
Objekt: SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie / SO-07 Létesítmén Csapadékvíz csatlomá kiváltása	S	65 172,68	108 481,47	1 102,44	307,76	0,00	0	0	0	66 275,12	108 789,23	0,00	0,00	175 064,35	177 393,62	6 250,26	183 643,88	36 728,78	220 372,66
Objekt: SO-08 Preložka vodovodu / SO-08 Létesítmén Vízvezeték kiváltása	S	538,86	434,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	538,86	434,00	0,00	0,00	972,86	972,86	0,00	972,86	194,57	1 167,43
Objekt: SO-09 Preložka NN vedenia / SO-09 Létesítmén Kisfeszültségű vezeték kiváltása	S	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,82	0	0	0	10 982,82	0,00	0,00	0,00	10 982,82	10 982,82	-7 305,11	3 677,71	735,54	4 413,25
Objekt: SO-10 Preložka verejného osvetlenia / SO-10 Létesítmén Közvilágítás kiváltása	S	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,69	0	0	0	3 789,69	0,00	0,00	0,00	3 789,69	3 789,69	-2 938,33	851,36	170,27	1 021,63
Objekt: SO-11 Preložka telekomunikačného vedenia / SO-11 Létesítmén Távközlési vezeték kiváltása	S	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,45	0	0	0	6 026,45	0,00	0,00	0,00	6 026,45	6 026,45	0,00	6 026,45	1 205,29	7 231,74
Objekt: SO-12 Verejný osvetlenie SO-12 Létesítmén Közvilágítás	S	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,50	0	0	0	10 143,50	0,00	0,00	0,00	10 143,50	10 143,50	2 442,02	12 585,52	2 517,10	15 102,62
Objekt: SO-13 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba / SO-13 Létesítmén Vegetáció helyreállítása és utólagos kiültetés	S	8 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	8 702,35	0,00	0,00	0,00	8 702,35	8 702,35	0,00	8 702,35	1 740,47	10 442,82
Spolu / Összesen:		455 687,86	119 759,67	3 444,14	679,72	30 942,46	0,00	0,00	0,00	490 074,46	120 439,39	0,00	0,00	610 513,84	701 299,84	18 858,13	720 157,97	144 031,59	864 189,56
PONUKOVÁ CENA V EUR /AJANLAT ÁR EUROBAN														610 513,84	701 299,84	18 858,13	720 157,97	144 031,59	864 189,56

V Tmave: dňa Kett Datum:
Za uchádzača / Pályázó nevében:

Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby uchádzača/Pályázó jogosult személyének neve, vezetéknéve, tisztsége

Odberteľ / Vášľo:
Projektant / Tervező:
Dodávateľ / Beszállo:

Nitranský samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Mliečcova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Epimény:
Objekt / Teresímény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-polydamásd
SO-01 Búracie práce / Bontási munkák

Spracoval / Kidolgozta:
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:
Datum:

COLAS Slovakia, a.s.
2.07.2020

Výkaz výmer pre ocenenie - Rekaptitulácia v eur bez DPH // Mennyiségkimutatás árázshoz - Osszefoglaló Euróban AFA nélkül - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

Ocenovanie stavebných prác/Építési munkák árázása		Konstrukcie / Szerkezetek		Spolu / Összesen		Hmotnosť v tonách / Tömeg tonában		Sűrűség / Tömegsűrűség	
Popis položky, stavebného dielu, remesia / Tétel, építési részegység, szakma leírása		Specifikovaný materiál / Specifikált anyag		Spolu / Összesen		Spolu / Összesen		Spolu / Összesen	
PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK :									
1 - ZEMLNÉ PRÁCE / 1 - FÖLDMUNKÁK		313,76		313,76		0,00000		16,650	
9 - ÖSTÁTNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK		13 457,58		13 457,58		0,12917		384,310	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:		13 771,34		13 771,34		0,12917		400,960	
PRÁCE A DODÁVKY PSV / Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK:									
762 - Konstrukcie tesárske / Ácsszerkezetek		931,50		931,50		0,00000		6,300	
765 - Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:		564,72		564,72		0,00000		10,452	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu / Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:		1 496,22		1 496,22		0,00000		16,752	
ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen:		15 267,56		15 267,56		0,12917		0,12917	

Odberateľ / Vásárlec Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Projektant / Tervez BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Dodávateľ / Beszál COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :
Dátum: 2.07.2020

Stavba / Építmény Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
Objekt / Létesítmér SO-01 Búracie práce

Ocenovanie stavebných prác Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

Por. Číslo sorszáma	Kód cer	Kód položky Tétel kódja	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutatás	Množstvo výmera Mennyiség	Merná jednotka Mértékegység	Jednotková cena Egységár	Konštrukcie Szerkezetek	Špecifikovaný materiál Specifikált anyagok	Spolu Összesen	Hmotnosť v tonách /Tömeg tonnában		Sut' v tonách / Törmelék tonnában		DPH / ÁFA %
										Jednotková / Egység	Spolu / Összesen	Jednotková / Egység	Spolu / Összesen	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK											
			1 - ZEMNE PRÁCE / 1 - Földmunkák											
1	221	11310-7131	Sima betonból készült alapok vagy fedelek eltávolítása 15 cm vastagságig, 200 m2-igOdstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 /	74,000	m2	4,24	313,76		313,76			0,225	16,650	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu / 1 - Földmunkák összesen:	313,76			313,76	0,00	313,76		0,00000		16,650	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE /EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK											
2	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 / 4 m2-nél nagyobb egyszerű betonból készült alapjainak, ill. nyílások bontása	102,700	m3	39,81	4 088,49		4 088,49			2,000	205,400	20
3	013	96203-2231	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 / 4 m2-nél nagyobb MV, MVC téglákból készült falazatok, ill. nyílások bontása	98,600	m3	30,80	3 036,88		3 036,88	0,00131	0,12917	1,800	177,480	20
4	015	96606-7111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet / Oszlopokból, deszkákból, lemezekből álló, és fonott kerítés szétszedése 2,5 m magasságig	143,000	m	3,62	517,66		517,66			0,010	1,430	20
5	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km / Sitt és kibontott anyag elszállítása depóniára 1 km-ig terjedő távolságra	417,712	t	0,45	187,97		187,97					20
6	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km / Sitt és kibontott anyag elszállítása depóniára minden további 1 km távolságra	3 759,408	t	0,19	714,29		714,29					20
7	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad / Építési törmelék kijelölt depóniára helyezésének díja "O" egyéb hulladék	417,712	t	11,76	4 912,29		4 912,29					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:	13 457,58			13 457,58	0,00	13 457,58		0,12917		384,310	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:	13 771,340			13 771,34	0,00	13 771,34		0,12917		400,960	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV / Kiegészítő építési tevékenység munkák és beszállítások											
			762 - Konštrukcie tesárske / 762 - Ácsszerkezetek											
8	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2 / Kötött fémszerkezetek leszerelése 120 - 224cm2 felület között	450,000	m	2,07	931,50		931,50			0,014	6,300	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu / 762 - Ácsszerkezetek összesen:	931,50			931,50	0,00	931,50		0,00000		6,300	
			765 - Krytiny tvrdé / 765 - Szilárd burkolóanyagok											
9	765	76531-1860	Demontáž do sute z bobroviok so zvetranou maltou / Hódfarkú tetőcserepek leszerelése sittbe elmállt habarccsal	156,000	m2	3,62	564,72		564,72			0,067	10,452	20
			765 - Krytiny tvrdé spolu / 765 - Szilárd burkolóanyagok összesen:	564,72			564,72	0,00	564,72		0,00000		10,452	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu / Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:	1 496,22			1 496,22	0,00	1 496,22		0,00000		16,752	
			ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen:	15 267,56			15 267,56	0,00	15 267,56		0,12917		417,712	

nyitja a táblázat kitöltését a pályázó köteles kitölteni

[illegible]

Odberať / Vášar:
Projektant / Tervező:
Dodávateľ / Beszálító:

Nitranský samosprávny kraj, Rázušova 2A, 949 01 Nitra
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Mliečcova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény:
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydanásd
SO-02 Príprava územia / Terület előkészítése

Spracoval / Készítette:
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.
24.04.2023

Obnovovanie stavebných prác / ODOS építési munkák beárzása
Popis položky, stavebného dielu, tenesia / Tétel, építési részegység, szakma leírása

Rekapitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árázashoz - Összefoglaló Euroban ÁFA nélkül		Konstrukcia / Szerkezetek	Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen
PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK				
1 - ZEMNÉ PRÁCE / Földmunkák		13 459,54		13 459,54
5 - KOMUNIKÁČIE / Utak		10 085,65	349,41	10 435,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE / Egyéb szerkezeti munkák		3 079,10		3 079,10
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:		291,79		291,79
Naviac práce nezaraďené položky		117,72	366,88	484,60
ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen:		13 577,26	716,29	14 293,55

Odberateľ / Vášár: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Dodávateľ / Beszálító: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: COLAS Slovakia, a.s.
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:
Dátum: 24.04.2023

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydanásd
Objekt / Létesítmény: SO-02 Priprava územia / Terület előkészítése

Cenovanie stavebných prác/Építési munkák árazás: Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH/Tételes mennyiségkimutatás árazáshoz ÁFA nélkül

Ocenovanie stavebných prác/Építési munkák árazás										Naviac / Menej práce					Konečné množstvo/výmera a cena celkom po úprave								
Por. Číslo sorszáma	Kód cen.	Kód položky Tétel kódja	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutatás	Množstvo výmera Mennyiség	Merná jednotka Mértékegység	J.cena / Egységár v zmysle Dod.6.1	Konštrukcie / Szerkezetek po Dod.6.1	Špecifikovaný materiál /Specifikált anyagok po Dod.6.1	Cena celkom / Ár összesen po	Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Konštrukcie / Szerkezetak	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen	Množstvo výmera Mennyiség	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Poznámka			
PRÁCE A DODÁVKY HSV																							
1 - ZEMNE PRÁCE / FÖLDMUNKÁK																							
1	253	11210-7111	Výrub stromov d 30cm / Fakivágás 30 cm átmérőig	14,000	kus	49,08	687,12		687,12							14,000	687,12		687,12				
2	272	11220-1101	Odstránenie prívov priemer do 300 mm / Fatuskók eltávolítása 300 mm átmérőig	14,000	kus	11,86	166,04		166,04							14,000	166,04		166,04				
3	272	11310-6241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov / Kőzút panelekből álló út burkolatának szélszedése	120,000	m2	3,31	397,20		397,20							120,000	397,20		397,20				
4	272	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m / Humuszeltávolítás 250 m-ig lerjedő áthelyezéssel	330,000	m3	3,65	1 204,50		1 204,50							330,000	1 204,50		1 204,50				
5	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3-nájzdová rampa / Kiásás és átrakás ki nem támasztott, 3. oszt. közöttben 100 m3-ig - felhajtó rámpa	75,000	m3	3,16	237,00		237,00							75,000	237,00		237,00				
6	001	16230-1411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm / 30 cm-ig lerjedő falörzsek vízszintes áthelyezése 5 km távolságig	14,000	kus	17,65	247,10		247,10							14,000	247,10		247,10				
7	001	16230-1421	Vodorovné premiestnenie do 5 km prívov do 30 cm / 30 cm-ig lerjedő tuskók vízszintes áthelyezése 5 km távolságig	14,000	kus	10,08	141,12		141,12							14,000	141,12		141,12				
8	001	16230-1911	Priplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 5 km list. do 30 cm / Poték 30 cm-ig lerjedő falörzsek vízszintes áthelyezéséhez további 5 km távolságra	14,000	kus	17,65	247,10		247,10							14,000	247,10		247,10				
9	001	16230-1921	Priplatok k vodor. prem. prívov za kaž. ďal. 5 km 30 cm / Poték 30 cm-ig lerjedő tuskók vízszintes áthelyezéséhez további 5 km távolságra	14,000	kus	10,08	141,12		141,12							14,000	141,12		141,12				
10	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 / 1-4 osztályú közelű anyag vízszintes áthelyezése 5000 m távolságig	660,000	m3	1,96	1 293,60		1 293,60							660,000	1 293,60		1 293,60				
11	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4-nájzdová rampa / 1-4 osztályú közelű anyag vízszintes áthelyezése 10000 m távolságig - felhajtó rámpa	75,000	m3	3,27	245,25		245,25							75,000	245,25		245,25				
12	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4-nájzdová rampa / Poték minden további 1000 m-ért 10000 m fölött, 1-4 oszt. közöttben - felhajtó rámpa	750,000	m3	0,33	247,50		247,50							750,000	247,50		247,50				
13	001	17410-1001	Zhutený náryp nájzdovej rampy do 100 m3 / Felhajtó rámpa tömörített töltése 100 m3-ig	75,000	m3	28,76	2 157,00		2 157,00		54,30	28,76	1561,67		1 561,67	129,300	3 718,67		3 718,67				
14	231	18040-2113	Založenie parkového trávniku výševom vo svahu do 1:1-nájzdová rampa / Parkosított pázsít létrehozása veléssel 1:1 dőlésszögig - felhajtó rámpa	60,000	m2	1,12	67,20		67,20							60,000	67,20		67,20				
15	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná / Parki díszfűmárg-keverék	1,500	kg	7,06	10,59	10,59	10,59							1,500	0,00	10,59	10,59				
16	001	18120-1101	Úprava pláne náryp nezhuťnený / Talajrendezés, nem tömörített töltés	1 320,000	m2	0,52	686,40		686,40							1 320,000	686,40		686,40				
17	001	18130-1101	Rozprestrelie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm-nájzdová rampa / Humusz szétterítése, dőlésszög 1:5-ig, 500 m2-ig - vastagság 10 cm-ig - felhajtó rámpa	60,000	m2	0,72	43,20		43,20							60,000	43,20	0,00	43,20				
18	MAT	103 715000	Substrát záhradnícky B VL / Kertészeti szubsztrátum B VL	6,000	m3	56,47	338,82	338,82	338,82							6,000		338,82	338,82				
19	001	18220-1101	Svahovanie nárypu-nájzdová rampa / Töltes rézsűjének rendezése - felhajtó rámpa	60,000	m2	1,06	63,60		63,60		240,50	1,06	254,93		254,93	300,500	318,53		318,53				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu / 1 - Földmunkák összesen: :							8 272,05	349,41	8 621,46				1816,8		1 916,60		10 088,65	349,41	10 438,06				
																				0,00			
5 - KOMUNIKÁCIE / 5 - ÚTAK																							
20	221	56425-1111	Podklad zo škriepiesku hr. 15 cm-pod cestné panely nájzdovej rampy / Kavicsos homok ágyazat 15 cm vastagságban közeli panelek - felhajtó rámpa	120,000	m2	6,72	806,40		806,40		133,20	6,72	895,10		895,10	253,200	1 701,50		1 701,50				
21	221	58492-1111	Osadenie cestl. panelov z predp. betónu do lözka z kameňova hr. do 5 cm do 6tkus / előfeszített betonból készült útpanelek elhelyezése kavicságyba 5 cm vastagságig, 6tkus-ig	120,000	m2	11,48	1 377,60		1 377,60							120,000	1 377,60		1 377,60				
5 - KOMUNIKÁCIE spolu / 5 - ÚTAK összesen:							2 184,00	0,00	2 184,00				895,1		895,10		3 079,10	0,00	3 079,10				
																				0,00			
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK																							
22	221	91133-1511	Ziadenie oceľovej závery s bet.pátkami a náterom-nájzdová rampa / Acélsorompó létrehozása sarukkal és festéssel - felhajtó rámpa	1,000	kus	1 823,53	1 823,53		1 823,53	-1		1 823,53	-1 823,53		-1 823,53	0,000	0,00		0,00				
23	221	96600-6133	Odstránenie oceľovej zábrany na rampa / Acélakadály eltávolítása a felhajtón	1,000	kus	23,24	23,24		23,24							1,000	23,24	0,00	23,24				
24	221	97908-4216	Vodor. doprava cestných panelov po suchu do 5 km / Közút panelek vízszintes szállítása szárazföldön 5 km távolságig	48,960	t	1,11	54,35		54,35							48,960	54,35	0,00	54,35				
25	221	97908-4219	Priplatok za každých ďalších 5 km cestných panelov nad 5km / Poték minden további 5 km fölött közút panel szállításáért 5 km-ként	48,960	t	1,11	54,35		54,35							48,960	54,35	0,00	54,35				
26	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený / Anyagáthelyezés utakhoz, burkolt fedél	52,237	t	3,06	159,85		159,85							52,237	159,85	0,00	159,85				
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK összesen: :							2 115,32	0,00	2 115,32				-1 823,53		-1 823,53		291,79	0,00	291,79				
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:							12 571,37	349,41	12 920,78				888,17		888,17		13 459,54	349,41	13 808,95				
Naviac práce nezaraďené položky																							
27		871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rur z hrďého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 / Csővezeték szerelése kemény PVC-csatlacoűvekűl gumigűrűvel tömítve 20 % dőlésszögig DN 300 (obsluha hrđíka + policaűt)	5,500	m						5,50	4,24	23,32		23,32	5,500	23,32		23,32	použitá položka SO-07			
28		2861117616	Polypropylénové kanalizačné rúry PP - s nášuvným hrđcom a tesnacím krúžkom 315/11.4/6000 / Polipropylén csatlacoűvekűl csatlakoű csontkával és tömítögűrűvel 315/11.4/6000	1,000	ks						1,00	366,88		366,88	366,88	1,000		366,88	366,88	použitá položka SO-07			
		451573111	Láďko pod potrubie, stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a škriepiesku do 63 mm / Csővezeték, leűlyo. és kisebb létesítmények alá készültű ágyazat nyitott homokból vagy kavicsos homokból készültű munkagödűrűben 63 mm-ig	1,650	m3						1,65	57,21	94,4		94,40	1,650	94,40		94,40	použitá položka SO-07			
Spolu Naviac práce nezaraďené položky													117,72	366,88	484,60		117,72	366,88	484,60				
ZA ROZPOČET CELKOM / Köllségűetésűben összesen: :																1 005,890	366,88	1 372,77		13 577,26	716,29	14 293,55	
z toho naviac práce															3 186,30								
z toho menej práce															-1 823,53								

Objekt / Objekt / Objekt
Projektant / Projektant / Projektant
Dodávateľ / Dodávateľ / Dodávateľ

Návrhový samostatný kraj, Rátuova 2A, 949 01 Nitra
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Mláčova 23, 821 09 Bratislava

Spoločnosť
JKSO / Epišná lúštníkyk egyešegs mndítéle :
Dátu:

COLAS Slovakia, a.s.
21.04.2023

Cestná komunikácia a nost cez rieku Ipeš nedzi obcni Chřaba-Ipolydanásd
SO-03 Cesta III-51003 III-51003 sz. út

Oceňovanie stavby / Objekt / Objekt / Objekt			
Popis položky, stavby / Objekt / Objekt / Objekt			
PRÁCE A DODÁVKY HSY / Objekt / Objekt / Objekt			
1 - ZEMNÉ PRÁCE / Objekt / Objekt / Objekt	26 983,14	206,18	27 189,32
2 - ZAKLADANIE / Objekt / Objekt / Objekt	2 580,94	0,00	2 580,94
3 - KOMUNIKÁCIE / Objekt / Objekt / Objekt	194 209,72	0,00	194 209,72
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE - Objekt / Objekt / Objekt	28 592,35	3 902,74	33 495,09
99 - PRESUN HMOT / Objekt / Objekt / Objekt	950,78	0,00	950,78
PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu / Objekt / Objekt / Objekt	254 296,93	4 108,92	258 405,85
Naviac práce nezariadenia položky	103 756,86	2 254,56	106 011,42
ZA ROZPOČET CELKOM / Objekt / Objekt / Objekt	358 053,79	6 363,48	364 417,28

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba a Ipolydamás
Chľaba
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
COLAS Slovakia, a.s.
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Miletčova 23, 821 09 Bratislava

Spracovateľ/Kidolgozó:

24.1.2023

COLAS
Slovakia, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis / Leírás	Mj / mértékegység	Mennyiség / Mennyiség ZSD	J.cena / Egyesítő v zsmle Dod.1	Konstrukcie / Szerkezetek po Dod.1	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok po Dod.1	Cena celkom / Ár összesen po Dod.1 [EUR]	Návrh / Műterv					Konebné množstvo výmjera s cena celkom po úprave						
										Množstvo / Mennyiség mneji práce	Množstvo / Mennyiség navlac páce	J.cena / Egyesítő	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Množstvo výmjera Mennyiség	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen po [EUR]		
Náklady z rozpočtu / Költségek a költségvetésből																					
D	HSV	Alapvető építési tevékenység	Práce a dodávky HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK			305 854,890		6 124,050	311 978,94						52 198,91		239,43	52 438,34	358 053,79	6 363,48	364 417,28
D	I		Zemné práce / Földmunkák			32 659,080		186,530	32 845,61												
1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,181001 / Aszfaltlelet eltávolítása 200 m ² -nél nagyobb felületről, vastagság 50 - 100 mm, -0,181001	m ²	778,000	2,210	1 719,380		1 719,380						-5 668,71		19,65	-5 656,28	26 983,14	206,18	27 189,33
2	K	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prsk., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,1021 / Aszfaltkelet vagy felület marása 500 m ² felületig, sáv szélessége 0,3 m-ig, vastags. 40 mm 0,1021	m ²	22,000	1,110	24,420		24,420		5,600	1,110	6,22		6,22	27,800	30,64	0,00		1 719,38	
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001 / Egyszerű betonból készült aljzat eltávolítása 200 m ² -ig terjedő felületről, réteg vastagsága 150 - 300 mm, -0,500001	m ²	475,000	7,110	3 377,250		3 377,250							475,000	3 377,25	0,00		3 377,25	
4	K	122201109	Odkopávky a preklopávky nezapáčené. Pripútkok k osnám z lepirvat horniny 3 / Dúcoklatlan földkémelés és bevágás 3as talajszelvény anyag összevált kőzet talaj átalakítással	m ³	230,000	0,260	59,800		59,800		4,900	0,260	1,27		1,27	234,900	61,07	0,00		61,07	
5	K	122202202	Odkopávka a preklopávka nezapáčená pra cesty, v horníe 3 nad 100 do 1000 m ³ / Dúcoklatlan földkémelés és bevágás útárhöz 3as talajszelvény talajban 100 m ³ - 1000 m ³ között	m ³	230,000	2,600	598,000		598,000		4,900	2,600	12,74		12,74	234,900	610,74	0,00		610,74	
6	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevneníe cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m / Kiasott földanyag vízszintes irányú áthelyezése burkolat nélküli útfelületen, 1-4 osztályú talaj 100m ³ - 1000m ³ mennyiségben 1000 m távolsáig	m ³	230,000	1,290	296,700		296,700		4,900	1,290	6,32		6,32	234,900	303,02	0,00		303,02	
7	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nepevneníe cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m / Kiasott földanyag vízszintes irányú áthelyezése burkolatlan útfelületen, 1-4 osztályú talaj 100m ³ - 1000m ³ mennyiségben 3000m távolsáig	m ³	2 267,000	1,310	2 969,770		2 969,770		622,000	1,310	814,82		814,82	2 888,000	3 784,59	0,00		3 784,59	
8	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nepevneníe cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , pripútkok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m / Kiasott földanyag vízszintes irányú áthelyezése burkolatlan útfelületen, 1-4 osztályú talaj 100m ³ - 1000m ³ mennyiségben, alapárát minden további megkezdett 1000 m-ért	m ³	22 670,000	0,330	7 481,100		7 481,100		622,000	0,330	205,26		205,26	23 292,000	7 686,36	0,00		7 686,36	
9	K	171101101	Úloženie sipaniny do náspyu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % / Sótít anyag töltése töltési elhelyezésre - jól tömöríthető anyag - tömörítés 95%-ra Proctor-Standard szerint	m ³	2 267,000	5,120	11 607,040		11 607,040		-1 380,000		5,120	-7 065,60		-7 065,60	887,000	4 941,440	0,00		4 541,44
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horníe 1-4 so zhutnením / Talajrendezés bevágásokban 1-4 közbeztan tömörítéssel	m ²	784,000	0,520	407,680		407,680							784,000	407,68	0,00		407,68	
11	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v horníe 1-4 so zhutnením / Talajrendezés töltésekben 1-4 közbeztan tömörítéssel	m ²	1 819,000	0,520	945,880		945,880		69,340	0,520	36,06		36,06	1 888,340	981,94	0,00		981,94	
12	K	182001111	Pločná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 / Felületi tereprendezés 50-100 mm magasabb terep-egyenletlenségek esetén síkban vagy részben 1:5-ig	m ²	855,000	0,290	247,950		247,950							855,000	247,95	0,00		247,95	
13	K	182101101	Síkovanie trvalých svahov v zárezoch v horníe triedy 1-4 / Állandó részük rendezése bevágásokban 1-4 osztályú közbeztan	m ²	855,000	1,000	855,000		855,000		89,760	1,000	89,76		89,76	944,760	944,76	0,00		944,76	
14	K	182301132	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² hr. nad 100 do 150 mm / Termálalaj szétterítése 1:5-nél magasabb dőlésszögű 500 m ² feletti felület, 100 - 150 mm vastagságban	m ²	855,000	1,040	889,200		889,200		89,760	1,040	93,95		93,95	944,760	982,55	0,00		982,55	
15	K	183402253	Obrobene pody hrabéním na svahu nad 1:5 do 1:2 / Talaj megmunkálása gerendével 1:5 - 1:2 közötti részben	m ²	855,000	0,130	111,150		111,150		89,760	0,130	11,67		11,67	944,760	122,82	0,00		122,82	
16	K	183405211	Výsev trávniku hydrosovom na omicu / Fű elvetése hidrovétéssel szántóra	m ²	855,000	1,120	957,600		957,600		89,760	1,120	100,53		100,53	944,760	1 058,13	0,00		1 058,13	
17	M	0057211100	Tráva - Trávné semen / Fűmag	kg	28,420	7,960		186,530	186,530		2,780	7,960		19,650	19,65	29,202	0,00	206,18		206,18	
18	K	185803112	Ošetrenie trávniku na svahu nad 1:5 do 1:2 / Fűves terület megmunkálása 1:5 - 1:2 közötti részben	m ²	855,000	0,130	111,150		111,150		89,760	0,130	11,67		11,67	944,760	122,82	0,00		122,82	
D	2		Zakladanie / Alapozás			2 429,610		0,000	2 429,610						131,33		8,08	131,33	2 560,94	0,00	2 560,94
19	K	274316121	Základné pásy z betónu prostého V4 TO-C 16/20 / V4 TO-C 16/20 egyszerű betonból készült alapozó sávok	m ³	18,500	131,330	2 429,610		2 429,610		1,000	131,330	131,33		131,33	19,500	2 560,94	0,00		2 560,94	
D	5		Kommunikácie / Utak			182 484,740		0,000	182 484,740						11 714,96		8,08	11 714,96	194 209,72	0,00	194 209,72
20	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vbr. štrk) po zhut. hr. 200 mm - chodníky / Aljzat vagy fedél durva zuzotkából 32-63mm (vbr. kő) tömörítést követően 200 mm vastagságban - járdák	m ²	328,000	15,880	5 208,640		5 208,640		14,025	15,880	222,72		222,72	342,025	5 431,36	0,00		5 431,36	
21	K	564851111	Podklad zo štrkodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - chodníky / Zuzotkó ágyazat szétterítéssel és tömörítéssel, tömörítés után 150 mm vastagságban - járdák	m ²	328,000	7,720	2 532,010		2 532,010		14,025	7,720	108,27		108,27	342,025	2 640,28	0,00		2 640,28	
22	K	564861113	Podklad zo štrkodiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm - cesta / Zuzotkó ágyazat szétterítéssel és tömörítéssel, tömörítés után 220 mm vastagságban - út	m ²	1 290,000	11,640	15 015,600		15 015,600		44,880	11,640	522,40		522,40	1 334,880	15 538,00	0,00		15 538,00	
23	K	567143115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 250 mm - cesta / Cementtel meg erősített kővből készült ágyazat szétterítéssel és tömörítéssel, CBGM C 5/6, tömörítés után 250 mm vastagságban - út	m ²	1 290,000	24,620	31 759,800		31 759,800		44,880	24,620	1 104,95		1 104,95	1 334,880	32 864,75	0,00		32 864,75	
24	K	569851111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodivinou hr. 150 mm / Padkák vagy koronák meg erősítése úton vagy gyalogútdán, terítéssel, és tömörítéssel vastagság 150 mm	m ²	90,000	7,240	651,600		651,600		52,678	7,240	381,37		381,37	142,878	1 032,97	0,00		1 032,97	
25	K	569903311	Zhotovenie zarmých krajic z horní akajukvev triedy so zhutnením - cesta / Földpadkák készítése bármilyen osztályú közbeztan tömörítéssel - út	m ³	13,500	10,180	137,430		137,430		49,241	10,180	499,24		499,24	62,541	636,67	0,00		636,67	
26	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenikom z asfaltu cestného v množstve od 0,30 do 0,70 kg/m ² - cesta a chodníky / Aszfalt szóró kötérféreg szórás nélkül, aszfaltból készült kövekből 0,30 - 0,70 kg/m ² mennyiségben - út és járdák	m ²	4 406,000	0,460	2 026,760		2 026,760		44,880	0,460	20,54		20,54	4 430,880	2 047,40	0,00		2 047,40	
27	K	577134131	Asfaltový betón vstria obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm / Aszfaltbeton koporéteg AC 8 O 3 m-ig terjedő sávban II. osztályú modifikált aszfaltból, tömörítést követően 40 mm vastagság	m ²	328,000	20,880	6 848,640		6 848,640		15,000	20,880	313,20		313,20	343,000	7 161,84	0,00		7 161,84	
28	K	577134221	Asfaltový betón vstria obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm - cesta / Aszfaltbeton koporéteg AC 11 O 3 m-ig terjedő sávban I. osztályú nem modifikált aszfaltból, tömörítést követően vastagság 40 mm - út	m ²	1 290,000	20,450	26 380,500		26 380,500		96,000	20,450	1 963,20		1 963,20	1 386,000	28 343,70	0,00		28 343,70	
29	K	577154321	Asfaltový betón vstria obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm - cesta / Aszfaltbeton kopo- vagy alapréteg AC 16 3 m-ig terjedő sávban I. osztályú nem modifikált aszfaltból, tömörítést követően vastagság 60 mm - út	m ²	1 290,000	28,850	37 216,500		37 216,500		96,000	28,850	2 769,60		2 769,60	1 386,000	39 986,10	0,00		39 986,10	
30	K	577154331	Asfaltový betón vstria obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm / Aszfaltbeton kopo- vagy alapréteg AC 16 3 m-ig terjedő sávban II. osztályú nem modifikált aszfaltból, tömörítést követően vastagság 60 mm	m ²	328,000	27,910	9 154,480		9 154,480		15,000	27,910	418,65		418,65	343,000	9 573,13	0,00		9 573,13	

31	K	577174421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 80 mm - cesta / Asfaltbeton alagréteg AC 22 L 3 m-ig terjedő saiban I. osztályú nem modifikált aszfaltból, tömörítést követő vastagság 80 mm - út	m2	1 290,000	35,320	45 562,800	45 562,800	96,000	35,320	3 990,72	3 990,72	1 386,000	46 953,52	0,00	48 953,52	
O	9		Ostatné konštrukcie a práce-buranie / Egyéb szerkezetek és munkák - bontás				87 333,88	87 333,88	9 937,52	93 271,40		37 741,53	2 934,78	49 776,21	29 592,36	3 902,74	33 495,29
32	K	911334111	Zvodiho oceľové zábradlie ZSNH4H2 kotvené do rímsy bez výplne / Acél szalagkorlát ZSNH4H2 padkába lehorgonyozva kötés nélkül	m	62,000	300,000	18 600,000	18 600,000	-62,000			300,000	-18 600,00	-18 600,00	0,000	0,00	0,00
33	M	4045795310	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca a stĺpa zväčšeného rozmeru 1250 mm / Komplet forgalmi jelzős állvánnyal és oszloppal együtt 1250 mm nagyobb méretben	ks	39,000	111,180		4 336,020	4 336,020	-19,000		111,180	-2 112,420	-2 112,42	20,000	0,00	2 223,60
34	K	911334122	Zvodiho oceľové zábradlie ZSNH4H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí / Acél szalagkorlát ZSNH4H2 padkába lehorgonyozva függőleges rudakkal való kötéssel	m	128,000	300,000	38 400,000	38 400,000	-128,000			300,000	-38 400,00	-38 400,00	0,000	0,00	0,00
35	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt / Közúti függőleges forgalmi tábla elhelyezése és szerelése oszlopra, konzolra vagy létesítményre	ks	39,000	36,180	1 411,020	1 411,020	-19,000	0,000	36,180	-687,42	-687,42	20,000	723,60	0,00	723,60
36	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiach prúžkov šírkou 250 mm / Fedél vízszintes jelölése festékkel szorva vezetősízlágakkal 250 mm szélességen	m	768,000	1,120	860,160	860,160	-258,000		1,120	-288,96	-288,96	510,000	571,20	0,00	571,20
37	K	915719211	Pripráto k cene za reflexnú úpravu batoňovú vodiach prúžkov šírkou 250 mm / Árpótlék 250 mm vezető sávok batoń reflex kötésként	m	768,000	0,180	138,240	138,240	-258,000		0,180	-46,44	-46,44	510,000	91,80	0,00	91,80
38	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou / beton ágyazott vagy parkaszegély elhelyezése C 16/20 osztályú simabetonu ágyazatba oldalsó támasszal	m	152,475	9,860	1 503,400	1 503,400		11,220	9,860	110,63	110,63	163,695	1 614,03	0,00	1 614,03
39	M	5921954390	Premac CBRUBNIK CESTNÝ CBC 100x20x15 cm / Premac KERÉKVETŐ láda C 100x20x15 cm	ks	278,000	4,880		1 356,840	1 356,840		12,000	4,880	58,560	58,56	290,000	0,00	1 415,20
40	M	5921954880	Premac CBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x15 cm / Premac KERÉKVETŐ parkos 100x20x15 cm színe	ks	154,000	1,590		244,860	244,860		12,000	1,590	19,080	19,08	168,000	0,00	263,94
41	K	917161112	Osadenie cestného obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou / Útszegély elhelyezése C 16/20 osztályú simabetonu ágyazatba oldalsó támasszal	m	278,000	15,210	4 228,380	4 228,380		11,220	15,210	170,66	170,66	299,220	4 399,04	0,00	4 399,04
42	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol. -0,00400t / Függőleges közlekedési tábla eltávolítása (leszerelése) oszlopokról, vagy konzolokról. -0,00400t	ks	32,000	2,650	84,800	84,800						32,000	84,80	0,00	84,80
43	K	966008115	Buranie betónového ríglu. -5,42000t / Beton folyóka bontása. -5,42000t	m	165,000	3,320	547,800	547,800						165,000	547,80	0,00	547,80
49	K	979082213	Vodorovná doprava súťiny so zložením a hrubým urovňaním na vzdialenosť do 1 km / Építési sít vízszintes szállítása lerakással alapvető feltételrel 1 km távolságra	t	1 274,990	0,850	1 083,740	1 083,740						1 274,990	1 083,74	0,00	1 083,74
44	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km / Kibontott anyagok vízszintes szállítása szárazföldön felrakás nélkül, de lerakással 5 km távolságig	t	1 274,990	1,110	1 415,240	1 415,240						1 274,990	1 415,24	0,00	1 415,24
45	K	979084219	Pripráto k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km / Minden további és megkezdett 5 km utáni árpótlék 5 km fölött	t	1 274,990	1,110	1 415,240	1 415,240						1 274,990	1 415,24	0,00	1 415,24
50	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súťiny / Sít vízszintes szállítási közlekedési eszközökre történő felrakása	t	1 274,990	1,040	1 325,990	1 325,990						1 274,990	1 325,99	0,00	1 325,99
46	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt / Kibontott anyagok vízszintes szállítási közlekedési eszközökre történő felrakása	t	1 274,990	1,040	1 325,990	1 325,990						1 274,990	1 325,99	0,00	1 325,99
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné / Tárolási díj - beton, téglák, csempek (17 01), egyébek	t	1 274,990	11,760	14 993,880	14 993,880						1 274,990	14 993,88	0,00	14 993,88
D	99		Presun hmôt HSÚ / Alapvető építési tevékenység anyagmozgatás				937,560	937,560			13,22	8,00	13,22	366,78	8,00	950,78	
48	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu / Anyagmozgatás aszfalt- vagy bármilyen burkolatu közötti és repülőtérhez bármilyen hosszúságú objektumhoz	t	2 403,997	0,390	937,560	937,560	33,900	0,390	13,220	13,22	2 437,807	950,78	0,00	950,78	
Naviac práce nezariadené položky									103 756,86 2 254,56 106 011,42 103 756,86 2 254,56 106 011,42								
51	K	17410-1101 PC	Zásep zhutnený 97% PS / 97% PS tömörített hatékosság (D+M, árkodnia 1 0-63 dovezpán k hradzi + prepojenie) (550+72+1380,5 M3)	m3				2 002,500	37,550	75 193,88		75 193,88	2 002,500	75 193,88	0,00	75 193,88	
52	K	865941111	Zariadenie kanalizačného vpustu účelového z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks				11,000	93,410	1 027,51		1 027,51	11,000	1 027,51	0,00	1 027,51	
53	M	592230002100	Účelový vpusť betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks				11,000	19,240		211,640	211,64	11,000	0,00	211,64	211,64	
54	M	592230002300	Účelový vpusť betónový TBV 5-66, rozmer 180x860x100 mm	ks				11,000	22,370		246,070	246,07	11,000	0,00	246,07	246,07	
55	M	592230001500	Účelový vpusť betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks				11,000	21,050		231,550	231,55	11,000	0,00	231,55	231,55	
56	M	592230000900	Liatinový rohlík, ľadhr 500x447x25, rozmer šírky SW 15x125 mm, trieda F 900, (4x bez spojovacieho materiálu), pre bodové účelové vpusy BGZ-S NW 400, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks				11,000	118,780		1 306,580	1 306,58	11,000	0,00	1 306,58	1 306,58	
57	M	592420028700	Bahenný lód galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425), WAVIN	ks				11,000	23,520		258,720	258,72	11,000	0,00	258,72	258,72	
58	K	899202111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámcov a košov na batoň hmotnosť jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks				11,000	30,140	331,54		331,54	11,000	331,54	0,00	331,54	
59	K	915715131.5	Vodiaca línia lepená z plastových hmotových vodiach pasov	m				10,000	119,300	1 153,00		1 153,00	10,000	1 153,00	0,00	1 153,00	
60	K	911131111.51	Zábradlie s vertikálnou výškou, žiarové zinkovanie, natier D+M	m				52,000	255,530	13 287,56		13 287,56	52,000	13 287,56	0,00	13 287,56	
61	K	911302221.5	Osadenie a montáž cestného zvodiho oceľového typ H1 D+M	m				116,500	103,940	12 109,01		12 109,01	116,500	12 109,01	0,00	12 109,01	
62	K	914431111.5	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu D+M	ks				1,000	654,360	654,36		654,36	1,000	654,36	0,00	654,36	
									305 854,890 6 124,050 311 978,940 52 198,91 239,43 52 438,34 358 053,79 6 363,48 364 417,28								
									z toho naviac práce 119 639,18								
									z toho menej práce -67 200,84								

[illegible]

Oberateľ / Vásáró:
Projektant / Tervező:
Dodávateľ / Beszállító:

Nitranský samosprávny kraj
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Slavba / Éptítmény:
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
SO-04 Krížovatka v km 0,100

Spracoval / Kidolgozta:
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.

24.04.2023

Ocenenie stavbných prác / ODIS építési munkák beárzása

Popis položky, stavebného dielu, renesia / Tétel, építési ésszegység, szakma leírása

	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK			
1 - ZEMNE PRÁCE / Földmunkák			
5 - KOMUNIKÁCIE - Utak	19 213,68	0,00	19 213,68
9 - OSZTÁLTNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE - Egyéb szerkezeti munkák	28 269,47	0,00	28 269,47
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:	2 391,72	147,86	2 539,58
	49 874,87	147,86	50 022,73
ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :			50 022,73

Odberať / Vásár: Odberať / Vásár: Nitriansky samosprávny kraj
Projektant / Tervező: Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava
Dodávateľ / Beszállyó: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építvány: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chřaba-Ipolydamásd
Objekt / Létesítmény: SO-04 Krížovatka v km 0,100

Spracoval / Készítette: COLAS Slovakia, a.s.
JKSO / Építési létesítmények együttes minősítése
Dátum: 23.04.2023

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása										Naviac / Menej práce				Konečné množstvo/výmera a cena celkom po úprave					
Por. číslo sorszám	Kód cen.	Kód položky Tétel kódja	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutatás	Množstvo výmera Mennyiség	Memó jednotka Mértékegység	Jednotková cena Egységár	Konstrukcie Szerkezetek	Specifikovaný materiál Specifikált anyagok	Spolu Összesen	Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Množstvo výmera /Mennyiség	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK																			
1 - ZEMNE PRÁCE / 1 - Földmunkák																			
1	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ² / Sma betonból készült alapok vagy fedelek eltávolítása 15 cm vastagságig, 200 m ² -ig	20,000	m ²	4,24	84,80		84,80							20,000	84,80		84,80
2	221	11310-7137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu - hr. do 50 cm do 200 m ² / Betonból készült alapok vagy fedelek eltávolítása 50 cm vastagságig, 200 m ² -ig	170,000	m ²	11,71	1 990,70		1 990,70							170,000	1 990,70		1 990,70
3	272	11315-1413	Frézovanie žv. krytu hr. do 4 cm / Műgyanta fedél marása 4 cm vastagságig	28,000	m ²	1,11	31,08		31,08							28,000	31,08		31,08
4	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³ / Kiasás utakhoz 3. oszt. közöttben 100 - 1 000 m ³ mennyiségben	270,000	m ³	2,60	702,00		702,00							270,000	702,00		702,00
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 / 1-4 osztályú közúti anyag vízszintes áthelyezése 10000 m távolságig	270,000	m ³	3,27	882,90		882,90							270,000	882,90		882,90
6	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 / Pótlék minden további 1000 m-ért 10000 m fölött, 1-4 oszt. közötti közelben	2 700,000	m ³	0,33	891,00		891,00							2 700,000	891,00		891,00
7	272	17410-1101	Zásyp zhutnený 97% PS / 97% PS tömörített hatóanyag	270,000	m ³	53,40	14 418,00		14 418,00							270,000	14 418,00		14 418,00
8	001	18120-1102	Úprava pláne v hom. tr. 1-4 so zhutnením / Talajrendezés 1-4 közelben tömörítéssel	410,000	m ²	0,52	213,20		213,20							410,000	213,20		213,20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu / 1 - Földmunkák összesen:							19 213,68	0,00	19 213,68								19 213,68	0,00	19 213,68
5 - KOMUNIKÁCIE / UTAK																			
9	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm-bet.ploha / Ágyazat kavicsos homokból 15 cm bet. Felület	12,000	m ²	6,72	80,64		80,64							12,000	80,64		80,64
10	221	56476-1111	Podklad z kamieniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm / Zúrtkő aljzat 32-63 mm 20 cm vastagságban	327,000	m ²	10,12	3 309,24		3 309,24	-100		10,12	-1 012,00		-1 012,00	227,000	2 297,24		2 297,24
11	221	56516-6121	Podklad z obalovaného kamieniva OKH I hr. 80 mm š nad 3 m / Ágyazat bitumenes közelből OKH I 80 mm vastag, 3 m szélesség fölött	327,000	m ²	35,35	11 559,45		11 559,45	-100		35,35	-3 535,00		-3 535,00	227,000	8 024,45		8 024,45
12	221	56714-3115	Podklad z kamieniva spevn. cementom KZC 2, hr. 25 cm / Cementtel megszilárdított kőaljzat KZC 2, 25 cm vastagságban	327,000	m ²	24,62	8 050,74		8 050,74	-100		24,62	-2 462,00		-2 462,00	227,000	5 588,74		5 588,74
13	221	56923-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom (až. alebo štrkopieskom hr. 10 cm / Szegélyek illetve utak megerősítése teméskőből vagy kavicsos homokból 10 cm vastagságban	25,000	m ²	4,82	120,50		120,50							25,000	120,50		120,50
14	221	57321-1111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ² - cesta a chodníky / Aszfalt szórt kötőréteg szórás nélkül, aszfaltból készült kövekből 0,50 - 0,70 kg/m ² mennyiségben - út és járdák	327,000	m ²	0,46	150,42		150,42	-100		0,46	-46,00		-46,00	227,000	104,42		104,42
15	221	57683-1111	Koberec asf. modifik. masťový SMA 11 (AKMS tr.) strednoz. po zhutnení 40mm / Modifikált masť SMA 11 (AKMS I. oszt.) aszfaltszőnyeg közepes szamcs. tömörítést követően 40mm	327,000	m ²	23,19	7 583,13		7 583,13	-100		23,19	-2 319,00		-2 319,00	227,000	5 264,13		5 264,13
16	221	57715-5121	Asfaltový beton AC 16 (ABH I) vrstva obrusná hr. 60 mm š nad 3 m / Aszfaltbeton AC 16 (ABH I) kopóréteg 60 mm vastagságban, szélesség több mint 3 m	327,000	m ²	28,69	9 381,63		9 381,63	-100		28,69	-2 869,00		-2 869,00	227,000	6 512,63		6 512,63
17	221	58113-3311	Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 150 mm / Utak burkolása CB III oszt. cementbetonból 150 mm	12,000	m ²	23,06	276,72		276,72							12,000	276,72		276,72
5 - KOMUNIKÁCIE spolu / 5 - UTAK összesen:							40 512,47	0,00	40 512,47								28 269,47	0,00	28 269,47
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK																			
18	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu / Beton álló járdaszegély elhelyezése támasszal betonagyazatba	30,000	m	15,21	456,30		456,30							30,000	456,30		456,30
19	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový 100x15x25 / Járdaszegély 100x15x25	30,300	kus	4,88		147,86	147,86							30,300		147,86	147,86
20	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15 / Ágyazat szegélyek, kerékvetők alá, szegélyek C12/25 betonból	2,727	m ³	120,18	327,74		327,74							2,727	327,74		327,74
21	221	97908-4216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km / Kibontott anyag vízszintes szállítása szárazföldön 5 km távolságig	100,884	t	1,11	111,98		111,98							100,884	111,98		111,98
22	221	97908-4219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km/ Pótlék minden további 5 km fölött kibontott anyag szállításáért 5 km-ként	100,884	t	1,11	111,98		111,98							100,884	111,98		111,98
23	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. súle na útc. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad / Építési törmelék elhelyezésének és ártalmatlanításának díja kijelölt depóniában - utak bontásából "O"- egyéb hulladékok	100,884	t	11,76	1 186,40		1 186,40							100,884	1 186,40		1 186,40
24	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živčiny / Anyagmozgatás közúthoz és repülőterhez, műgyanta borítás	505,948	t	0,39	197,32		197,32							505,948	197,32		197,32
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK összesen:							2 391,72	147,86	2 539,58								2 391,72	147,86	2 539,58
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:							62 117,87	147,86	62 265,73										50 022,73
ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :							62 117,87	147,86	62 265,73						-12 243,00		49 974,87	147,86	50 022,73

z toho naviac práce	0,00
z toho menej práce	-12 243,00

Odberteľ / Vášarľo:
Projektant / Tervező:
Dodávateľ / Beszálító:

Nitranský samosprávny kraj
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény:
Objekt / Létesítmény:

**Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
SO-06 Oporný múr a oplotenie**

Spracoval / Kidolgozta:
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.

24.04.2023

Popis položky, stavebného dielu, renesia / Tétel, építési részegység, szakma leírása		Konštrukcie / Szerkezetek		Špecifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK					
1 - ZEMNE PRÁCE / 1 - Földmunkák					
2 - ZÁKLADY / 2 - ALAPOK		4 803,34			4 803,34
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE / 3 - FÜGGŐLEGES ÉS KOMPLETT SZERKEZETEK		3 427,20			3 427,20
6 - ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE / 6 - FELÜLTKEZÉSEK, TALAJOK, KITÖLTÉSEK		43 902,82		0,00	43 902,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK		265,88			265,88
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:		5 893,75			5 893,75
		58 292,99		0,00	58 292,99
PRÁCE A DODÁVKY PSV / Kiegészítő építési tevékenység munkák és beszállítások:					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti / 711 - Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben		53,39		0,00	53,39
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné / 767 - Kiegészítő fém építészervezetek		401,72		787,42	1 189,14
783 - Nátery / 783 - Festések		161,20			161,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu / Kiegészítő építési tevékenység munkák és beszállítások:		616,31		787,42	1 403,73
ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :		58 909,30		787,42	59 696,72

Dobérat / Vásárló:
Projektant / Tervező:
Dobérat / Beszállító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
Objekt / Létesítmény: SO-06 Oporný múr a oplotenie Támfal és kerítés

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:
Dátum: 24.04.2023

Ocenenie stavebných prác / Építési munkák árazása Polozhkovy výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételes mennyiségkimutatás árazáshoz ÁFA nélkül

Cenovanie stavby / Ár									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK																	
23	013	96104-4111	Búránie základov, podmurvky a stlpov z betónu prostého alebo otvoren nad 4 m2 / 4 m2-nél nagyobb lábazat és oszlopok egyszerű betonból készült alapjainak, ill. nyílások bontása	32,000	m3	39,81	1 273,92	1 273,92								32,000	1 273,92
24	015	96606-7111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyči, lát, dosák, plech, plet / Oszlopokból, deszkából, lemezekből álló, és fonott kerítés szétszedése 2,5 m magasságig	61,000	m	3,62	220,82	220,82									
25	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km / Sitt és kibontott anyag elszállítása depóniára 1 km-ig terjedő távolságra	64,610	t	0,45	29,07	29,07								61,000	220,82
26	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km / Sitt és kibontott anyag elszállítása depóniára minden további 1 km távolságra	258,440	t	0,19	49,10	49,10								64,610	29,07
27	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad / Építési törmelék kijelölt depóniára helyezésének díja "O" egyéb hulladék	64,610	t	11,76	759,81	759,81								258,440	49,10
28	015	99815-1111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m / Kerítésanyag-mozgatás különleges menny., különb. falaz. 10 m-ig	510,595	t	5,86	2 992,09	2 992,09								64,610	759,81
29	MAT	111 631500	Lak asfaltový sudy / Aszfaltlakk hordóban	0,156	t	1 941,18	302,82	302,82								510,595	2 992,09
30	MAT	111 631550	Lak asfaltový sudy / Aszfaltlakk hordóban	0,156	t	1 705,88	266,12	266,12								0,156	302,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu / 9 - EGYÉB SZERKEZETI MUNKÁK összesen:							5 893,75	5 893,75								0,156	266,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:							79 987,51	79 987,51									5 893,75
PRÁCE A DODÁVKY PSV / Kiegészítő építési tevékenység munkák és beszállítások																	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti / 711 - Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben																	
31	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. / Nedvesség elleni szigetelés kialakítása hidegen függőleges penetr. bitumen festékekkel	156,000	m2	0,48	74,88	74,88	-101	0,48	-48,48	-48,48	55,000	26,40			26,40
32	711	71111-2011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. suspenz. / Nedvesség elleni szigetelés kialakítása hidegen függőleges szuszpenz. bitumen festékekkel	156,000	m2	0,48	74,88	74,88	-101	0,48	-48,48	-48,48	55,000	26,40			26,40
33	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m / Vízszigetelési anyagok áthelyezése létesítményekben 6 m magasságig	0,053	t	11,13	0,59	0,59								0,59	0,59
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu / 711 - Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben összesen:							150,35	150,35			-96,96	-96,96		53,39			53,39
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné / 767 - Kiegészítő fém építőszervezetek																	
34	767	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m / Kerítés építése, drótfonattal 2,0 m magasságig	25,000	m	7,24	181,00	181,00									
35	MAT	313 2A0910	Stĺpik oplotenia dĺž. 2,50 m / Kerítés-oszlop 2,50 m hosszúságú	11,000	kus	25,74	283,14	283,14		30,00	7,24	217,20	217,20	55,000	398,20		398,20
36	MAT	313 2A1352	Pletivo výš. 200 cm, bal. 25 m / Drótfonat 200 cm magasság, 25 m kiserelés	1,000	kus	65,88	65,88	65,88		12,00	25,74	308,88	308,88	23,000	592,02		592,02
37	MAT	313 2A1403	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,2/100 / PVC feszítődíró - átm.(mm)/hossz.(m) - 2,2/100	1,000	kus	11,47	11,47	11,47		1,20	65,88	79,06	79,06	2,200	144,94		144,94
38	MAT	313 2A1406	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/50 - FT100034 / PVC feszítődíró - átm.(mm)/hossz.(m) 2,4/50 - FT100034	1,000	kus	11,47	11,47	11,47		1,20	11,47	13,76	13,76	2,200	25,23		25,23
39	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 6 m / Fém építési kiegészítő szerkezetek anyagainak áthelyezése létesítményekben 6 m magasságig	0,240	t	14,65	3,52	3,52				13,76	13,76	2,200	25,23		25,23
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu / 767 - Kiegészítő fém építőszervezetek összesen:							184,52	371,96	556,48			217,20	415,46	632,66		401,72	1 189,14
783 - Nátery / 783 - Festékek																	
40	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. Dvojnásobné / Fém építőipari kiegészítő szerkezetek lefestése szintetikus anyaggal kétszeresen	20,000	m2	4,12	82,40	82,40						0,00	20,000	82,40	82,40
41	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. Základné / Fém építőipari kiegészítő szerkezetek alapozó lefestése szintetikus anyaggal	20,000	m2	3,94	78,80	78,80						0,00	20,000	78,80	78,80
783 - Nátery spolu / 783 - Festés összesen:							161,20	161,20			0,00	0,00			161,20		161,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu / Kiegészítő építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:							496,07	371,96	868,03								
ZA ROZPOČET CELKOM / Költségvetésben összesen :							80 483,58	371,96	80 855,54			-21 574,28	415,46	-21 158,82		58 909,30	59 696,72

z toho navyac práce 3 218,800

z toho menej práce -24 377,820

Odberteľ / Vásáró:
Projektant / Tervező:
Dodávateľ / Beszállító:

Nitranský samosprávny kraj
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Mliečova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény :
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
SO-07 Preložka dažďovej kanalizácie

JKSO / Építési létesítmények egységes műsorsítása :
Dátum: 24.04.2023

Kód	Popis / Leírás	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK	111 517,25	42 957,58	154 474,83
1	ZEMNÉ PRÁCE / FÖLDMUNKÁK	65 867,92	16 907,21	82 775,13
2	ZAKLADANIE / ALAPOZÁS	86,32	21,78	108,10
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE / FÜGGŐLEGES ÉS KOMPLETT SZERKEZETEK	1 390,95	9 117,97	10 508,92
4	VODOROVNÉ KONSTRUKCIE / VÍZSZINTES SZERKEZETEK	13 208,93	1 130,46	14 339,39
5	KOMUNIKÁCIE / UTAK	123,13	0,00	123,13
8	RÚROVÉ VEDÉNIE / CSŐVEZETÉK	18 418,42	15 780,16	34 198,58
9	OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE / EGYÉB SZERKEZETEK ÉS MUNKÁK - BONTÁS	34,81	0,00	34,81
99	PRESUN HMŌT HSV / ALAPVETŐ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ANYAGMOZGATÁS	12 386,77	0,00	12 386,77
PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV / ALAPVETŐ KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK	307,76	1 102,44	29 169,05
711	Izolácie proti vode a vlhkosti / Szigetelések vízzel és nedvességgel szemben	307,76	1 102,44	
	Naviac práce nezaraďené položky	647,96	27 110,89	27 758,85
	ZA ROZPOČET CELKOM / Összesen :	112 472,97	71 170,91	183 643,88

[illegible]

40	592266202	Rúra železobetonová TZP 100 d. 200 hr. steny 12,2cm / Vasbeton csővezeték TZP 100(hossz200)/falvastagság 12,2cm	ks	22,824	643,76		14 564,43	14 564,43	-22,824		643,76		14 564,43	-14 564,43		0,00	0,00
41	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 200 / Csővezeték szerelése kemény PVC-csatlacsóvkökből gumigyűrűvel tömítve 20% dőlésszög DN 200	m	37,266	2,71	100,99		100,99			36,00	2,71	97,56	97,56	73,266	198,55	198,55
42	2861102700	Kanalizációs rúr PVC-U hálók 200x4.5x1000mm / Csatlacsóvok PVC-U síma, 200x4.5x1000mm torokkal	ks	2,186	9,31		20,35	20,35									
43	2732241000	Kružok tesztelési gumó D 200 270x200x3 mm / Gumi tömítőkör D 200 270x200x3 mm	kus	2,040	12,94		26,40	26,40			36,00	9,31		335,16	335,16	38,186	355,51
44	2861117818	Polypropylenová kanalizációs rúr PP s návsuvny hrdlom a tesztelési kružkom 200/7,3/3000 / Polypropylen csatlacsóvok csatlakozó csatlakozó és tömítőkörrel 200/7,3/3000	ks	12,958	88,78		1 150,41	1 150,41			36,00	12,94		465,84	465,84	38,040	492,24
45	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v sklone do 20 % DN 300 / Csővezeték szerelése kemény PVC-csatlacsóvkökből gumigyűrűvel tömítve 20 % dőlésszög DN 300	m	75,710	4,24	321,01		321,01							12,958	1 150,41	1 150,41
46	2861117816	Polypropylenová kanalizációs rúr PP - s návsuvny hrdlom a tesztelési kružkom 315/11,4/8000 / Polypropylen csatlacsóvok csatlakozó csatlakozó és tömítőkörrel 315/11,4/8000	ks	13,792	366,88		5 060,01	5 060,01							75,710	321,01	321,01
47	877353121	Montáž tvarovky na potrubí plastovom tesnených gumovým kružkom, odbočná DN 200	ks	7,000	5,59	39,13		39,13							13,792	0,00	5 060,01
48	2862111403	PP ácsoltató ácsoltató a tesztelési kružkom DN 200	ks	7,105	5,47		38,86	38,86							7,000	39,13	39,13
49	877373121	Montáž tvarovky na potrubí plastovom tesnených gumovým kružkom DN 300 / Idom szerelése gumigyűrűvel tömített műanyag csővezetékben, leigazó DN 300	ks	2,000	5,59	11,18		11,18							7,105	0,00	38,86
50	2862111402	PP odbočka 90° s tesztelési kružkom 300/200 / Polypropylen 90° leigazító 300/200 tömítőkörrel	ks	2,030	279,01		566,39	566,39							2,000	11,18	11,18
51	892351000	Skúška tesztelési kanalizáció D 200 / Csatlacsóvok tömítettség-vizsgálata D 200	m	37,266	1,65	61,49		61,49							2,030	0,00	566,39
52	892371000	Skúška tesztelési kanalizáció D 300 / Csatlacsóvok tömítettség-vizsgálata D 300	m	75,710	2,08	157,48		157,48							37,266	61,49	61,49
53	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 / Vízvezeték végeinek biztosítása nyomáspróba során DN 300-ig	KUS	8,000	172,95	1 383,60		1 383,60							75,710	157,48	157,48
54	892441000	Skúška tesztelési kanalizáció D 600 / Csatlacsóvok tömítettség-vizsgálata D 600	m	93,270	4,07	379,61		379,61							8,000	1 383,60	1 383,60
55	892442111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN nad 300 do 600 / Vízvezeték végeinek biztosítása nyomáspróba során DN 300 - 600 között	ks	6,000	411,04	2 466,24		2 466,24							93,270	379,61	379,61
56	892482111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN nad 600 do 900 / Vízvezeték végeinek biztosítása nyomáspróba során DN 600 - 900 között	ks	4,000	782,95	3 131,80		3 131,80							6,000	2 466,24	2 466,24
57	892491000	Skúška tesztelési kanalizáció D 1000 / Csatlacsóvok tömítettség-vizsgálata D 1000	m	44,800	7,85	342,72		342,72							4,000	3 131,80	3 131,80
58	894201122	Dno alebo steny šachtiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30 / Csatlacsóvok feneke vagy falai 200 mm vastagság fölött egyenlő C 25/30 osztályú betonból	m3	19,861	205,34	4 078,26		4 078,26							44,800	342,72	342,72
59	894201193	Pripálok k cene za hrúbku dna alebo steny šachtí armatúrnej do 200 mm / Poték a szerelvényes akna feneke- vagy falvastagságát 200 mm-ig	m3	19,861	2,59	51,44		51,44							19,861	4 078,26	4 078,26
60	894204162	Žrábky šachtiet kanalizačných z prostého betónu tr.C 16/20 prierezu s polomerom do 500 mm / Csatlacsóvok akna folyók C 16/20 oszt. símbetontól 500 mm átmérőig	m3	1,368	267,26	365,61		365,61							19,861	51,44	51,44
61	894302122	Stropy šachtíet hrúbky nad 200 mm zo železobetonu obyčajného C 25/30 / Szerelvényezett derékszögű vagy négyzetes, és egyoldalt többelű akna szaluzása	m3	1,815	200,25	363,45		363,45							1,368	365,61	365,61
62	894502101	/ Szerelvényezett derékszögű vagy négyzetes, és egyoldalt többelű akna szaluzása Debenie stien šachtíet armatúrnych pravoúhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranných	m2	98,060	15,54	1 523,85		1 523,85							1,815	363,45	363,45
63	894503111	Debenie konštrukcií na úrovni vedení dosk, stropov šachtíet akýchkoľvek rozmerov / Szerelvényezett szaluzása csővezetékben, aknafelek lemezén bármilyen méreletben	m2	9,662	15,08	145,70		145,70							98,060	1 523,85	1 523,85
64	894608112	/ Akna merevítése 10 505 betonacélból/Výstuž šachtíet z betonárskej ocele 10 505	l	0,145	1 941,18	281,47		281,47							9,662	145,70	145,70
65	894401111	Osadenie betónového diela pre šachtíet, rovná alebo prechodová skruž TBS / Betonelem elhelyezése aknába, egyenes, vagy kiegyenlítő TBS járom	ks	7,000	47,06	329,42		329,42							0,145	281,47	281,47
66	5922470020	Skruž betonová rovná 1000/300 TBS 7-100S s plastovou stupáčkou / Betonjárom egyenes 1000/300 TBS 7-100S műanyaggal felépítve	ks	2,020	81,01	163,64		163,64							7,000	329,42	329,42
67	5922470180	Skruž betonová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupáčkou / Átménő betonjárom TBS 1000/625-S műanyaggal bevont felépítve	ks	2,020	99,39	200,77		200,77							2,020		163,64
68	5922470160	Skruž betonová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupáčkou / Egyenes betonjárom TBS 1000/500-S műanyaggal bevont felépítve	ks	2,020	68,71	138,79		138,79							2,020	200,77	200,77
69	5922470180	Skruž betonová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupáčkou / Átménő betonjárom TBS 1000/625-S műanyaggal bevont felépítve	ks	1,010	99,39	100,38		100,38							2,020	138,79	138,79
70	5922470070	Tesztelési pena PUR 750 ml per spoj 4-5 skruží / Tömítőhab PUR 750 ml 4-5 járom összekapcsolásához	ks	4,800	12,35	59,28		59,28							1,010	100,38	100,38
71	8944111110	Zhotovenie šachtíet vskakových DN do 200 / Szivárgóakna kivételése DN 200-ig	kus	1,000	319,68	319,68		319,68							4,800	59,28	59,28
72	mat55	Enregis gitterbox	ks	16,000	49,41	790,56		790,56							1,000	319,68	319,68
73	2864201200	PVC-U prechodná kanalizációs 200 / PVC-U csatlacsóvok átménő elem 200	ks	1,000	5,47	5,47		5,47							16,000	790,56	790,56
74	894421112	Zariadenie šachtíet prefabrikovaných 4-10t / Előregyártott akna létrehozása 4-10t	ks	5,000	330,69	1 653,45		1 653,45							1,000	5,47	5,47
75	5922470250	Šachtové kanalizácie dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300 / Akna csatlacsóvok feneke DN 1000 H 1000 DN 300 nyílással	ks	5,050	484,00	2 444,20		2 444,20							5,000	1 653,45	1 653,45
76	5922470290	Každý ďalší otvor DN 200 do dna / Minden további DN 200 nyílás a fenékre	ks	3,030	103,53	313,70		313,70							5,050	2 444,20	2 444,20
77	5922470160	Skruž betonová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupáčkou / Egyenes betonjárom TBS 1000/500-S műanyaggal bevont felépítve	ks	3,030	68,71	208,19		208,19							3,030	313,70	313,70
78	5922470150	Skruž betonová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupáčkou / Egyenes betonjárom TBS 1000/250-S műanyaggal bevont felépítve	ks	4,040	50,82	205,31		205,31							4,040	208,19	208,19
79	5922470180	Skruž betonová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupáčkou / Átménő betonjárom TBS 1000/625-S műanyaggal bevont felépítve	ks	5,050	99,39	501,92		501,92							5,050	205,31	205,31
80	899103111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg / Őntöltés és acélból készült fedelek elhelyezése keretekkel együtt 100 - 150 kg között	KUS	10,000	30,21	302,10		302,10									
81	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D / Belső akna fedele D 600 D	kus	10,000	108,71	1 087,10		1 087,10							10,000	302,10	302,10
82	5524214100	Kanalizációs körhöz rák T-600R / Kör alakú csatlacsóvok T-600R	kus	10,000	69,80	691,80		691,80							10,000	1 087,10	1 087,10
83	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg / Őntöltés rács behelyezése keret és iszapkosárral együtt 100 - 150 kg tömegben egyenként	ks	2,000	30,14	60,28		60,28									
84	5524215600	Mreža kanalizációs sík / Férde csatlacsóvok	ks	2,000	370,59	741,18		741,18							2,000	60,28	60,28
85	5524215700	Rám mreže kanalizációs sík / Férde csatlacsóvok kerete	ks	2,000	45,09	90,18		90,18							2,000	741,18	741,18
86	899501211	Stupadlá do šachtíet liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov / Őntöltés villás hálósáv aknába elhelyezése a kihagyott nyílásokba	kus	27,000	14,62	394,74		394,74							2,000	90,18	90,18
87	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na sípku oceľovou alebo betonovou / Tájközlő tábla vízvezeték és csatlacsóvokon acél, vagy betonozápon	ks	6,000	9,36	56,16		56,16							27,000	394,74	394,74
88	5534644100	Sípk z ocelevej rúrky SL 1 H 165 cm / SL 1 H 165 cm acélból osztólap	ks	6,060	61,78	374,27		374,27							6,000	56,16	56,16
9	Ostatné konštrukcie a práce-búrání / Egyéb szerkezetek és munkák - bontás					34,81	0,00	34,81			0,00	0,00	0,00		34,81	0,00	34,81
89	971052241	Vybúrání otvorov do 0,0225 m2 do 300 mm-0,017 t / Nyílások kibontása 0,0225 m2-ig, 300 mm-ig - 0,017 t	kus	3,000	11,49	34,47		34,47							3,000	34,47	34,47
90	979084216	Vodorovná doprava vybúranych hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km / Kibontott anyagok vízszintes szállítása szárazföldön felrakás nélkül, de lerakással 5 km távolságig	l	0,051	1,11	0,06		0,06							0,051	0,06	0,06

z toho navyac práce	35 542,85
z toho menej práce	-29 292,59

Miejsce / Helyszín: Chłaba

Cestna komunikacia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd

Miesto / Helyszín: Chřaba

zin: Chfaba	Ev.č.
-------------	-------

1000

[illegible]

Odberteľ / Vášárd:
Projektant / Tervázó:
Dodávateľ / Beszállító:

Nitranský samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a. s.

Stavba / Építimény:
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
SO-08 Preložka vodovodu / Vízvezeték kiváltása

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árázashoz - Összefoglaló Euróban AFA nélkül - aktualizácia 2022 / aktualizálás 2022

Spracoval / Kétfogozta:
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:
Dátum:

COLAS Slovakia, a. s.
2.07.2020

Kód	Popis	Dodávka / Beszállítás	Montáz / Szerelés	Cena celkom v eur bez DPH / Ár összesen AFA nélkül euróban	Hmótnost celkom / Tömeg összesen	Sut celkom /Süt összesen
HSV / Alapvető építési tevékenység	PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK	538,86	434,00	972,86	0,000	0,000
1	ZEMNÉ PRÁCE / FÖLDMUNKÁK	66,51	185,83	252,34	0,000	0,000
2	RÚROVÉ VEDEENIE / CSŐVEZETÉK	472,35	133,80	606,15	0,000	0,000
3	OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE-BURANIE / EGYÉB SZERKEZETEK ÉS MUNKÁK - BONTÁS	0,00	72,56	72,56	0,000	0,000
4	PRESUN HMÓT HSV / ALAPVETŐ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ANYAGMOZGATÁS	0,00	41,81	41,81	0,000	0,000
	ZA ROZPOČET CELKOM / ÖSSZESEN:	538,86	434,00	972,86	0,000	0,000

Odberteľ / Vásárló:
Projektant / Tervező:
Dodávateľ / Beszálító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény:
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
SO-08 Preložka vodovodu / Vízvezeték kiváltása

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.
2.07.2020

Ocenovanie stavebných prác / Építési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tételes mennyiségkimutatás árazáshoz AFA nélkül euróban - aktualizácia 2019

Č. / Tétel sorszáma	Kód položky / Tétel kódja	Popis / Leírás	MJ / mértékegység	Množstvo celkom / Mennyiség összesen	Cena jednotková /Egységár	Cena celkom / Ár összesen	Hmotnosť celkom / Tömeg összesen
---------------------	---------------------------	----------------	----------------------	---	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

HSV / Alapvető építési tevékenység

Práce a dobákvy HSV / Alapvető építési tevékenység
MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK

972,86 0,000

1		Zemné práce / Földmunkák				252,34	0,000
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, - 0,18100t / Aszfaltfelület eltávolítása 200 m2-ig, vastagság 50 - 100 mm, -0,18100t	m2	5,000	5,07	25,35	0,000
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 / Ki nem támasztott gödör kiásása 3. t. közöttben 100 m3-ig	m3	2,500	9,68	24,20	0,000
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3 / Ki nem támasztott gödrök és bevágások mélyítése Árpótlék közet tapadásáért 3	m3	2,500	0,79	1,98	0,000
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m / 1-4 osztályú gödör vízszintes áthelyezése 10000 m-ig	m3	2,500	6,39	15,98	0,000
5	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m / 1-4 osztályú kitermelt közetektől álló anyag vízszintes áthelyezése megerősített úton 15000 m-ig	m3	2,500	8,27	20,68	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 / Le nem üllepedett kitermelt 1-4 közetektől álló anyag felrakodása 100 m3-ig	m3	2,500	2,20	5,50	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 / Szórt anyag elhelyezése depóniában 100 m3-ig	m3	2,500	0,35	0,88	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 / Gödrök, aknák, árkok, bevágások, vagy létesítmények körüli betemetése kitermelt anyaggal 100 m3-ig	m3	2,500	10,02	25,05	0,000
9	5833734300	Štrkopiesok 8-32a / Kavicsos homok 8-32a	t	4,250	15,65	66,51	0,000
10	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné / Tárolási díj - bitumenes keverékek, szénkátrány, szuroktermékek (17 03), egyebek	t	0,905	21,18	19,17	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné / Tárolási díj - föld, és közet (17 05), egyebek	t	4,000	11,76	47,04	0,000

8

Rúrové vedenie / Csővezeték

606,15 0,000

12	891181111	Montáž zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40 / Földkészlet szerelése (fedelek nélkül) DN 40	ks	5,000	16,24	81,20	0,000
13	4229120000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm / Földi toló-készlet Y 1020 D 40 mm	ks	5,000	73,76	368,80	0,000
14	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového / Szeleppel ellátott öntöttvas fedél elhelyezése	ks	5,000	10,52	52,60	0,000
15	4229135201	Poklop Y 4504 - ventilový / Y 4504 fedél - szelepes	ks	5,000	20,71	103,55	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie / Egyéb szerkezetek és munkák - bontás

72,56 0,000

16	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm / Meglévő aszfaltburkolat vagy aljzat kivágása 50 - 100 mm közötti mélységben	m	20,000	3,33	66,60	0,000
17	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km / Kibontott anyagok vízszintes szállítása szárazföldön felrakás nélkül, de lerakással 5 km távolságig	t	0,905	1,11	1,00	0,000
18	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km / Minden további és megkezdett 5 km utáni árpótlék 5 km fölött	t	3,620	1,11	4,02	0,000
19	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt / Kibontott anyagok vízszintes szállítású közlekedési eszközökre történő felrakása	t	0,905	1,04	0,94	0,000

99

Presun hmôt HSV / Alapvető építési tevékenység
anyagmozgatás

41,81 0,000

20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope / Műanyag, vagy üvegszálas csővezeték szükséges anyagok mozgatása nyitott árokban	T	4,740	8,82	41,81	0,000
ZA ROZPOČET CELKOM / Összesen:						972,86	0,000

vyplní uchádzač / pályázó tölti i

[illegible]

Odberteľ / Vásárló: Nitranský samosprávny kraj
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava
Dodávateľ / Beszállító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
Objekt / Létesítmény: SO-09 Preložka NN vedenia

Dátum:

24.04.2023

Por. Číslo sorczám	Kód cen.	Kód položky Tétel kódja	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutató	Montáž / Szerkezetek	Dodávka / Szállítás	Naklady v € / Költségek €-ban [EUR]
1	921	21 -	SO-09 Preložka NN vedenia / Kísérletességű vezetékek kiváltása	2 753,39	924,32	3 677,71
			SO-09 Preložka NN vedenia / Kísérletességű vezetékek kiváltása	2 753,39	924,32	3 677,71
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu / Munkák és beszállítások M összesen:	2 753,39	924,32	3 677,71
			Za rozpočet celkom / Költségvetésben összesen			3 677,71

Objekt / Vášaro:
Projektant / Tarvezó:
Dokladateľ / Beszálító:
Stavba / Építmény:
Objekt / Létesítmény:
Dokumentáció / Épitési munkák árazása

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Výstavba Ipeľského mosta medzi Ipolydamásd - Chľaba - časť 3 - prízbová komunikácia / Ipoly-híd építése Ipolydamásd és Helemba között - csatlakozás kiépítése szlovák oldalon az Ipoly-hídig
SO-09 Preložka NN vedenia / Kisfeszültségű vezeték kiváltása

Spracoval / Kidol: COLAS Slovakia, a.s.
JKSO / Épitési létesítmények egységes minősítése:
Dátum: 24.04.2023

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH / Tétel
mennyiségkimutatás árázashoz ÁFA nélkül euróban

Por. čís. Sorszám	Císlo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€-ban/	Náklady v € / Költségek €-ban		Naviac / Menej práce					Konečné množstvo/výmera a cena celkom po úprave						
						Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés	Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerelés	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]	Množstvo výmera /Mennyiség	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerkezetek	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]		
1	A	Rekapitulácia / Összefoglalás																	
2		Montáže / Szerelések :																	
		A ₁ Dodávky / Beszálítások				1 820,89	17,58					-1 820,89	-17,58						
		A ₂ Montážne práce / A2 Szerelési munkák					3 176,88						-3 176,88						
		A3 Zemné prace / A3 Földmunkák					808,56						-808,56						
							5 823,91						-5 823,91			0,00		0,00	
3		B	Materiál / Anyag											0					
4			B ₁ Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok					4 414,15						-4 414,15					
			B ₂ Zemné práce / B2 Földmunkák					544,75						-544,75					
								4 958,90						-4 958,90			0,00		0,00
												0							
5		ZRN / Alapvető költségvetési költségek :					10 782,82						0						
6		ZRN spolu / Alapvető költségvetési költségek összesen :					10 782,82						-10 782,82					0,00	
7		GZS / Építési terület globális felszerelése :	%	0	0,00		0,00						0						
8		Prev. vplyvy / Üzem. hatások:	%	0	0,00		0,00						0						
9		VRN / Kiegészítő költségvetési költségek:					0,00						0						
10		Prvá odborná prehliadka / Első szakmai ellenőrzés	hod	8	25,00		200,00						0					0,00	
		CELKOM / ÖSSZESEN					10 982,82						0		-10 982,82	0,00	0,00	0,00	
		Naviac nezaradené práce											3 677,71		2753,39	924,32		3 677,71	
		Celkom naviac mene práce											-7 305,11						

Por. čís. Sorszám	Císlo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€-ban/	Náklady v € / Költségek €-ban		Naviac / Menej práce					Konečné množstvo/výmera a cena celkom po úprave					
						Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés	Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerelés	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]	Množstvo výmera /Mennyiség	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerkezetek	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]	
		A Montáže / A Szerelések																
	C-2011	A ₁ Montážne práce - dodávky / A1 Szállítmányok																
1		Vonkajšia rozpojovacia istiača skriňa VRIS 2 II K P4 + KKP, s upínacími pásmi na stĺp (Hasma) / Külső elosztó-biztosítószekrény VRIS 2 II K P4 + KKP, rögzítő szalagokkal oszlophoz (Hasma)	ks	2	535,29	1 070,58	1 070,58	-2		535,29	-1 070,58		-1070,58	0,00	0,00			0,00
2		Prípojková skriňa SPP1/1 s upínacími pásmi na stĺp / Csatlakozó szekrény SPP1/1 rögzítő szalagokkal oszlopra	ks	2	80,00	160,00	160,00	-2		80	-160,00		-160	0,00	0,00			0,00
3		Obmedzovač prepätia (bleskoistka) nn vonk. LVA 440B-B2 (TYCO) / Túlfeszültség-védelem (villámvédelem) alacsonyfesz. külső LVA 440B-B2 (TYCO)	ks	8	65,88	527,04	527,04	-8		65,88	-527,04		-527,04	0,00	0,00			0,00
		Doprava dodávok / Szállítmányok fuvarozása	%	3,6		63,27		-3,6			-63,27		-63,27	0,00	0,00			0,00
		Presun dodávok / Szállítmányok áthelyezése	%	1			17,58	-1				-17,58		0,00	0,00			0,00
		A ₁ Dodávky celkom / A1 Szállítmányok összesen:				1 820,89	17,58				-1 820,89	-17,58	-1 838,47		0,00			0,00
	C-2011	A ₂ Montážne práce / A2 Szerelési munkák																
		Demontáž / Leszerelés:																
4		Poistková skriňa VRIS1 (stĺp č.92) / Csatlakozó biztosítószekrények (91. sz. oszlop)	ks	1	17,65		17,65	-1		17,65	-17,65		-17,65	0,00	0,00			0,00
5		Poistkové prípojkové skrine (stĺp č.91) / Csatlakozó biztosítószekrények (91. sz. oszlop)	ks	4	14,12		56,48	-4		14,12	-56,48		-56,48	0,00	0,00			0,00
6		Demontáž vedenia AlFe do 70mm ² / AlFe külső vezeték leszerelése 70mm ^{2-ig}	km	0,4	588,24		235,30	-0,4		588,24	-235,30		-235,3	0,00	0,00			0,00
7		Demontáž vstrojenia stĺpa č. 91 - nosné konštrukcie, konzoly, trubky / 91. sz. oszlop felszerelése	hod	2	88,24		176,48	-2		88,24	-176,48		-176,48	0,00	0,00			0,00
8		Demontáž žel. Betón. stĺpa č.91 / 91. sz. vasbeton oszlop leszerelése	ks	1	135,29		135,29	-1		135,29	-135,29		-135,29	0,00	0,00			0,00
9		Demontáž prípojok - káble AYKYz 4x16 / Csatlakozók leszerelése - AYKYz 4x16 kábelek	m	60	0,59		35,40	-60		0,59	-35,40		-35,4	0,00	0,00			0,00
10		Odpojovanie prípojok - demontáž ukončení / Csatlakozók leszerelése - végződések leszerelése	ks	15	41,18		617,70	-15		41,18	-617,70		-617,7	0,00	0,00			0,00
11		Demontáž svetidla VO / Közvilágítási világítóttest leszerelése	ks	1	5,88		5,88	-1		5,88	-5,88		-5,88	0,00	0,00			0,00

10	Stĺp z predpätého betónu -9m - dvojité vrátane základného výzbrojenia (konzoly s izol., kotvené konzoly pre záves. vodiče, nosič svetidiel) / Oszlop előfeszített betonból -9m - kettős, alapfelszereltséggel együtt (konzolok szigeteléssel, rögzített konzolok vezetékek felfüggesztéséhez, világítótestek tartószerkezete)	ks	1	2 105,88	2 105,88	-1	2105,88	-2 105,88	-2105,88	0,00	0,00	0,00
11	Kábelová koncovka do 4x240mm ² / Kábel végelzáró 4x240mm ² -ig	ks	7	15,32	107,24	-7	15,32	-107,24	-107,24	0,00	0,00	0,00
12	Kábelová koncovka do 4x25mm ² / Kábel végelzáró 4x25mm ² -ig	ks	12	9,71	116,52	-12	9,71	-116,52	-116,52	0,00	0,00	0,00
13	Kábelová spojka 4x240mm ² / Kábel végelzáró 4x240mm ²	ks	1	71,15	71,15	-1	71,15	-71,15	-71,15	0,00	0,00	0,00
14	Tyčový zemnič - l=4,5m / Rúdföldelő - l=4,5m	ks	4	20,59	82,36	-4	20,59	-82,36	-82,36	0,00	0,00	0,00
	Podružný materiál 3% / Járulékos anyagok 3%			4 254,25	50,60	-3	4254,248	-50,60	-50,6	0,00	0,00	0,00
	PPJP 6% / Egységes mellékes munkák részaránya 6%			4 304,85	109,30	-6	4304,8508	-109,30	-109,3	0,00	0,00	0,00
	B₁ Elektroinstalácia celkom / B1 Elektromos szerelés összesen :				4 414,15			-4 414,15	-4 414,15		0,00	0,00
	B₂ Zemné práce / B2 Földmunkák											
15	Tehla / Tégl	ks	175	1,18	206,50	-175	1,18	-206,50	-206,5	0,00	0,00	0,00
16	Betónová zmes / Betonkeverék	m ³	2,5	100,00	250,00	-2,5	100	-250,00	-250	0,00	0,00	0,00
17	Piesok / Homok	m ³	5	17,65	88,25	-5	17,65	-88,25	-88,25	0,00	0,00	0,00
	B2 Zemné práce celkom / B2 Földmunkák összesen:				544,75			-544,75	-544,75	0,00	0,00	0,00

Naviac práce nezaradené

Por. Sorszám	Číslo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€- ban/	Náklady v € / Költségek €-ban		Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Dodávka / Szállítás -	Montáž / Szerelés	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]	Množstvo výmera /Mennyiség	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerkezetek	Náklady v € / Költségek €- ban[EUR]
						Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerelés										
		Montáže / Szerelések:															
7		Ochranná chránička - ZEKAN 1, 100x100mm	m						38	12,15	461,70		461,70	38,00	461,70		461,70
8		Kábelové lôžko vrátane zapieskovania a zatehlovania kábla / Kábelágyazat homokozássa és kábel téglázása	m						38	4,05	153,90		153,90	38,00	153,90		153,90
		Medzisúčet / Részösszeg :											615,60		615,60		615,60

Por. Sorszám	Číslo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€- ban/	Náklady v € / Költségek €-ban		Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerelés	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]	Množstvo výmera /Mennyiség	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerkezetek	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]
						Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerelés										
		B Material / B Anyag															
		B₁ Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok															
9		Žľab kábelový ZEKAN 1, 100x100mm	m						38	14,85		564,30	564,30	38,00		564,30	564,30
10		Spojka Z1 k žľabu ZEKAN 1, 100x100mm	ks						24	2,75		66,00	66,00	24,00		66,00	66,00
11		Fólia červený - piros fólia	m						38	0,16		6,08	6,08	38,00		6,08	6,08
		B₁ Elektro montážny materiál celkom/ B1 Elektromos szerelési anyagok										636,38	636,38			636,38	636,38

								Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerelés	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]	Množstvo výmera /Mennyiség	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerkezetek	Náklady v € / Költségek €-ban [EUR]
		Elektrická prípojka															
		Montážné / demontážné práce - preloženie el. rozv., uzemnenie,	dpl						1,00	648,00	648		648,00	1,00	648,00		648,00
		Rúrka FXP 32	m						6,00	3,27		19,62	19,62	6,00		19,62	19,62
		Drôt pozinkovaný mäkký d 10.00mm	kg						4,96	7,43		36,85	36,85	4,96		36,85	36,85
		HR-Svarka SP1	ks						2,00	1,92		3,84	3,84	2,00		3,84	3,84
		HR-Svarka SR 03	ks						2,00	2,97		5,94	5,94	2,00		5,94	5,94
		Trubka pancierová 6029/3m ZNM	m						3,00	28,08		84,24	84,24	3,00		84,24	84,24
		Pás uchytie na stĺp	ks						4,00	2,57		10,28	10,28	4,00		10,28	10,28
		Kábel AYKY-J 4x16mm	m						18,00	5,13		92,34	92,34	18,00		92,34	92,34
		Celkom															
		Zemné práce pri extr.mont.prácach															
		Hĺbenie kábelovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj	m						84,60	7,06	597,28		597,28	84,60	597,28		597,28
		Ručný zásep nezap. kábelovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj	m						84,60	1,76	148,9		148,90	84,60	148,90		148,90
		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m						43,00	0,27	11,61		11,61	43,00	11,61		11,61
		Fólia červená výstražná	m						43,00	0,81		34,83	34,83	43,00		34,83	34,83
		Celkom															
		Ostatné															
		Montážna plošina	h						8,00	37,80	302,4		302,40	8,00	302,40		302,40
		Revízie	sub						1,00	429,60	429,6		429,60	1,00	429,60		429,60
		Spolu naviac práce									2 753,39	924,32	3 677,71		2753,39	924,32	3 677,71
		Spolu													2753,39	924,32	3 677,71

z toho naviac práce	3 677,71
z toho menej práce	-10 982,82

Odberateľ / Vášaro: Nitriansky samosprávny kraj
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletčova 23, 821 09 Bratislava
Dodávateľ / Beszállító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Čižba-Ipolydamásd
Objekt / Létesítmény: SO-10 Preložka verejného osvetlenia / Közvilágítás kiváltás

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :
Datum: 24.04.2023

Por. číslo sorszámm	Kód cen.	Kód položky Tétel kódja	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségmutató	Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerelés	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
1	921	21 -	SO-10 Preložka verejného osvetlenia / Közvilágítás kiváltása	0,00	851,36	851,36
			SO-10 Preložka verejného osvetlenia / Közvilágítás kiváltása	0,00	851,36	851,36
						0,00
			PRÁCE A DODÁVKY M / MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK M:			851,36
			Za rozpočet celkom / Költségvetésben összesen	0,00	851,36	851,36

Projekt / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
Projekt / Épitésimény: SO-10 Preložka verejného osvetlenia / Közvilágítás kiváltása

Projekt / Épitési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH

Naviac / Menej práce

Konečné množstvo/výmera a cena celkom po úprave

Por. číslo	Cislo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena / v € / / Egységár / €-ban/	Náklady v € / Költségek €-ban		Množstvo / Mennyiség monej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Množstvo výmera / Mennyiség	Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
						Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés										
1	A	Rekapitulácia / Összefoglalás															
2		Montáže / Szerelések :					1 436,38						-612,86			823,52	823,52
		A ₁ Montážne práce / A1 Szerelési munkák					606,24						-578,40			27,84	27,84
		A ₂ Zemné práce / A2 Földmunkák					2 042,62						-1 191,26			851,36	851,36
3	B	Materiál / Anyag					1 141,44						-1 141,44		0,00	0,00	0,00
4		B ₁ Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok					370,35						-370,35		0,00	0,00	0,00
		B ₂ Zemné práce / B2 Földmunkák					1 511,79						-1 511,79		0,00	0,00	0,00
5		ZRN / Alapvető költségvetési költségek :					3 554,41						-2 703,05		0,00	851,36	851,36
6		ZRN spolu / Alapvető költségvetési költségek összesen :					3 554,41						-2 703,05		0,00	851,36	851,36
7		GZS / Építési terület globális felszerelése :	%	0	0,00		0,00						0,00				0,00
8		Prev. vplyvy / Üzem. hatások:	%	0	0,00		0,00						0,00				0,00
9		VRN / Kiegészítő költségvetési költségek:					235,28						-235,28			0,00	0,00
10		Prvá odborná prehľadka / Első szakmai szemle	hod	8	29,41		235,28						-2 938,33		0,00	851,36	851,36
		CELKOM / ÖSSZESEN					3 789,69										

Por. číslo	Cislo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena / v € / / Egységár / €-ban/	Náklady v € / Költségek €-ban		Množstvo / Mennyiség monej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Množstvo výmera / Mennyiség	Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
						Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés										
		A Montáže / A Szerelések															
	C-2011	A ₁ Montážne práce / A1 Szerelési munkák					382,36	-0,65		588,24	-382,36		-382,36	0,00		0,00	0,00
1		Demontáž vedenia AlFe 16mm ² vonk. / AlFe 16mm ² külsővezeték leszerelése	km	0,65	588,24		17,64		1	5,88	5,88		135,29	4,00		23,52	23,52
2		Demontáž svietidiel VO / Közvilágítási világítótestek leszerelése	ks	3	135,29		405,87		1	135,29	135,29		29,41	4,00		541,16	541,16
3		Demontáž žel. betón. Stožiarov / Betonoszlopok leszerelése	ks	3	29,41		88,23		1	29,41	29,41		29,41	4,00		117,64	117,64
4		Demontáž vystrojenia stožiarov / Betonoszlopok szerelvényeinek leszerelése	ks	3	0,59		50,15	-85		0,59	-50,15		-50,15	0,00		0,00	0,00
5		Kábel CYKY-J 2x10mm ² / Kábel CYKY-J 2x10mm ²	m	85	2,94		29,40	-10		2,94	-29,40		-29,40	0,00		0,00	0,00
6		Oceľ. nosná konštrukcia do 5 kg (upínací pásik na stlp) / Acél tartószerkezet 5 kg-ig (rögzítősz	ks	10	2,94		17,64	-6		2,94	-17,64		-17,64	0,00		0,00	0,00
7		Oceľ. nosná konštrukcia do 5 kg (upínací pásik na stlp) / Acél tartószerkezet 5 kg-ig (rögzítősz	m	6	4,12		8,24	-2		4,12	-8,24		-8,24	0,00		0,00	0,00
8		Ochranná rúrka Ø50 - oceľová / Védőcső Ø50 - acél	ks	2	4,12		49,70	-70		0,71	-49,70		-49,70	0,00		0,00	0,00
9		Ukončenie kábla do 4x10 / Kábelvégződés 4x10-ig	m	70	0,71		8,85	-15		0,59	-8,85		-8,85	0,00		0,00	0,00
10		Vodič FeZn 30/4mm / FeZn 30/4mm vezeték	m	15	0,59		191,10	-65		2,94	-191,10		-191,10	0,00		141,20	141,20
11		Chránica Ø100 PE / Védőcső Ø100- PE	m	65	2,94		105,90		2	17,65	35,30		35,30	8,00			
12		Vytvorenie káblového lôžka - tehly naprieč / Kábelágyazat létrehozása - téglák keresztben	hod	6	17,65											823,52	823,52
		Práce cenníkom nedefinovatelné - zap, vyp., zisťovanie a pod. / Árlistában nem meghatározoz					1 355,08						-531,56			0,00	0,00
		Medzisúčtet / Részösszeg :					81,30	-6		1 355,08	-81,30		-81,30	0,00		823,52	823,52
		PPJP / Egységes mellékes munkák részaránya	%	6	1 355,08		1 436,38						-612,86				
		A ₁ Montážne práce celkom / A1 Szerelési munkák összesen :					1 436,38										
	C-946, C-91	A ₂ Zemné práce / A2 Földmunkák					458,90	-65		7,06	-458,90		-458,90	0,00		0,00	0,00
13	C-91/2011 3.diel	Výkop ryhy 35/70 tr. 4 / 35/70 osztályú bevágás kiasása 4	m	65	7,06		114,40	-65		1,76	-114,40		-114,40	0,00		0,00	0,00
14		Zásyp ryhy 35/70 tr.4 / 35/70 osztályú bevágás betakarása	m	65	1,76		32,94	-1		32,94	-32,94		-32,94	0,00		0,00	0,00
15		Betónovanie základu pre stožiar VO a pod chráničky / Közvilágítás oszlopa és védelem alatti alap betonozása	m ³	1	32,94											0,90	0,90
		Naviac nezariadené položky							2	0,45	0,90		0,90	2,00			
	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km / Silt és kibontott anyag elszállítása depóniára 1 km-ig terjedő távolságra	t														

[illegible]

z toho naviac práce	233,72
z toho menej práce	-3 172,05

Nitranský samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 921 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipel medzi obcami Chľaba-Ipolydamád SO-11 Preložka telekomunikačného vedenia / Tavkózlesi vezeték kiváltása

Spracoval / Kidolgozta:
JKSO / Építési letelestítési
Dátum:

Ocenovanie stavebných prác

Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapiitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árázshoz - Összeftaló Euróban ÁFA nélkül

[illegible]

Odberateľ / Vášarló:
Projektant / Tervező:
Dodávateľ / Beszállító:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény:
Objekt / Létesítmény:

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
SO-11 Preložka telekomunikačného vedenia

Spracoval / Kidolgozta COLAS Slovakia, a.s.
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :
Dátum: 2.07.2020

Ocenenie stavebných prác/ Építési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH/Tételes mennyiségkimutatás árazáshoz ÁFA nélkül

Por. čís. Sorszám	Císlo /Sorszám položky/tétel cennika/árlista	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€-ban/	Náklady v € / Költségek €-ban	
						Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés
		Rekapitulácia / Összefoglalás					
	A	Montáže / Szerelések :					
1		A ₁ Montážne práce / A1 Szerelési munkák					2 613,44
2		A ₂ Zemné prace / A2 Földmunkák					1 285,92
							3 899,36
	B	Materiál / Anyag					
3		B ₁ Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok					1 747,65
4		B ₂ Zemné práce / B2 Földmunkák					50,00
							1 797,65
5		ZRN / Alapvető költségvetési költségek :					5 697,01
6		ZRN spolu / Alapvető költségvetési költségek összesen :					5 697,01
7		GZS / Építési terület globális felszerelése :	%	0	0,00		0,00
8		Prev. vplyvy / Üzem. hatások:	%	0	0,00		0,00
9		VRN / Kiegészítő költségvetési költségek:					0,00
10		Prvá odborná prehľadka / Első szakmai ellenőrzés	hod	8	41,18		329,44
		CELKOM / ÖSSZESEN					6 026,45

Por. čís. Sorszám	Císlo položky cennika	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€-ban/	Náklady v € / Költségek €-ban	
						Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés
		A Montáže / A Szerelések					
	C-2011	A₁ Montážne práce / A1 Szerelési munkák					
1		Demontáž ocel. Stĺpa rúrkového / Csöves acéloszlop leszerelése	ks	1	41,18		41,18
2		Demontáž vedenia miestneho rozhlasu - drôt 2x10mm ² / Községi hídvető vezetékének leszerelése - 2x10mm ² drót	km	0,18	470,59		84,71
3		Demontáž telekomunikačných prípojok - závesných vč. Odpojenia a pod. / Távközlési függesztett csatlakozók leszerelése - beleértve a lekötést, stb.	m	80	5,88		470,40
4		Demontáž nosných prvkov / Tartóelemek leszerelése	ks	6	5,88		35,28
5		Ostatné práce spojené s demontážou / Leszereléssel összefüggő egyéb munkálatok	hod	4	17,65		70,60
6		Ocel. nosná konštrukcia do 5 kg (upínací pásik na stĺp) / Acél tartószerkezet 5 kg-ig (rögzítőszalag oszlopra)	ks	10	29,41		294,10
7		Montáž ocel. Stĺpa rúrkového 8m / Csöves acéloszlop szerelése 8	ks	1	52,94		52,94
8		Montáž nosných prvkov / Tartóelemek szerelése	ks	6	17,65		105,90
9		Montáž vedenia 2x10mm ² / Vezeték szerelése 2x10mm ²	km	0,18	588,24		105,88

10		Nosný drôt resp. lano vrátanie kotvenia / Hordozódrót, illetve kötés horgonyzással együtt	m	80	14,12	1 129,60
11		Montáž kábla / Kábelszerelés	m	80	0,65	52,00
12		Ukončenie káblov / Kábelek végeztetése	ks	6	3,82	22,92
		Medzisúčet / Részösszeg :				2 465,51
		PPJP / Egységes mellékes munkák részaránya	%	6	2 465,51	147,93
		A₁ Montážne práce celkom / A1 Szerelési munkák összesen:				2 613,44
	C-946, C-91					
	C-91/2011 3.diel	A₂ Zemné práce				
14		Jama pre rúrkový stĺp / Gödör köralakú oszlophoz	m	65	19,53	1 269,45
15		Betónovanie základu stĺpa / Oszlop alap betonozása	m ³	0,5	32,94	16,47
		A₂ Zemné práce celkom / A2 Földmunkák összesen :				1 285,92

Por. čís. Sorszám	Císlo položky cennika	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€/ban/	Náklady v € / Költségek €-ban	
						Dodávka / Szállítás	Montáž / Szerelés
		B Materiál / B Anyag					
		B₁ Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok					
1		Drôt Cu 10mm ² / Drót Cu 10mm ²	m	190	1,35		256,50
2		Drôt ocel. Ø6mm / Acéldrót Ø6mm	kg	95	1,00		95,00
3		Kábel telekomunikačný (~7x1) / Távközlési kábel (~7x1)	m	80	10,00		800,00
		Medzisúčet / Részösszeg :					1 151,50
		Stratne 5% / Veszteség 5%			1 151,50		57,58
4		Ocelový trubkový stĺp vrátane nosných prvkov / Acél csőoszlop hordozóelemekkel együtt	ks	1	429,41		429,41
		Podružný materiál 3% / Járulékos anyagok 3%			1 638,49		34,55
		PPJP 6% / Egységes mellékes munkák részaránya 6%			1 243,62		74,62
		B₁ Elektroinštalácia celkom / B1 Elektromos szerelés összesen:					1 747,65
		B₂ Zemné práce / B2 Földmunkák					
5		Betónová zmes / Betonkeverék	m ³	0,5	100,00		50,00
		B₂ Zemné práce celkom / B2 Földmunkák összesen :					50,00

vyplní uchádzač / pályázó tölti ki

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chřaba-Polydamásd
SO-12 Verejn  osvetlenie / K zvil g t s

Miscio / Helyszín: Chi'aba

JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:

Ev.č. obstarávateľa / Kódsčítavé:

Obdobie / Vášaro:
Niriansky ſamosprávy kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Dodavateľ / Bezzallilo:
COLAS Slovakia, a.s.
Projektant / Tervező:
BANKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletiova 23, 021 09 Bratislava

Dátum:	24.04.2023	Ervé uchrádzať:
ICO / Číslo/zákazníka:	37 861 296	DIC / Adoskam:
ICO / Číslo/zákazníka:	31 651 402	DIC / Adoskam:
ICO / Číslo/zákazníka:	31 396 828	DIC / Adoskam:

[illegible]

Odberteľ / Vásárlo: Nitranský samosprávny kraj
Projektant / Tervező: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Dodávateľ / Beszálító: COLAS Slovakia, a.s.

Stavba / Építmény: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
Objekt / Létesítmény: SO-12 Verejné osvetlenie

Dátum:

24.04.2023

Por. Číslo sorszám	Kód cen.	Kód položky Tétel kódja	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutató	Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
			PRÁCE A DODÁVKY M / MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK			
			M21 - 155 Elektromontáže			
1	921	21 -	SO-12 Verejné osvetlenie			
				7 565,66		
			SO-12 Verejné osvetlenie	7 565,66	4 784,58	12 350,24
					4 784,58	12 350,24
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu / MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:	7 565,66	4 784,58	235,28
			Za rozpočet celkom / Költségvetésben összesen			12 585,52
						12 585,52

Odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Projektant: BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 24.04.2023

Stavba: Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
Objekt: SO-12 Verejné osvetlenie / Közvilágítás

Ocenenie stavebných prác

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH

Por. čís. Sorszám	Číslo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€/ban/	Náklady v € / Költségek €/ban		Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség na viac práce	J.cena / Egységár	Konštrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Množstvo výmera / Mennyiség	Konečné množstvo/výmera a cena celkom po úprave		
						Dodávka / Szállitás	Montáž / Szerelés								Montáž / Szerelés	Dodávka / Szállitás	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
1	A	Rekapitulácia / Összefoglalás															
2		Montáže / Szerelések :					1 475,80						384,86		1 860,66		1 860,66
		A ₁ Montážne práce / A1 Szerelési munkák					1 513,61						179,96		1 693,57		1 693,57
		A ₂ Zemné práce / A2 Földmunkák					2 989,41						564,82		3 554,23		3 554,23
3	B	Materiál / Anyag					5 845,01						1 720,65			7 565,66	7 565,66
4		B ₁ Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok					1 073,80						156,55		1 230,35		1 230,35
		B ₂ Zemné práce / B2 Földmunkák					6 918,81						1 877,20			7 565,66	8 796,01
5		ZRN / Alapvető költségvetési költségek :					9 908,22						2 442,02				
6		ZRN spolu / Alapvető költségvetési költségek összesen :					9 908,22						2 442,02		4 784,58		
7		GZS / Építési terület globális felszerelése :	%	0	0,00		0,00										
8		Prev. vplyvy / Üzem. hatások:	%	0	0,00		0,00										
9		VRN / Kiegészítő költségvetési költségek:					0,00										
10		Prvá odborná prehliadka / Első szakmai ellenőrzés	hod	8	29,41		235,28										235,28
		CELKOM / ÖSSZESEN					10 143,50						2 442,02		4 784,58	7 565,66	12 585,52

Por. čís. Sorszám	Číslo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€/ban/	Náklady v € / Költségek €/ban		Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség na viac práce	J.cena / Egységár	Konštrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Množstvo výmera / Mennyiség	Montáž / Szerelés	Dodávka / Szállitás	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
		A Montáže/Szerelések															
	C-2011	A ₁ Montážne práce / Szerelési munkák															
1		Ocelový stožiar 6m 60/60/3 s výložníkom 1,5m / Acéloszlop 6m 60/60/3 1,5m gémmel	ks	5	52,94		264,70		2	52,94	105,88		105,88	7,00	370,58		370,58
2		Svetidlo na výložník, výbojkové 50-70W, 230V / Világítótest gémmre, kisüléses 50-70W, 230V	ks	5	14,12		70,60		2	14,12	28,24		28,24	7,00	98,84		98,84
3		Ochranná rúrka Ø50 oceleová pevne / Védőcső Ø50 - acél szilárdan	m	3	2,94		8,82							3,00	8,82		8,82
4		Svorkovnica do stožiaru s 1 poistkou / Árboc saruja 1 biztosítékkal	ks	2	15,88		31,76							2,00	31,76		31,76
5		Svorkovnica do stožiaru s 3 poistkami / Árboc saruja 3 biztosítékkal	ks	3	17,65		52,95		2	17,65	35,30		35,30	5,00	88,25		88,25
6		Kábel CYKY-J 2x10mm ² - voľne / Kábel CYKY-J 2x10mm ² - szabadon	m	150	0,76		114,00		14,5	0,76	11,02		11,02	164,50	125,02		125,02
7		Kábel CYKY-J 3x1,5mm ² - voľne / Kábel CYKY-J 3x1,5mm ² - szabadon	m	40	0,18		7,20							40,00	7,20		7,20
8		Ukončenie kábla CYKY-J 2x10mm ² / Kábelvégződés CYKY-J 2x10mm ²	ks	14	4,12		57,68							14,00	57,68		57,68
9		Ukončenie kábla CYKY-J 3x1,5mm ² / Kábelvégződés CYKY-J 3x1,5mm ²	ks	10	0,88		8,80							10,00	8,80		8,80
10		Vodič FeZn 30/4mm / FeZn 30/4mm vezeték	m	140	0,71		99,40		14,5	0,71	10,30		10,30	154,50	109,70		109,70
11		Chráníčka Ø100 PE voľne / Védőcső Ø100- PE szabadon	m	20	0,59		11,80							20,00	11,80		11,80
12		Ocel. nosná konštrukcia do 5 kg (upínací pásik na stlp) / Acél tartószerkezet 5 kg-ig (rögzítő)	ks	5	29,41		147,05		2	29,41	58,82		58,82	7,00	205,87		205,87
13		Práce cenníkom nedefinovatelné - zap, vyp., zisťovanie a pod. / Árlistában nem meghatározható	hod	6	17,65		105,90		6	17,65	105,90		105,90	12,00	211,80		211,80
14		Vytvorenie káblového lôžka - tehly naprieč / Kábelágyazat létrehozása - téglák keresztben	m	140	2,94		411,60		10	2,94	29,40		29,40	150,00	441,00		441,00
		Medzisúčtet / Résösszeg:					1 392,26						384,86				
		PPJP / Egységes mellékes munkák részaránya	%	6	1 392,26		83,54							6	83,54		83,54
		A ₁ Montážne práce celkom / A1 Szerelési munkák összesen :					1 475,80						384,86		1 860,66		

Por. čís. Sorszám	Číslo položky cenníka	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€/ban/	Náklady v € / Költségek €/ban		Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség na viac práce	J.cena / Egységár	Konštrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál / Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Množstvo výmera / Mennyiség	Montáž / Szerelés	Dodávka / Szállitás	Cena celkom / Ár összesen [EUR]
	C-946, C-91																

C-91/2011 3.diel		A ₂ Zemné práce / A2 Földmunkák																	
14		Výkop ryhy 35/70 tr. 4 / 35/70 osztályú bevágás kiásása 4	m	140	7,06	988,40	10	7,06	70,60	70,60	150,00	1 059,00	1 059,00						
15		Zásyp ryhy 35/70 tr.4 / 35/70 osztályú bevágás betakarása	m	140	1,76	246,40	10	1,76	17,60	17,60	150,00	264,00	264,00						
16		Jama pre stožiar VO - strojovo do 2m3 / Gödör közvilágítás oszlopa részére - géppel 2m3-ig	ks	5	29,41	147,05	2	29,41	58,82	58,82	7,00	205,87	205,87						
17		Betónovanie základu pre stožiar VO a pod chráničky / Közvilágítás oszlopa és védelem alatti alap betonozása	m ³	4	32,94	131,76	1	32,94	32,94	32,94	5,00	164,70	164,70						
A ₂ Zemné práce celkom / A2 Földmunkák összesen:						1 513,61				179,96		1 693,57							
B Materiál / B Anyag																			
B ₁ Elektro montážny materiál / B1 Elektromos szerelési anyagok																			
1		Kábel CYKY-J 2x10mm ² / Kábel CYKY-J 2x10mm ²	m	150	4,82	723,00	14,5	4,82	69,89	69,89	164,50	792,89	792,89						
2		Kábel CYKY-J 3x1,5mm ² / Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	40	0,76	30,40					40,00	30,40	30,40						
3		Uzemňovací vodič FeZn 30/4 / Földelő vezeték FeZn 30/4	kg	130	2,47	321,10	8	2,47	19,76	19,76	138,00	340,86	340,86						
4		Ochranná rúrka Ø50 - oceľová / Védőcső Ø50 - acél	m	3	7,54	22,62					3,00	22,62	22,62						
5		Chránička Ø100- PE / VédőcsőØ100- PE	m	20	3,24	64,80					20,00	64,80	64,80						
6		Ocel pásová 25/4 / Acélszalag 25/4	kg	10	2,47	24,70					10,00	24,70	24,70						
Medzisúčet / Részsószeg :						1 186,62													
Stratne 5% / Vesztesség 5%						59,33						59,33	59,33						
Cis. Sorszám	Cislo položky cennika	Skrátený popis / Rövidített leírás	M.j. / Egys.	Množ. / Menny	Jednotková cena /v €/ / Egységár /€-ban/	Náklady v € / Költségek €-ban	Množstvo / Mennyiség menej práce	Množstvo / Mennyiség naviac páce	J.cena / Egységár	Konstrukcie / Szerkezetek	Specifikovaný materiál /Specifikált anyagok	Cena celkom / Ár összesen [EUR]	Množstvo výmera /Mennyiség	Montáž / Szerelés	Dodávka / Szállítás	Cena celkom / Ár összesen[EUR]			
7		Ocelový stožiar, žiarovo pozinkovaný 60/60/3 - 6m / Acéloszlop, tűzhorganyzott 60/60/3 - 6m	ks	5	501,01	2 505,05	2	501,01			1 002,02	1 002,02	7,00		3 507,07	3 507,07			
8		Svietidlo výbojkové 50-70W, vrátane svet. zdroja 70-100W/230V / Kisülésses világítóttest 50-70W, beleértve a világítótest 70-100W/230V	ks	5	314,49	1 572,45	2	314,49			628,98	628,98	7,00		2 201,43	2 201,43			
9		Poistková-svorková vložka do stožiarov s 1 poistkou / Biztosító sarubetét oszlopokba 1 biztosítóval	ks	2	49,41	98,82							2,00		98,82	98,82			
10		Poistková-svorková vložka do stožiarov s 3 poistkami / Biztosító sarubetét oszlopokba 3 biztosítóval	ks	3	56,47	169,41							3,00		169,41	169,41			
11		Kábelová koncovka 4x10 / Kábelvégződés 4x10	ks	14	10,06	140,84							14,00		140,84	140,84			
Podružný materiál 3% / Járulékos anyagok 3%						3 751,00									35,60	35,60			
PPJP 6% / Egységes mellékes munkák részaránya 6%						1 281,55									76,89	76,89			
B ₁ Elektroinštalácia celkom / B1 Elektromos szerelés összesen :						5 845,01						1 720,65			7 565,66				
B ₂ Zemné práce / B2 Földmunkák																			
12		Tehla / Tégl	ks	350	1,18	413,00	30	1,18	35,40			35,40	380,00	448,40		448,40			
13		Betónová zmes / Betonkeverék	m ³	4	100,00	400,00	1	100	100,00			100,00	5,00	500,00		500,00			
14		Výstražná fólia červená PVC š=33cm / Figyelmeztető fólia piros PVC szél.=33cm	m	140	0,35	49,00	10	0,35	3,50			3,50	150,00	52,50		52,50			
15		Piesok / Homok	m ³	12	17,65	211,80	1	17,65	17,65			17,65	13,00	229,45		229,45			
B ₂ Zemné práce celkom / B2 Földmunkák összesen:						1 073,80						156,55		1 230,35		1 230,35			
															4 784,58	7 565,66	12 585,52		

z toho naviac práce 2 442,02
z toho menej páce 0,00

Výkaz výmer pre ocenenie - Mennýségmentátás árázáshoz Kryci list v EUR / Költségvetés fedlapja Euro

Önrevelő stávevényi práé

Stáve / Építési : Cessná kómmunikáció a most céz réku ípéi mézi óbcmi Chába-Ípólydamásd		Miesto / Helyszn: Chába	
Objekt / Látesítési : SO-13 Vegetációné úprávi a náhrádna výsádba		JKSO / Építési Készítmények egyrágas mészíklése :	
Önrevelő / Váslási : Nitransky samosprávný kraj, Rákusova 2A, 949 01 Nitra		Ev.é. óbszárlása / Költségvetés : 2.07.2020	
Dodávateľ / Beszállító : COLAS Slovakia, a.s.		Ev.é. úchlázása : 2021.01.1999	
Projektant / Tervező : BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Milečova 23, 921 09 Bratislava		DÍC / Adatszám : 31 611 402	
		DÍC / Adatszám : 2020.02.111	
		DÍC / Adatszám : 2020.03.001	

A ZRN		Konstrukcie / Szerkezetek / anyagi / Speciális / an		Spolu ZRN		B		C		D		E		F	
1	HSV / Fő építési leírás	8 702.35	0.00	8 702.35	0.00	6	Práce načas / Tűző munkák	0.00	11	Zanidanie staveniska / Építési terület berendezése	0.00	16	Összes költség / Teljes költség	8 702.35	0
2	PSV / Kiegészítő építési leírás	0.00	0.00	0.00	0.00	7	Működési költségek / Működési költségek	0.00	12	Previdčné výšky / Üzemeltetési költségek	0.00	17	Ingatlanok / Ingatlanok	0.00	0
3	MCE / Szervezési munkák	0.00	0.00	0.00	0.00	8	Bez povinného podávneho / Számla aláírás nélkül	0.00	13	Számla aláírás / Számla aláírás	0.00	18	Projekt munkák / Projekt munkák	0.00	0
4	Inf / Egyéb	0.00	0.00	0.00	0.00	9		0.00	14		0.00	19		0.00	0
5	Súčet / Összeg	8 702.35	0.00	8 702.35	0.00	10	Súčet riadkov 6 až 9 / 6-9 sorok összege	0.00	15	Súčet riadkov 11 až 14 / 11-14 sorok összege	0.00	20	Súčet riadkov 16 až 19 / 16-19 sorok összege	0.00	0
projektant, rozpočet, cena / tervező, költségvetés, ár / Ing. Danila Kováčiková		14.11.2019		podpis / aláírás:											
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															
dátum:															
aláírás:															

Nitranský samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
BANSKE PROJEKTY, s.r.o., Mliečová 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant / Tvorca:
Dodávateľ / Beszallito:

Stavba / Építmény:
Objekt / Létesítmény:

Spracoval / Kidolgozta:
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése:
Dátum:

COLAS Slovakia, a.s.

2.07.2020

Cestiná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
SO-13 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba / Vegetációs rendezések és növények kiültetése

Ocenenie stavebných prác

Popis položky, stavebného diela, remesia / Tétel, építési részegység, szakma leírása

Výkaz výmer pre ocenenie - Rekapitulácia v eur bez DPH / Mennyiségkimutatás árázashoz - Összefoglaló Euroban ÁFA nélkül

	Konštrukcie Szerkezetek	Specifikovaný materiál Specifikált anyagok	Spolu Összesen	Hmotnosť v tonách / Tömeg tonnában		Sűrűség / Tömegsűrűség	
				Spolu / Összesen	Spolu / Összesen	Spolu / Összesen	Spolu / Összesen
1 - ZEMNÉ PRÁCE / FÖLDMUNKÁK							
PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen	8 702,35 8 702,35	0,00 0,00	8 702,35 8 702,35		0,00000 0,00000		0,000 0,000
ZA ROZPOČET CELKOM / KÖLTSÉGVETÉSBEN ÖSSZESEN:	8 702,35	0,00	8 702,35		0,00000		0,000

Odberateľ / Vášárfó:
Projektant / Tervező:
Dodávateľ / Beszálító:

Stavba / Építmény:
Objekt / Létesítmény:

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
COLAS Slovakia, a.s.

Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba-Ipolydamásd
SO-13 Vegetačné úpravy a náhradná výsadba / Vegetációs rendezések és növények kiültetése

Spracoval / Kidolgozta: COLAS Slovakia, a.s.
JKSO / Építési létesítmények egységes minősítése :
Datum: 2.07.2020

Ocenovanie stavebných prác/építési munkák árazása

Položkový výkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH/Tételes mennyiségkimutatás árazáshoz euróban ÁFA nélkül - aktualizácia / aktualizáció 2019

Pólkóvóv ýkaz výmer pre ocenenie v eur bez DPH/Tételes mennyiségkimutatás árázázshoz euróban ÁFA nélkül - aktualizácia / aktualizáció 2019														
Por. Číslo sorszám	Kód cen.	Kód položky Tétel kódja	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer/Tétel, építési létesítmény, szakma, mennyiségkimutatás leírása Tétel, építési részegység, szakma leírása, mennyiségkimutatás	Množstvo výmera Mennyiség	Merná jednotka Mértékegység	Jednotková cena Egységár	Konstrukcie Szerkezetek	Špecifikovaný materiál Specifikált anyagok	Spolu Összesen	Hmotnosť v tonách /Tömeg tonnában		Súly v tonách /Tömeg tonnában		DPH / ÁFA %
										Jednotková / Egység	Spolu / Összesen	Jednotková / Egység	Spolu / Összesen	
PRÁCE A DODÁVKY HSV / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK														
1 - ZEMNE PRÁCE/FÖLDMUNKÁK														
1	001	18110-1101	Výsadba stromkov a kríkov/Fák és bokrok kiültetése											
1 - ZEMNE PRÁCE spolu /FÖLDMUNKÁK összesen:				1,000	Kompl	8 702,35	8 702,35	0,00	8 702,35					20
				8 702,35			8 702,35	0,00	8 702,35		0,00000		0,000	20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu / Alapvető építési tevékenység MUNKÁK ÉS BESZÁLLÍTÁSOK összesen:				8 702,35			8 702,35	0,00	8 702,35		0,00000		0,000	20
ZA ROZPOČET CELKOM /KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				8 702,35			8 702,35	0,00	8 702,35		0,00000		0,000	20

Colas Slovakia, a.s. vyplní uchádzač/pályázó tölti ki

