


Príloha č. 4 – Zoznam kvalifikovaných osôb

**Stavbyvedúci\*:**

Meno: Rastislav  
Priezvisko: Jurko  
Číslo osvedčenia: 11482

\*Kvalifikovaná osoba, ktorou zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní



LOVAKIA, a.s.  
dská 9, 080 01 Prešov  
21 IČDPH: SK2022857749

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.



# Harmonogram postupu stavebných prác - týždenný

Stavba: Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev. č. 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2

Objednávateľ: Správa cesty Bratislavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto výstavby: Most M2485 na ceste III/1109 v km 1,55 v obci Závod

Doba výstavby: 8 mesiacov

	SCHEMA								SCHEMA I								SCHEMA II							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
SO 201 MOST																								
a) príprava stavenská																								
b) postavenie lešenia v krajných poliach																								
c) demontáž cudzích sietí v krajných poliach																								
d) osadenie davčiat, usmerňovačov a obalov externej výstuže, v krajných poliach.																								
e) etapové osadenie davčiatov a obalov externej výstuže nad diaľnicou																								
f) etapové vytvorenie prstipovrchu závesného lešenia nad diaľnicou, vytvorenie mobilného ohradenia pre pohyb chodcov na moste,																								
g) odfrézovanie vrstiev vozovky a podkladného betónu na moste a vrstiev vozovky v príľahých úsekoch vozovky																								
h) odstránenie odvodňovačov, mostných záverov, chodníkov a zábradlia na zemnej výkopovej prírade pred a za mostom, vybraním prechodových desiek																								
i) vybraním záverových múrov, častí koncových opôr, kriedel a krycích steniek																								
j) zhotovenie nových koncových priečnikov vrátane zabudovania koliev externej výstuže																								
k) zariadenie externej predpínanej výstuže do pripravených obalov voľných																								
l) predopnutie externej predpínanej výstuže																								
m) umytie povrchu NK																								
n) zhotovenie vyrovnacieho betónu vrátane rozšírenia konzol.																								
o) osadenie dlhnej časti odvodňovačov.																								
p) vytvorenie mostných záverov.																								
q) príprava povrchu pod izolačnú, uloženie izolačnej.																								
r) osadenie rímsových preľahčiekov.																								
s) vytušenie chodníkov, uloženie prechodiek a priloženie vodní do prechodiek																								
t) vybežkovanie monolitických častí chodníkov.																								
u) zhotovenie odvodnenia izolačnej drenážnym betónom,																								
v) osadenie odvodňovačov.																								
w) polozenie ochranej vrstvy izolačnej na vozovke z ABS modifikovaného																								
x) osadenie zábradlia a zvodidiel.																								
y) ochrana krytu komunikácie na moste a v príľahých úsekoch mosta,																								
z) dokončenie detailov zvislú, záberky škár, tesnenie dilatácií na chodníkoch																								
aa) vodovonné dopravné zariadenie.																								
ab) reprofiliácia a ochranný náter povrchu betónu spodnej slávy a NK,																								
ac) etapové odstránenie zostavy závesného lešenia nad diaľnicou.																								
ad) odstránenie lešenia v krajných poliach.																								
ae) odstránenie dočasného dopravného zariadenia.																								
af) odstránenie stavenská																								
ag) etapová demontáž cudzích sietí nad diaľnicou																								
ah) praktická cudzích sietí																								
ai) demontáž cudzích sietí v krajných poliach																								
aj) SO 702 PREKLADKA VODOVODU																								
ak) etapová demontáž cudzích sietí nad diaľnicou																								
al) praktická cudzích sietí																								
am) demontáž cudzích sietí v krajných poliach																								
an) SO 701 PREKLADKA PLYNOVODU																								
ao) etapová demontáž cudzích sietí nad diaľnicou																								
ap) praktická cudzích sietí																								
aq) demontáž cudzích sietí v krajných poliach																								
ar) SO 702 PREKLADKA VODOVODU																								
as) etapová demontáž cudzích sietí nad diaľnicou																								
at) praktická cudzích sietí																								
au) demontáž cudzích sietí v krajných poliach																								

Ing. Tomáš Saloň, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

**DAG SLOVAKIA, a.s.**  
Vojvodgrádska 9, 080 Prešov  
IČO: 44 806 021 IČDPH: SK222857749

