

Zdôvodnenie zmien a doplňujúcich stavebných prác

Stavba: Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici

Objekt : SO-01 Nadstavba objektu DFNsP

ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ :

Položka rozpočtu č.:

- 1 Nutné doplnenie inštalačných krábíc pre osadenie dátových zásuviek do sadrokartónových stien v medicínskych priestoroch, ktorými neprechádza inštalačný parapetný žľab.
- 2-4 Nutnosť použitia žlabov pre bezpečné uloženie hlavných rozvodov dátovej siete v súčinnosti s vedením ostatných inžinierskych sietí v stropnom priestore (ZTI, VZT, UK, EPS, EI).
- 5-6 Z dôvodu zabezpečenia bezporuchového fungovania dátovej siete je nevyhnutné pripojenie dátových rozvádzačov na uzemňovaciu sústavu objektu.
- 7-16 Po odkrytí jestvujúcich vedení (metalických dátových káblov, optických káblov a telefónnych káblov) bolo zistené, že tieto kábelové prepojenia nespĺňajú požadované normy a predpisy a je potrebné ich vymeniť.
- 17-19 Doplnenie dátových zásuviek – 4 ks, na základe dodatočnej požiadavky DFNsP.
- 20 Nutnosť dodania a osadenia – 3 ks, nových rozvádzačov slúžiacich na metalické a optické pripojenie jestvujúcich podlaží DFNsP so 4 NP.
- 21-22 Softvérové vybavenie rozvádzačov (položka č. 20).
- 23-24 Nutnosť dodania a osadenia – 6 ks, nových rozvádzačov slúžiacich na telefónne pripojenie jestvujúcich podlaží DFNsP so 4 NP.
- 25-26 Pripojenie projektora v zasadacej miestnosti - 4.NP, na základe dodatočnej požiadavky DFNsP.
- 27-33 Predpríprava kábelového rozvodu pre audio zariadenie, ktorým bude možné sledovať a zaznamenávať priebeh operačných zákrokov.