

Číslo zmeny: **ZL003**Názov projektu: **Areál muničných skladov – úprava objektu starej hájovne a príslušného okolia**Číslo stavebného objektu/
Prevádzkového súboru:**SO 01.1**

Názov SO/PS:

Architektúra

Číslo výkresu:

**D.506 – DETAIL D4 – Drenáž pri stene
pivnice**ZL predkladá:
(Meno, Firma, Funkcia)**KREATOR ATELIER s.r.o.**Dátum predloženia
ZL:**3. Dec. 2021**

Dôvod ZL:

Hydroizolačná stierka nebola zahrnutá vo výkaze výmer.

Názov zmeny:

Hydroizolácia objektu hájovne**Popis** (pôvodné riešenie / nové riešenie / odôvodnenie zmeny /):

Hydroizolačná stierka nebola zahrnutá vo výkaze výmer.

Aplikovanie hydroizolačnej stierky podľa projektovej dokumentácie.

Doplnenie nevyhnutnej vrstvy hydroizolačnej stierky pod nopovú fóliu podľa projektovej dokumentácie.

Stanovisko Projektanta:

Súhlasím s návrhom zmeny.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko Zhotoviteľa:

Akceptujem stanovisko generálneho projektanta.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko zástupcu Objednávateľa / TDI:

Meno:

Dátum:

Podpis:

Zmena ovplyvní:

☐ Mno stvo☐ Projektov riešenie☒ Zmluvn cenu☒ Technologick postup

Cenový návrh:

(bez DPH)

+ 429,51 €Schválená cena
ZL:**+ 0 €****Dátum, stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa:****Príkaz k realizácii zmeny:**☐ NO☐ NIE**Podpis:****Zoznam príloh:**

1.

Naviac práce - SO-01 Altanok – zvislá hydroizolácia

ROZPOČET

Stavba:

Naviac práce: S0-01 Altánok – zvislá hydroizolácia

Miesto:

Dátum: 27. 10. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

429.506

D PSV Práce a dodávky PSV 429.506

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 429.506

1	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	53.000	0.286	15.158
2	M	2456200016	SIKA Igasol 101- hydroizolačný náter a penetrácia pod asfaltové pásy a stierky 12L	l	23.000	2.440	56.120
VV		51428,5714285714*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva			18.000		
3	K	711000000	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	53.000	2.100	111.300
4	M	245620001600	Hydroizolačná hrubovrstvová stierka Sika Igoflex 101, 32 l	l	74.000	3.302	244.348
VV		58181,8181818182*0,0011 'Prepočítané koeficientom množstva			64.000		
6	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0.082	31.458	2.580